

**कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर**  
**प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट**

**जोन – आर.ओ.बी. (द्वितीय)**

क्र. स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	अनुबंध संख्या	नाम संवेदक	संबंधित अभियंता	कार्यादेश राशि लाख	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			माह	वि. विवरण
									व्यय गत माह तक लाख	व्यय चालू माह तक लाख	कुल व्यय	28.05.2014	
												भौतिक प्रगति	
1	आर.यू.बी. बी-72 के स्थान पर 4 लेन आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य (रिक्तियां भैरुजी चौराहा एवं रोटर्री सर्किल के मध्य)	11100.00	F 38 (1)/2013-14/EE ZONE-ROB II/B-72	मै. जी.आर. इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उदयपुर	Sh Pravindra Gehlot AEn Sh. N.K. anihar JEn Sh. Lokesh Tak (Additional Charge)	9595.58	27.08.13	26.02.16	1036.72	212.58	1249.30	18 %	257 पाईल का निर्माण कार्य पूर्ण। 17 पाईल केप का निर्माण कार्य पूर्ण। 4 पाईल केप का निर्माण प्रगति पर। 9 पीयर का निर्माण कार्य पूर्ण। 8 पीयर का निर्माण कार्य प्रगति पर। 7 गर्डर का निर्माण कार्य पूर्ण। सरदारपुरा सीनियर सैकण्डरी स्कूल में आरओबी की तरफ की दीवर का निर्माण कार्य पूर्ण। रिक्तियां भैरुजी चौराहे से पोलो-टेक्नीक कॉलेज की तरफ बाई ओर की सर्विस रोड का निर्माण कार्य पूर्ण। ताज हरी महल से पोलो-टेक्नीक कॉलेज की तरफ दाई ओर की सर्विस रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर।
2	कन्सलटेन्सी कार्य – रिक्तियां भैरुजी आर.ओ.बी हेतु	32.46	F 38 (1)/2011-2012	मै. आई.आई. आई.ई., बेंगलोर		32.46	07.04.2012	06.07.2012	20.00	1.87	21.87	85%	आर.ओ.बी. डिजाईन का कार्य पूर्ण। निर्माण कार्य प्रगति पर।
3	कन्सलटेन्सी कार्य – जोधपुर शहर के मौजूदा चौराहों के सुधार हेतु डिजाईनिंग का कार्य	5.01	F 38 (02)/2013-2014/EE ZONE-ROB II	मै. मेरीडियन कन्सल्टेशन जयपुर		5.01	03.10.2013	16.11.2013	2.50	0.00	2.50	95%	माननीय उच्च न्यायलय द्वारा गठित मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में कार्य पूर्ण कर मॉनीटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।
4	कन्सलटेन्सी कार्य – जोधपुर शहर के विभिन्न स्थान पर आरओबी / पलाई ओवर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं जी.ए.डी. बनाने का कार्य	25.98	F 38 (03)/2013-2014/EE ZONE-ROB II	मै. मेरीडियन कन्सल्टेशन जयपुर		25.98	03.10.2013	02.01.2014	0.00	0.00	0.00	75%	माननीय उच्च न्यायलय द्वारा गठित मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में समस्त आठ सीनों का सत्र कार्य पूर्ण फिजिबिलिटी रिपोर्ट काय अन्तिम चरण में।
Total Amt.		11100.00				9659.03							