

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट

जोन – उत्तर (RoB-1)

क्र.स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाख)	अनुबंध संख्या	नाम संवेदक	संबंधित अभियंता	कार्यादेश राशि (लाख)	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			माह	वि. विवरण
									व्यय गत माह तक (लाख)	व्यय चालू माह तक (लाख)	कुल व्यय (लाख)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भदवासिया रेल्वे फाटक सी-7 पर चार लेन आर. ओ. बी. का निर्माण कार्य	3500	4/11-12	M/S Rakesh Constn	Sh. Nirmal Mathur Aen Sh.Sourabh Saran Jen	2744.34	06.02.12	17.08.14	1901.59	68.43	1970.02	87%	On NH side-all spans from A1- R1 completed.(7 No.) Span R1-R2 pending for want of Railway permission. On Bhadwasia side - all spans from R2-A2 completed. (12 No.) Rly.Jodhpur to allow to start the work in Railway span.
	Total Amt.	3500.00				2744.34			1901.59		1970.02		