

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

:: प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट ::

जोन-उत्तर पार्ट ए

माह- 04.03.2014

अधिसाषी अभियन्ता - हिम्मत सिंह गहलोत

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2012-13													
1	आर टी ओ ऑफिस रोड से सारण नगर मुख्य सड़क शिकारबेरा होते हुए सड़क निर्माण कार्य	58	94.25	मै. नारायण स्वामी इन्टरप्राजेज	07/2012-13	86.56	19.04.2012	18.12.2012	7.42	0.00	7.42	7%	सड़क चौड़ाईकरण हेतु उपायुक्त कार्यालय द्वारा भूमि आवृत्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।
2	खटीक समाज श्मशान में विकास कार्य।	59	93.14	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज 9784525100	74/2012-13	35.58	16-06-12	15-12-12	49.00	0.00	49.00	50%	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है।
3	घांची समाज श्मशान में विकास कार्य।	59	14.00	मैसर्स श्रीयादे कन्स.	76/2012-13	13.07	23-06-12	22-12-12	0.00	6.21	6.21	20%	कार्य प्रगति पर
4	अमर नगर में सामुदायिक हॉल परिसर में स्नानघर एवं शौचालय का निर्माण कार्य।	61	7.00	मैसर्स रामदयाल कन्स. कम्पनी	100/12-13	6.07	25-06-2012	24-10-2012	4.00	0.00	4.00	70%	कार्य प्रगति पर
5	पाबुपुरा क्षेत्र में नायक समाज का छात्रावास का निर्माण कार्य	42	49.50	मैसर्स सायर टेडर्स	116/12-13	47.86	16-07-12	15-01-13	22.15	6.80	28.95	30%	कार्य प्रगति पर
6	गांधीपुरा कॉलोनी बी.जे.एस. में डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण का कार्य।	56	25.93	विद्या कन्स.	121/12-13	25.93	21-07-12	20-11-12	16.40	0.00	16.40	60%	कार्य प्रगति पर परंतु पीएचईडी लाईन का कार्य
7	ठाकरुजी का मंदिर मदेरणा कॉलोनी में सामुदायिक भवन व चार दीवारी का कार्य	60	14.29	प्रसीजन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड राजे क.	173/12-13	13.14	04-10-12	03-03-13	6.00	0.00	6.00	50%	कार्य प्रगति पर
8	राजीव गांधी कॉलोनी भाटी चौराहा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य विधायक कोष	43	8.50	फादर्स कन्स. कं.	182/12-13	9.76	20-10-12	19-04-13	0.00	3.29	3.29	0%	कार्य प्रगति पर हैं
9	लक्ष्मी नगर पार्क 2 में कमरा व महिला स्नानघर का निर्माण कार्य	56	8.00	मां भवानी कन्स. कं.	185/12-13	7.23	29-11-12	28-02-13	0.00	2.40	2.40	0%	कार्य प्रगति पर ह?।
10	राजकीय चिकित्सालय भदवासियां में सौन्दर्यकरण एवं मरम्मत का कार्य	60	5.00	मां भवानी कन्स. कं.	187/12-13	4.95	29-11-12	28-02-13	0.00	2.69	2.69	20%	कार्य प्रगति पर
11	मां चामुण्डा मंदिर माता का थान में मरम्मत एवं रंगेरोगन का कार्य	62	8.50	मां भवानी कन्स. कं.	188/12-13	7.86	29-11-12	28-02-13	2.70	1.60	1.60	70%	मिट्टी भराई
12	गायत्री नगर से आरटीओ ऑफिस के पीछे तक सम्पर्क सड़क का कार्य	61	12.50	मैसर्स एस एन शर्मा	218/12-13	12.58	14-12-12	13-04-13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवैदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदिश राशि (लाखों में)	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	मेघवाल समाज श्मशान बीजेएस मे सामुदायिक भवन फुटपाथ एवं चार दीवारी का कार्य	58	21.70	मैसर्स परिहार कन्स. कं.	226/12-13	21.94	14-12-12	13-05-13	3.43	10.54	14.00	10%	फलारिंग कार्य बाकी
14	'शक्ति नगर गली 1 से 6 मे सडक व नाली निर्माण कार्य	58	105.00	मेसर्स विद्या कन्स.	267/12-13	127.65	26-01-13	25-07-13	0.00	32.94	32.94	0%	गली 1, 3, 4 पूर्ण दो सडक शेष है।
15	मेघवाल की बस्ती, मगरा पूंजला द्वारा अन्नासागर मे स्वर्गाश्रम चार दीवारी हौद बरामदा एवं टीनशेड का कार्य	60	38.55	मेसर्स विद्या कन्स.	268/12-13	34.72	26-01-13	25-07-13	15.21	17.55	32.80	60%	कार्य प्रगति पर
16	रामदेव नगर भदवासियां वार्ड नं. 60 मे सडक निर्माण कार्य	60	55.00	मैसस जय भारत कन्स. कं.	270/12-13	64.98	31-01-13	30-05-13	11.40	0.00	11.40	40%	कार्य प्रगति पर
17	वार्ड 60 राजपूत समाज के श्री भदरीया देवी मंदिर के पास सामुदायिक भवन एवं चार दीवारी का कार्य	60	15.00	मैसर्स जेड एच बिल्डर्स	273/12-13	13.22	02-02-13	07/01/2013	7.00	1.80	8.80	40%	प्लीन्थ लेवल का कार्य प्रगति पर
18	न्यू रूपनगर बीजेएस मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	56	22.00	मैसर्स शिवम कन्स	310/12-13	25.26	18.02.13	17.07.13	17.90	8.50	26.40	100%	कार्य पूर्ण
19	शक्ति नगर मे सामुदायिक भवन का शेष एव चार दीवारी का निर्माण कार्य	58	20.00	मैसर्स सुखसिंह परिहार	315/12-13	22.31	09.02.13	08.07.13	0.00	18.30	18.30	10%	कार्य प्रगति पर
20	वार्ड सं0 61 पिपली चौक मंदिर वाला मौहल्ला भदवासियां मे सामुदायिक भवन एवं स्नानघर का निर्माण कार्य	61	26.00	मैसर्स हेमराज परिहार	322/12-13	25.35	24-02-13	23-07-13	0.00	15.00	15.00	0%	कार्य प्रगति पर
21	बालाजी नगर डिगाडी मे ब्राहमण समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	57	19.50	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स. कं.	328/12-13	20.74	11-02-13	10-07-13	0.00	5.44	5.44	0%	कार्य प्रगति पर
22	पावटा सी रोड मटकी चौराहा से आरटीओ ऑफिस क्रोसिंग तक सडक मरम्मत का कार्य	56	163.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	329/12-13	38.78	28-02-13	27-06-13	0.00	0.00	0.00	0%	निर्णय नही होने के कारण कार्य शुरु नही
23	वार्ड 57 के विभिन्न क्षेत्र मे सडक का निर्माण कार्य	57	60.00	मैसर्स सायर कन्स.	341/12-13	60.17	07-03-13	06-08-13	68.30	23.70	92.00	90%	कार्य प्रगति पर
24	अशोक कॉलोनी में भील समाज सामुदायिक भवन का कार्य	60	27.00	मैसर्स हेमराज परिहार	342/12-13	26.09	28-02-13	27-08-13	0.00	5.08	5.08	50%	लिटल तक का कार्य प्रगति पर
25	बाबु लक्ष्मण सिंह चौराहा से भगवान नगर आरटीओ ऑफिस के पीछे के नाला मरम्मत कवरिंग का कार्य	59	45.00	सर्स ओमप्रकाश गहलो	343/12-13	47.00	07-03-13	06-08-13	9.59	5.10	14.69	0%	नाले मे दीवार का कार्य प्रगति पर
26	रसाला रोड ऑवर ब्रिज के नीचे चार दीवारी एवं सडक निर्माण कार्य	43	51.29	मैसर्स आसीफ हाजी सलीम चौहान	350/12-13	46.63	10-03-13	09-08-13	15.80	10.60	25.80	80%	कार्य प्रगति पर
27	डिगाडी स्थित राजपूत समाज श्मशान मे हॉल एवं चार दीवारी निर्माण कार्य	57	22.95	सर्स राजलक्ष्मी इन्टरप्राइ	353/12-13	25.36	13-02-13	12-07-13	0.00	10.30	10.30	90%	कार्य प्रगति पर
28	मोहन नगर बी बीजेएस में सडक निर्माण कार्य	56	25.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	356/12-13	29.92	02/11/2013	08/10/2013	0.00	0.00	0.00	25%	कार्य प्रगति पर
29	ओमनगर भदवासियां मे प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	59	18.90	मैसर्स उगम सिंह गहलोत	361/12-13	22.34	28-02-13	27-07-13	0.00	10.80	10.80	0%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	वार्ड सं. 59 मे रामनगर, महावीर नगर, तिलक नगर की शेष सडको का निर्माण कार्य	59	120.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	372/12-13	105.83	03/07/2013	10/06/2013	0.00	35.50	35.50	0%	तिलक नगर में डामरीकरण का कार्य शुरु
31	वार्ड 61 मे चतुरावता बेरा में समुदायिक भवन एक प्रथम तल पर वाचनालय का निर्माण कार्य	61	30.00	मैसर्स रामदयाल	374/12-13	32.29	14-03-13	13-08-13	0.00	7.85	7.85	0%	कार्य प्रगति पर
योग :-			1226.50			1061.17			256.30	241.99	495.06		

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013-14													
1	पृथ्वीपुरा स्थित धानका समाज के सामुदायिक भवन के उपरी तल पर हॉल का निर्माण कार्य	43	22.75	मैसर्स नरपत कन्स.	02/13-14	26.10	28-04-13	27-09-13	0.00	31.00	31.00	60%	कार्य प्रगति पर है।
2	वार्ड नम्बर 59 में रामनगर नाला कवरिंग का कार्य	59	65.00	मैसर्स गजेन्द्र सिंह मानसिंह	08/13-14	72.78	12.05.13	11.11.13	0.00	20.20	20.20	0%	कार्य प्रगति पर है।
3	वार्ड नम्बर 59 में भदवासिया मेघसिंह सौलकी के घर के पास नाला कवरिंग का कार्य व सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	59	45.00	मैसर्स शाहिन कन्स. कं.	12/13-14	15.76	16.06.13	15.03.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर है।
4	पाचंबत्ती चौराहे से सांसी बस्ती सड़क निर्माण कार्य	42	195.60	मैसर्स जय भारत कन्स.	13/13-14	60.88	29.06.13	28.03.13	0.00	0.00	0.00	0%	सिविर लाईन का कार्य प्रगति पर है।
5	संत रविदास नगर पास भदवासिया रोड मे सी-4 विधुंत कार्यालय रॉक कटिंग कर सड़क निर्माण कार्य।	60	40.00	मैसर्स विक्रम सिंह मोहनलाल बिल्डर्स कन्स.	14/13-14	36.35	28.11.13	27.11.13	0.00	12.87	12.87	0%	कार्य प्रगति पर है।
6	नाथ सागर बेरा सामुदायिक भवन का शेष कार्य	55	10.00	मैसर्स नरपत कन्स.	17/13-14	9.08	28.06.13	27.10.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
7	गुर्जर गोड अन्नासागर मं विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स दशरथ सिंह राजपुराहित	18/13-14	15.69	28.06.13	27.11.13	0.00	6.10	6.10	0%	ले-आउट दिया है।
8	शिकारगढ स्थित सम्राट नगर पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	57	18.00	मैसर्स महादेव इन्टरप्राइजेज	19/13-14	17.60	28.06.13	27.11.13	6.11	5.39	11.50	30%	कार्य पूर्ण
9	उत्तर प्रदेश राजपूत विकास मदेरणा कॉलोनी अन्नासागर में शमशान में विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	22/13-14	14.91	28.06.13	27.11.13	13.51	2.00	15.51	0%	कार्य प्रगति पर है।
10	भील समाज बी.जे.एस विकास कार्य	58	15.00	मैसर्स मनीष कन्स. कं.	24/13-14	12.93	30.06.13	29.11.13	0.00	3.65	3.65	0%	कार्य प्रगति पर है।
11	वैकेश्वर महादेव मन्दिर झालरा महामन्दिर में सामुदायिक भवन का कार्य	54	24.00	मैसर्स उगम सिंह गहलोत कन्स. कं.	26/13-14	27.56	12.07.13	11.12.13	0.00	18.00	18.00	20%	कार्य प्रगति पर
12	विनायिका में घाची समाज में सामुदायिक हॉल व चार दीवारी का निर्माण कार्य	42	25.00	मैसर्स मुण्डेल कन्स. कं.	27/13-14	28.73	06.07.13	05.12.13	13.30	2.70	16.00	50%	कार्य प्रगति पर है।
13	वंग कॉलोनी लालसागर रोड पर सड़क निर्माण कार्य	63	45.00	मैसर्स बी.एस. चौहान कन्स. कं.	28/13-14	38.74	06.07.13	05.12.13	0.00	24.30	24.30	90%	कार्य प्रगति पर है।
14	श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज अन्नासागर मदेरणा कालोनी में शमशान विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स प्रवीण कन्स. कं.	29/13-14	19.99	06.07.13	05.12.13	0.00	9.79	9.79	0%	कार्य प्रगति पर है।
15	चतुरापता पुलिया बालाजी नगर के पास सामुदायिक भवन का शेष कार्य	61	35.00	मैसर्स हरिसिंह/अखेसिंह	31/13-14	41.15	06.07.13	05.12.13	0.00	11.20	11.20	0%	कार्य शुरू नहीं
16	शिकार बेरा माली समाज होली चोक में सामुदायिक भवन स्नानघर का निर्माण कार्य	61	22.00	मैसर्स रामदयाल कन्स. कम्पनी	32/13-14	20.88	06.07.13	05.01.14	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
17	महाराणा प्रताप पार्क में मिट्टी भराई दीवार उची करना व अन्य विकास कार्य	58	30.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	34/13-14	25.84	06.07.13	05.01.14	25.65	9.40	34.80	40%	कार्य पूर्ण

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	चंठिना राम शमशान अन्नासागर में विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स हेमराज परिहार 9461272104	35/13-14	18.74	06.07.13	05.12.13	0.00	10.00	10.00	0%	कार्य प्रगति पर
19	आचार्य महाब्राह्मण अन्नासागर में विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स दशरथ सिंह राजपुराहित	38/13-14	16.83	06.07.13	05.12.13	5.57	7.78	13.81	0%	कार्य प्रगति पर
20	श्रीमाली ब्राह्मण समाज स्वर्गाश्रम भदवासिया रोड में शेष विकास कार्य	60	24.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	39/13-14	20.65	06.07.13	05.12.13	0.00	5.98	5.98	0%	कार्य प्रगति पर
21	श्री यादे माता मन्दिर के पास गुलजार नगर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	61	26.00	मैसर्स राकेश बिल्डर्स	42/13-14	24.86	06.07.13	05.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
22	शक्ति नगर गली नम्बर 4 में गोस्वामी समाज छात्रावास प्रथम तल पर दो हॉल का निर्माण कार्य	56	30.00	मैसर्स उगम सिंह गहलोट कन्स. कं.	46/13-14	34.43	18.07.13	17.12.13	0.00	11.10	11.10	0%	कार्य प्रगति पर
23	मदेरणा कॉलोनी में नाडी विकास कार्य	60	23.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	48/13-14	19.75	26.07.13	25.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
24	कन्हैया नगर शिकार गढ स्थित मन्दिर के आगे हॉल का निर्माण कार्य	57	20.00	मैसर्स मुण्डेल कन्स. कं.	51/13-14	19.34	18.07.13	17.12.13	2.80	7.64	10.44	20%	कार्य प्रगति पर
25	राईका बाग अप्ण्डर ब्रिज पर चढने हेतु सिढियों का निर्माण कार्य	43	10.00	मैसर्स लकी कन्सट्रक्शन	52/13-14	9.58	06.07.13	05.11.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
26	राईका बाग अप्ण्डर बिज के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	43	18.00	मैसर्स राजहंस लोजेस्टिक	54/13-14	20.64	13.07.13	12.12.13	2.70	3.00	5.70	30%	कार्य प्रगति पर
27	महाराणा प्रताप पार्क में सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	58	20.00	मैसर्स राजहंस लोजेस्टिक	57/13-14	19.80	28.07.13	27.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
28	पृथ्वीपरा स्थित विभिन्न पार्को मे विकास कार्य	43	20.00	मैसर्स प्रदीप बिल्डर्स	58/13-14	17.27	07.07.13	06.07.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
29	जरिया (रेगर) समाज बगेची शमशान मे चार दीवारी एवं स्टोर का निर्माण कार्य	60	30.00	मैसर्स विनायक ट्रेडर्स	67/13-14	12.95	15.07.13	14.12.13	0.00	5.78	5.78	0%	कार्य प्रगति पर
30	मदेरणा कोलोनी कृषि मण्ड के चार दीवारी के पास खुले नाले का कवर करने का कार्य	60	45.00	मैसर्स हिन्दुस्तान इन्फ्रा	69/13-14	35.52	15.07.13	14.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
31	आदि गौड ब्रह्मण समाज स्वर्गाश्रम अन्नासागर मे शेष कार्य	60	6.50	मैसर्स कृष्ण लीला कन्स. कम्पनी	71/13-14	5.65	15.07.13	14.11.13	0.00	3.24	3.24	0%	कार्य प्रगति पर
32	सन्त रविदास मा.वि. वार्ड 60 मे कक्षा-कक्ष व बरामदा निर्माण कार्य।	60	15.00	मैसर्स विनायक ट्रेडर्स	72/13-14	12.89	15.07.13	14.12.13	2.59	4.00	6.59	0%	कार्य प्रगति पर
33	अन्नासागर बंजारा समाज शमशान मे सिढिया/स्टोर का निर्माण कार्य	60	10.00	मैसर्स कृष्ण लीला कन्स. कम्पनी	73/13-14	8.86	15.07.13	14.11.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	गोस्वामी समाज शमशान वार्ड 60 अन्नासागर मे विकास कार्य	60	15.00	मैसर्स लक्ष्मी एण्ड कपील इन्टरप्राइजेज	75/13-14	16.74	19.07.13	18.11.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
35	वार्ड संख्या 55 मे जाटा बास मे सीमेन्ट सडक का कार्य	55	25.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	80/13-14	28.39	13.07.13	12.11.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
36	वार्ड संख्या 55 मे धारीवाल बास मे सीमेन्ट सडक का कार्य	55	25.00	मैसर्स चन्द्र विजय इन्टरप्राइजेज	84/13-14	28.52	15.07.13	14.11.13	7.70	21.00	28.70	0%	कार्य प्रगति पर है।
37	पुराविद्या प्रजापति समाज शमशान मदेरणा कालोनी मे हॉल व टीनशेड का निर्माण कार्य	60	23.75	मैसर्स प्रभु कन्स.	85/13-14	24.06	15.07.13	14.12.13	5.30	9.00	14.30	0%	कार्य प्रगति पर है।
38	मदेरणा कोलोनी मे महोदय मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	60	24.00	मैसर्स रूपा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स	86/13-14	25.52	26.07.13	25.12.13	5.80	1.90	7.70	0%	कार्य प्रगति पर है।
39	वार्ड 61 मंदिर वाला बास भदवासिया मे सामुदायिक भवन एवं स्नानघर का निर्माण कार्य	61	30.00	मैसर्स रूपा कान्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स	87/13-14	32.61	26.07.13	25.12.13	0.00	6.80	6.80	20%	कार्य प्रगति पर है।
40	वार्ड नं. 59 विभिन्न सीनो पर बरसाती नाली का कार्य	59	15.00	मैसर्स रामप्यारी कन्स. कम्पनी	89/13-14	12.98	20.07.13	19.12.13	1.90	2.20	4.10	0%	कार्य प्रगति पर है।
41	मानजी का हत्था सेंटरल को-आपरेटिव बैंक के सामने व आस पास के क्षेत्र मे सडक निर्माण कार्य	56	45.00	मैसर्स विद्या कन्स	92/13-14	46.47	20.07.13	19.01.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
42	श्रीराम नगर मे सामुदायिक भवन हॉल व पार्क विकास कार्य	61	35.00	मैसर्स रामसिंह सांखला	93/13-14	36.26	20.07.13	19.12.13	0.00	4.80	4.80	0%	कार्य प्रगति पर है।
43	सारण नगर स्थित महादेव मंदिर में सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	57	15.00	मैसर्स विक्रम सिंह,नेनू सिंह सांखला	94/13-14	13.07	20.07.13	19.12.13	0.00	5.90	5.90	0%	कार्य प्रगति पर है।
44	देवासी समाज शमशान अन्नासागर मे विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स बी.एम.सोलंकी बिल्डर्स	96/13-14	17.63	20.07.13	19.12.13	8.20	7.30	15.50	0%	कार्य प्रगति पर है।
45	श्री राजपुरोहित के शमशान/स्वर्गाश्रम अन्नासागर मे विकास कार्य	60	24.75	मैसर्स दशरथ सिंह राजपुरोहित	97/13-14	23.03	15.07.13	14.12.13	3.60	2.36	5.96	0%	कार्य प्रगति पर है।
46	अशोक कोलोनी (किर्ति नगर) हुडको क्वार्टर मे महोदय मंदिर के पास सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	60	15.00	मैसर्स देव कन्स. कम्पनी	101/13-14	12.00	20.07.13	19.12.13	3.00	6.30	9.30	0%	कार्य प्रगति पर है।
47	मेहरा समाज शमशान अन्नासागर मदेरणा कोलोनी मे विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	109/13-14	19.51	21.07.13	20.12.13	0.00	5.13	5.13	0%	कार्य प्रगति पर
48	श्री माली ब्रह्मण समाज स्वर्गाश्रम भदवासिया रोड मे वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य	60	40.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	110/13-14	42.09	26.07.13	25.12.13	0.00	10.90	10.90	0%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदिश राशि (लाखों में)	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	जाटा मेघवाल समाज अन्नासागर मे विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	111/13-14	21.02	26.07.13	25.12.13	3.16	15.57	18.63	0%	कार्य प्रगति पर
50	वार्ड संख्या 60 तेली बस्ती मे सीसी सडक निर्माण कार्य	60	35.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	113/13-14	30.22	26.07.13	25.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नही
51	राजपूत स्वर्गाश्रम बीजेएस मे विकास कार्य	58	40.00	मैसर्स एस.एन.शर्मा	115/13-14	34.38	29.07.13	28.12.13	14.00	0.50	14.50	30%	कार्य पूर्ण
52	सांसी बस्ती रातानाडा मे स्कूल के उपरी मंजिल पर कमरो का निर्माण कार्य	42	37.00	मैसर्स एन.एम कन्स. कम्पनी	117/13-14	42.49	29.07.13	28.01.14	21.63	13.27	34.90	0%	कार्य प्रगति पर
53	राज शाकदीपिय ब्रहमण समाज मगरा पूंजला शमशान मे विकास कार्य	60	26.00	मैसर्स मान बालाजी कन्स.	121/13-14	29.11	03.08.13	09.01.14	0.00	11.80	11.80	0%	कार्य प्रगति पर
54	ग्राम डिगाडी के खसरा नं. 144/1 मे सामुदायिक भवन का निम्रण कार्य	57	22.00	मैसर्स शिवम् इन्टरप्राईजेज	122/13-14	25.26	21.07.13	20.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
55	श्री माली ब्रहमण समाज स्वर्गाश्रम भके पास नालो की मरम्मत का कार्य	60	24.00	मैसर्स सिद्धी विनायक कन्स. कम्पनी	123/13-14	23.88	21.07.13	20.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
56	अन्नासागर स्वर्गाश्रम हेतु सडक निर्माण कार्य (मदेरणा कोलोनी से अन्नासागर)	60	45.00	मैसर्स ज्ञानसिंह परिहार	124/13-14	45.43	20.07.13	19.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
57	राजपूत समाज शमशान अन्नासागर मे विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स बी एल सोलंकी बिल्डर्स	125/13-14	18.08	20.07.13	19.12.13	11.80	5.35	17.15	0%	कार्य प्रगति पर
58	ग्राम श्री विश्वकर्मा जांगिड पंचायत शाखा मदेरणा कोलोनी मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	60	20.00	मैसर्स आर जे कन्स.	126/13-14	20.13	21.07.13	20.12.13	0.00	8.35	8.35	0%	कार्य प्रगति पर
59	राजकीय उच्च मदेरणा कोलोनी मे कक्षा कक्ष का शेष कार्य	60	20.00	मैसर्स सी.एल. कडेला	128/13-14	22.28	26.07.13	25.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
60	राजीव नगर बी मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	59	15.00	मैसर्स हिमानी इन्टरप्राईजेज	131/13-14	14.06	27.07.13	26.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
61	श्री हिन्दु लखारा समाज शमशान का कार्य	60	20.00	मैसर्स बी.एस सोलंकी	132/13-14	20.00	19.12.13	20.07.13	0.00	6.20	6.20	0%	कार्य प्रगति पर
62	पार्श्वनाथ नगर मे मदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	61	25.00	मैसर्स चन्द्र विजय इन्टरप्राईजेज	133/13-14	26.60	27.07.13	26.12.13	0.00	12.60	12.60	0%	कार्य प्रगति पर
63	बेरावाला मौहल्ला भदवासिया मे सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	61	18.00	मैसर्स इन्द्रसिंह पूसाराम टाक	135/13-14	18.43	29.07.13	28.12.13	3.60	4.10	7.70	10%	कार्य प्रगति पर
64	गणेश नगर भदवासिया के खसरा नं. 11 में सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	61	25.00	मैसर्स रामसिंह सांखला	136/13-14	27.16	29.07.13	28.12.13	6.86	6.00	12.80	30%	कार्य प्रगति पर
65	आरटीओ ऑफिस के पास बीजेएस जगदम्बा मंदिर पार्क मे विकास कार्य	58	40.00	मैसर्स करणी कृपा बिल्डकॉन	139/13-14	36.40	25.07.13	26.12.13	0.00	10.00	10.00	30%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	बडला बेरा मे सीसी सडक का कार्य	53	45.00	मैसर्स एस.एस. कन्स. कं	140/13-14	36.23	29.07.13	28.12.13	0.00	5.80	5.80	0%	कार्य प्रगति पर
67	सांसी समाज शमशान अन्नासागर मे विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स जय श्री सायर कन्स.	141/13-14	20.18	29.07.13	28.12.13	5.86	6.00	11.86	0%	कार्य प्रगति पर
68	जाट समाज (जसनाथी) शमशान अन्नासागर मे विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स ज्ञानसिंह परिहार	146/13-14	21.07	21.07.13	20.12.13	0.00	6.40	6.40	0%	कार्य प्रगति पर
69	वार्ड 60 मे जोगमाया मंदिर के सामने गलियो मे सडको का निर्माण कार्य	60	35.00	मैसर्स ज्ञानसिंह परिहार	147/13-14	36.69	21.07.13	20.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
70	शिवशक्ति नगर गली न.1 मारवाड़ खडीक समाज सार्वजनिक. सीन पर सामुदायिक भवन का निर्माण	59	50.00	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज	149/13-14	54.70	05/08/2013	04/01/2013	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
71	राजीव नगर सी में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	59	25.00	मैसर्स मान बालाजी कन्स.	150/13-14	28.43	25/07/2013	24/12/2012	0.00	15.30	15.30	0%	कार्य प्रगति पर
72	डिगाडी कला में स्थित अस्पताल की मरम्मत एवं कमरों का निर्माण कार्य	57	30.00	मैसर्स प्रभु कन्स.	152/13-14	33.50	05/08/2013	04-Jan	6.10	5.00	11.10	20%	कार्य प्रगति पर
73	बापु लक्ष्मणसिंह कॉलोनी में मातारानी भटिहयानी मन्दिर नालियां का निर्माण कार्य	59	15.00	मैसर्स रोहिवाल बिल्डार्न	154/13-14	12.96	10/08/2013	09/01/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
74	नाम देव समाज मदेरणा कॉलोनी में सामुदायिक भवन व अन्त्य काय	60	45.00	मैसर्स दशरथसिंह राजपुराहित	155/13-14	50.33	10/08/2013	09/01/2014	0.00	5.50	5.50	0%	कार्य प्रगति पर
75	गांधी बद्यिर स्कूल में शेष विकास कार्य	63	24.00	मैसर्स प्रदीप बिल्डर्स	160/13-14	20.50	10/08/2013	09/01/2014	7.90	7.50	15.40	50%	कार्य पूर्ण
76	भीकमदास परिहार ट्रस्ट चौराहा में हॉल निर्माण व विभिन्न विकास कार्य	43	50.00	मैसर्स नरपत कन्स.	161/13-14	57.50	14/08/2013	13/02/2013	0.00	26.00	26.00	10%	कार्य प्रगति पर
77	गलेश्वर महादेव मन्दिर के पास सड़कों का निर्माण कार्य	60	90.00	मैसर्स एस.एन.शर्मा	162/13-14	93.90	16/08/2013	15/01/2014	0.00	27.00	27.00	0%	कार्य प्रगति पर
78	महामन्दिर तीसरा पोल के बाहर विभिन्न भवनों का शेष का कार्य	59	55.00	मैसर्स एन.एम कन्स. कम्पनी	163/13-14	57.65	16/08/2013	15/01/2014	0.00	45.00	45.00	0%	कार्य प्रगति पर
79	मोहन नगर बी गली न 8 व 9 में कन्ट्रोल सिमन्ट सड़क का निर्माण कार्य	56	50.00	मैसर्स श्री रूपम कॉन्ट्रैक्टर्स	164/13-14	46.16	08/08/2013	07/01/2014	38.40	2.00	40.40	0%	कार्य प्रगति पर
80	गांशीपुरा रेल्वे क्रोसिंग से आर ओ अफिस तक सड़क निर्माण कार्य	56	50.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	172/13-14	43.40	8.8.13	7.2.14	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
81	अशोक कॉलोनी गंगा मैया मन्दिर के पास विकास कार्य	60	45.00	मैसर्स जे. आर डी इन्टर प्राइजेज	177/13-14	50.96	15/08/2013	14/01/2014	5.00	4.75	9.75	0%	कार्य प्रगति पर
82	अशोक कॉलोनी में हनुमान मन्दिर के पास सामुदायिक का शेष कार्य	60	22.00	मैसर्स जे. आर डी इन्टर प्राइजेज	178/13-14	23.52	15/08/2013	14/01/2014	7.80	10.00	17.80	0%	कार्य प्रगति पर
83	मेघवालो की गली प्रेम नगर में डामर सड़क का कार्य	57	10.00	मैसर्स बी. आर. सी ट्रेडिंग	179/13-14	10.52	28/07/2013	17/11/2013	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदिश राशि (लाखों में)	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	भदवासिया गेस गोदाम से राजीव नगर बी तक चैनल का निर्माण कार्य	59	65.00	मैसर्स मां लक्ष्मी बिल्डर्स	180/13-14	55.69	08/08/2013	07/01/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
85	शिवशक्ति नगर गली नण 123में कन्ट्रोल सीपसी सडक का कार्य	59	90.00	मैसर्स देव कृपा कन्स. कं.	192/13-14	77.69	26/08/2013	25/01/2014	17.00	25.00	42.00	0%	कार्य प्रगति पर
86	हनुवन्त पार्क में बरामदा व अन्य विकास कार्य	56	354.00	मैसर्स एम्पल इकापरिशन	193/13-14	40.03	09/08/2013	06/02/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
87	वार्ड सं. 60 में अशोक कॉलोनी गली नण 1 में रामदेव जी के मन्दिर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	60	20.00	मैसर्स शिवम कन्स. कं.	195/13-14	22.31	26/08/2013	25/01/2014	0.00	3.00	3.00	0%	कार्य प्रगति पर
88	वार्ड 59 में विभिन्न स्थानों पर सी.सी सडक का निर्माण कार्य	59	60.00	मैसर्स सायर कन्सं वं	197/13-14	52.06	26/08/2013	25/01/2014	0.00	32.40	32.40	0%	कार्य प्रगति पर
89	मदेरणा कॉलोनी में दरगह चौक के पास विभिन्न गलियों सीवर लाईन व सीप सी सडकों को निर्माण कार्य	60	140.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	200/13-14	158.35	02/09/2013	01/03/2014	55.70	98.00	153.70	0%	कार्य प्रगति पर
90	बाडा प्रजापत समाज श्मसान अन्नासागर में विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स ज्ञानसिंह परिहार	208/13-14	22.49	08/08/2013	07/01/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
91	अन्नसागर (भगरा) पुंजला के पास ग्राम की नाडी सिंति मन्दिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	60	24.00	मैसर्स हमराज परिहार	214/13-14	23.14	03/09/2013	02/02/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
92	भदवासिया गुलजार नगर राजीव नगर बी तक आर सी सी द्वारा नाल कवरिंग कार्य।	59	85.00	मैसर्स एस एन शर्मा	217/13-14	87.54	09/05/2013	01/04/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
93	तिलक नगर तृतीय मेंनाला कवरिंग का कार्य।	59	40.00	मैसर्स एस एन शर्मा	218/13-14	43.27	09/08/2013	02/07/2014	0.00	6.20	6.20	0%	कार्य प्रगति पर
94	विश्वनोई समाज श्मशान भुमि अन्नासागर में विकास काय।	60	20.00	मैसर्स ज्ञानसिंह परिहार	221-13-14	23.47	18-8-13	17-1-14	0.00	7.42	7.42	0%	कार्य प्रगति पर
95	ढलावत बेरा क्षेत्र में सी सी सडक का निर्माण कार्य।	63	75.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	223/13-14	64.57	09/08/2013	03/07/2014	0.00	0.00	0.00	10%	कार्य प्रगति पर
96	सिविल एयरपोर्ट रोड पर सडको के सहारे स्थित दिवार पर चित्रकारी	42	14.00	मैसर्स मनसा इन्टर.	224/13-14	8.88	09/06/2013	10/05/2013	11.20	0.00	11.20	100%	कार्य पूर्ण
97	अन्नासागर के पास ग्रम पुजला नाडी स्थित मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	60	35.00	मैसर्स सुरेन्द सिंह परिहार	227/13-14	39.95	08/09/2013	07/02/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
98	वाड नं0 60नियाला बेरा राझाका बेरा मगरा पुजला में सामुदायिक भवन व शौचालय का निर्माण काय।	60	32.00	मैसर्स सुरेन्द सिंह परिहार	228-13-14	36.18	08/09/2013	07/02/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
99	वेष्णव समाज स्वर्गश्रम विकास कार्य(अन्नसागर)	60	20.00	मैसर्स रूपा कोन्ट एण्ड सप्लायर्स	229-13-14	1723.00	06/09/2013	05/02/2014	0.00	4.80	4.80	0%	कार्य प्रगति पर
100	श्री मारू समाज स्वर्गश्रम अन्नासागर मे विकास कार्य।	60	20.00	मैसर्स रूपा कोन्ट एण्ड सप्लायर्स	230/13-14	17.21	06/09/2013	05/02/2014	0.00	4.80	4.80	0%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	अन्नासारग किर्ती नगर बी सेक्टर में सीवर लाईन व सडक निर्माण कार्य।	60	45.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	232/13-14	49.15	06/09/2013	05/02/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
102	रावत नगर शिव मन्दिर के सामु हॉल का निर्माण कार्य।	61	20.00	मैसर्स देव कृपा कन्स. कं.	243/13-14	22.05	10/09/2013	09/02/2014	0.00	4.30	4.30	0%	कार्य प्रगति पर
103	सैनिक पुरी स्थित नाले का कवर करने तथ पुलिये का निर्माण कार्य।	57	45.00	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स क.	245/13-14	47.46	29/07/2013	28/12/2013	0.00	5.47	5.47	0%	कार्य प्रगति पर
104	मदेरणा कॉलानी में स्कुल के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य	60	24.50	मैसर्स के.के. कन्स. कम्पनी	248/13-14	26.61	15/07/2013	14/12/2013	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
105	वार्ड नं 57 को जम्मेश्वर कॉलोनी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	57	18.00	मैसर्स महादेव इन्टरप्राइजेज	249/13-14	18.93	26/08/2013	25/01/2014	0.00	2.50	2.50	0%	कार्य प्रगति पर
106	शिकार बेरा श्री राम नगर वाया मिया का बेरा होते हुए गांधीनगर तक सडक निर्माण कार्य	61	100.00	मैसर्स महादेव इन्टरप्राइजेज	250/13-14	101.23	29/08/2013	28/01/2014	0.00	21.50	21.50	0%	कार्य प्रगति पर
107	डिगाडी भोमियाली का थान में चार दिवारी सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	57	18.00	मैसर्स महादेव इन्टरप्राइजेज	251/13-14	18.19	08/09/2013	07/02/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
108	वार्ड 59 में सीवरेज लाईन का काग्र	59	20.00	मैसर्स रूपा कोन्ट एण्ड सप्लायर्स	252/13-14	24.07	26-8-13	25/01/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
109	वार्ड नं. 59 तिलक नगर प्रथम में द्वितीय तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	59	24.00	मैसर्स रूपा कोन्ट एण्ड सप्लायर्स	253/13-14	30.57	10/09/2013	09/02/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
110	वार्ड नं. 59 तिलक नगर द्वितीय तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	59	24.00	मैसर्स रूपा कोन्ट एण्ड सप्लायर्स	254/13-14	30.31	10/09/2013	09/02/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
111	हरिजन बस्ती वार्ड नं. 43 में सी. सी सडकों का निर्माण कार्य	43	60.00	मैसर्स मनोहर सिंह	257/13-14	59.74	13/09/2013	12/02/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
112	नेहरू कालोनी में स्थित रामदेव मेदिर के ऊपर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	42	37.05	मैसर्स शिवम इन्टरप्राइजेज	259/13-14	47.89	18/09/2013	18/03/2014	5.90	5.40	11.30	40%	कार्य प्रगति पर
113	गाडिया लोहार समाज में प्रथम तल पर हॉल निर्माण कार्य।	60	20.00	मैसर्स चन्द्र विजय इन्टरप्राइजेज	261/13-14	18.56	16/08/2013	15/01/2013	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
114	वार्ड 61 गांधी नगर द्वितीय को शेष सडकों का W.B.M व डामरीकरण का कार्य	61	100.00	मैसर्स गजेन्द्र सिंह मानसिंह	262/13-14	90.27	16/09/2013	15/02/2014	0.00	12.50	12.50	0%	कार्य प्रगति पर
115	पहाडिगंज गुलजार नगर राजीव नगर बी तक आर .सी.सी द्वारा नाला कवरिंग का काग्र	59	60.00	मैसर्स गजेन्द्र सिंह मानसिंह	263/13-14	85.39	16/09/2013	15/02/2013	0.00	0.00	0.00	25%	कार्य प्रगति पर
116	हरिजबस्ती मेघवाल बस्ती में सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य	59	35.00	मैसर्स देवेन्द्र कन्सट्रक्शन कम्पनी	266/13-14	40.03	17/01/2013	09/01/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
117	जोन उत्तर बी के वार्ड 54,55,56,59, व 60 में सीमेन्ट कंकीट सडक का कार्य	54,55, 56,59 व 60	100.00	मैसर्स महेश कन्स. कं.	267/13-14	86.15	16/09/2013	15/03/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यदिश राशि (लाखों में)	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	जोन उत्तर ए को विभिन्न वार्ड सं. 42,43,57,58 व 61 में सीमेंट कंक्रीट सड़क का कार्य	42,43,57,58, व 61	100.00	मैसर्स महेश कन्स. कं.	269/13-14	86.15	20/09/2013	19/03/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
119	वार्ड नं. 59 में विभिन्न स्थानों पर रगरांगन व फर्नीचर का कार्य	59	15.00	सथलाईम एक्सपोर्ट	271/13-14	15.98	26/09/2013	25/01/2014	5.34	2.00	7.34	0%	कार्य प्रगति पर
120	शिव मन्दिर विधा मंदिर प्रथम तल पर सामुदायिक भवन निर्माण	61	22.00	करणीकृपा बिल्डकॉम	272/13-14	27.78	23/09/2013	22/02/2014	10.30	5.50	15.80	50%	कार्य प्रगति पर
121	मारु कुम्हार प्रजापति स्वर्गश्रय अन्नासागर में हॉल व टीनर शेड का निर्माण कार्य	60	24.00	मैसर्स रूपा कन्ट. एण्ड सप्लायर्स	278/13-14	18.47	16/07/2013	15/12/2013	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
122	आर्यसमाज महामन्दिर में फूटपाथ दीवार व अन्य विकास कार्य	56	30.00	मैसर्स परिहार बिल्डर्स	279/13-14	32.44	28/09/2013	27/03/2014	4.80	8.00	12.80	0%	कार्य प्रगति पर
123	पुथीपूरा वाल्मिकी बस्ती में बाबा रामदेव मंदिर पर हॉल का निर्माण कार्य	43	15.00	मनीष कन्सट्रक्शन	285/13-14	19.99	18/8/13	17/1/14	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
124	पावटा बी रो स्थित राजपुत सभा भवन में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	56	96.00	मैसर्स एन.एम कन्स. कम्पनी	290/13-14	113.61	10/04/2013	04/03/2014	0.00	1.00	1.00	0%	कार्य प्रगति पर
125	राजीव नगर एवं बी में विभिन्न सीनों पर सी.सी सडक का कार्य	59	15.00	मैसर्स ओम बालाजी इन्टरप्राइजेज	292/13-14	12.93	10/04/2013	02/03/2014	0.00	6.80	6.80	0%	कार्य प्रगति पर
126	हनुवन्त नगर में डामरीकरण का काय	56	72.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	299/13-14	53.69	10/04/2013	03/03/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
127	जटिया समाज क श्मशान भुमि के लिए स्नानघर एवं चार दिवारी बनाने का कार्य	60	23.50	मैसर्स प्रभु कन्स.	301/13-14	24.61	10/06/2013	02/05/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
128	मन्दिर वाला बेरा में सीमेंट सड़क का कार्य	61	30.00	मैसर्स रामदयाल कन्सट्रक्शन कम्पनी	311/13-14	26.16	10/07/2013	02/06/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरु नहीं
129	कुसुम विहार शिकार बेरा में सड़क निर्माण का कार्य	61	70.00	मैसर्स विद्या कन्स	312/13-14	69.66	10/04/2013	04/03/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
130	रूप नगर सुल्तान नगर में डबलू बी एम व डमारीकरण का कार्य	58	100.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	313/13-14	85.49	24-8-13	23-1-14	0.00	0.00		0%	कार्य शुरु नहीं
131	जोन उत्तर बी के वार्ड 62,63, व 64सिमेंट कंक्रीट का कार्य	समस्त	100.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	315/13-14	86.14	04/07/2013	04/06/2013	0.00	8.74	8.00	20%	कार्य प्रगति पर
132	मदेरणा कॉलोनी वार्ड 60 में मालियो की प्याऊ के आगे श्मशान की चार दिवारी सामुदायिक भवन व टांके का निर्माण कार्य	60	20.00	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाहा	316/13-14	21.77	13-9-13	02/12/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
133	मदेरणा कॉलोनी राजपुत समाज में एक हॉल व अन्य विकास कार्य	60	20.00	मैसर्स प्रभु कन्स.	318/13-14	22.91	10/07/2013	03/06/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	प्रजापति कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य	42	16.00	मैसर्स राहिवाल बिल्डर्स	319/13-14	13.81	10/07/2013	02/06/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
135	मदेरणा कॉलानी जोगमाया मन्दिर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	60	13.00	मैसर्स नाडोल मातेश्वरी इन्टरप्राइजेज	320/13-14	14.92	10/10/2013	03/09/2014	0.00	6.80	6.80	0%	कार्य प्रगति पर
136	जोन उत्तर में वाड्ड नम्बर 42,43,57,58,61 के विभिन्न क्षेत्रों में सड़को हेतु डब्ले बी व डामरीकरण	42	100.00	मैसर्स जय भारत कन्स.	323/13-14	104.35	10/07/2013	04/06/2014	0.00	72.00	72.00	0%	कार्य प्रगति पर
137	गायत्री शक्ति पीठ रातानाडा में प्रथम तल पर निर्माण कार्य	43	97.00	मैसर्स नरपत कन्स.	324/13-14	109.52	10/10/2013	06/09/2013	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
138	गणेश डुंगरी टेम्पल रातानाडा में पार्किंग विकास कार्य	43	136.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्सल्टेशन कम्पनी	326/13-14	122.98	10/10/2013	06/09/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
139	गणेश डुंगरी टेम्पल के लिए एप्रोच रोड का निर्माण कार्य	43	195.00	मैसर्स श्री रूपम कॉन्ट्रैक्टर्स	325/13-14	175.00	10/10/2013	08/09/2014	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
140	इच्छापूर्ण बालाजी मन्दिर पावटा सब्जी मण्डि के सामने स्थि सामुदायिक भवनप एवं फुटवाट एरलोकिंग टाईलस का कार्य	45	57.30	मैसर्स अचलू राम भगत सिंह	336/13-14	65.78	14-10-13	13-7-14	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर
	ज्वजंस		5726.70			6931.31			350.08	902.83	1252.22		