

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कार्य प्रगति रिपोर्ट

जोन :- विद्युत

माह :- 26.05.2014

अधिसूची अभियन्ता - श्री रमेश जोशी

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अनुबंध संख्या	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2010.2011													
1	Supply & Installation Commissioning and Maintenance of 72w LED Street Light at Banar Road, Jodhpur make :. LED Street Lights Phillips/Crompton/Ornic/Sunkwang/ ANC ./ Reiu Green.	62.00	10/2010.11	मैसर्स शक्ति फिक्वर्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री अभिशेक परिहारी J.E श्री राकेश गहलोत J.E	62.00	05.07.2010	31.12.2010	51.75	0.00	51.75	100%	कार्य पूर्ण रख रखाव कार्य 3 वर्ष पश्चात पूर्ण होगा।
योग:-		62.00				62.00			51.75	0.00	51.75		
2011.2012													
1	सुन्दरसिंह भण्डारी नगर बासनी मालियाना में विद्युत पोल, लाईन, ट्रांसफार्मर एवं भूमिगत केबल करने	98.00	40/2011.12	M/s R.M. Elec.	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	87.23	23.09.11	22.09.12	42.33	0.00	42.33	50%	जेडीए स्कीम एरिया में जैसे मकान बन रहे हैं उन्हें विद्युत प्रदाय प्रदान किया जाता है कार्य प्रगति पर है।
योग:-		98.00				87.23			42.33	0.00	42.33		
2012.13													
1	चौखकाल बेलिया एस सी बस्ती गंगाण झवर रोड पर विद्युतीकरण का कार्य।	28.80	25/2012.13	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	23.31	08.07.12	07.11.12	0.00	0.00	0.00	20%	सिविल से डीमार्केशन चल रहा है कार्य प्रगति पर है।
2	बासनी पुल से एम्स रेजिडेन्सियल कॉलोनी तक (जहां तक सड़क कार्य हुआ है एवं अतिक्रमण से मुक्त भाग तक) एवं पाल रोड से चौपासनी रोड वाया अणदाराम स्कूल सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था कार्य।	146.00	52/2012.13	मैसर्स शान्ती इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	50.60	30.12.12	29.04.13	47.09	0.00	47.09	60%	सिविल शाखा से मीडीयन नहीं होने के कारण कार्य रुका हुआ है।
3	अणदाराम स्कूल से डाली बाई मंदिर सड़क पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था कार्य।	120.00	53/2012.13	मैसर्स शान्ती इलेक्ट्रिकल्स	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	31.57	30.12.12	29.03.13	25.17	0.00	25.17	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लंबित
4	जोन पूर्व के विभिन्न स्थानों पर रोड के मध्य आने वाले पोल ट्रांसफार्मर आदि को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने का कार्य।	25.00	55/2012.13	मैसर्स कादरी पावर प्रोजेक्ट एण्ड कंपनी	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	18.42	30.01.13	29.07.13	5.33	0.00	5.33	30%	निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है।
5	रामपुरत माटियान में रोड लाईट का कार्य।	10.00	58/2012.13	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	8.78	30.01.13	29.04.13	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लंबित जेविटिएनरल से कनेक्शन बाकी
6	सिताराम नगर, विवेकानन्द नगर, महादेव नगर, गायत्री नगर, चाणक्यपुरी इत्यादि कॉलोनीयों में विद्युतीकरण का कार्य।	45.00	62/2012.13	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कन्ट्रोल	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	33.95	31.01.13	30.07.13	16.59	0.00	16.59	80%	कार्य पूर्ण। अंतिम बिल लंबित
7	सांगरिया रोड पर स्थित कॉलोनीयों साऊकी ढाणी महावीर नगर, अमर नगर, मोती नगर, बालाजी नगर, गणेश नगर, पार्वति नगर, हिम्मत नगर इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	40.00	63/2012.13	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कन्ट्रोल	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	30.22	31.01.13	30.05.13	21.04	0.00	21.04	60%	कार्य प्रगति पर है।
8	सांगरिया बाईपास से सालावास गांव तक वाया एसप्टीप्रीण प्लान्ट रोड पर विद्युतीकरण का कार्य।	150.00	64/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	106.47	30.01.13	30.04.13	61.24	0.00	61.24	70%	कार्य प्रगति पर है।
9	मिरासी कॉलोनी क्षेत्र में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	33.10	65/2012.13	मैसर्स मातेश्वरी इलेक्ट्रिकल्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	25.98	31.01.13	30.05.13	27.23	0.00	27.23	80%	कार्य प्रगति पर है।
10	न्यू बकरा मण्डी चौखा स्कीम एरिया में विद्युतीकरण का कार्य।	83.00	66/2012.13	मैसर्स मोदी कन्सप कंपनी	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	71.94	15.02.13	14.08.13	5.78	0.00	5.78	40%	कार्य प्रगति पर है।

क्रणस	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अनुबंध संख्या	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	वार्ड नं 02 से 09 व 20 से 22 में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य।	37.00	68/2012.13	मैसर्स शान्ती इलेक्ट्रिकल्स	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	28.67	21.02.13	20.08.13	14.69	0.00	14.69	95%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लम्बित
12	वार्ड नं 58 में विभिन्न क्षेत्रों में रोड लाईट कार्य।	15.40	67/2012.13	मैसर्स शान्ती इलेक्ट्रिकल्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	11.45	21.02.13	20.06.13	7.38	0.00	7.38	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लम्बित
13	जोन पश्चिम के विभिन्न स्थानों पर रोड के मध्य आने वाले पोल, ट्रांसफार्मर आदि को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने का कार्य।	45.00	69/2012.13	मैसर्स शोभित बिल्डर्स	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	31.05	21.02.13	20.10.13	19.79	0.00	19.79	70%	आवश्यकतानुसार कार्य प्रगति पर है।
14	डिगाडी क्षेत्र के आस पास की विभिन्न कॉलोनियों जैसे आदर्श नगर, प्रभात नगर, प्रेम नगर, खसरा नं 47 नान्दडी आदि कॉलोनियों में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	70.00	70/2012.13	मैसर्स शोभित बिल्डर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री आसिफ इकबाल J.E	46.88	21.02.13	20.06.13	7.03	0.00	7.03	90%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लम्बित
15	जोन उत्तर के विभिन्न स्थानों पर रोड के मध्य आने वाले पोल, ट्रांसफार्मर आदि को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने का कार्य।	45.00	71/2012.13	मैसर्स शोभित बिल्डर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	30.16	21.02.13	20.10.13	16.51	0.00	16.51	95%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लम्बित जेविपिएनएल को हस्तान्तरण बाकी
16	नान्दडी क्षेत्र के खसरा नं 58,58/1,59,59/1 इत्यादि क्षेत्र में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	30.00	73/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	23.18	21.02.13	20.06.13	26.49	0.00	26.49	50%	कार्य प्रगति पर है।
17	वार्ड नं 26 की विभिन्न कॉलोनियों में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	65.00	74/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	46.94	21.02.13	20.08.13	26.49	0.00	26.49	70%	कार्य प्रगति पर है।
18	डिगाडी मैन रोड सारण नगर, रूपनगर, शिकारगड, विष्णुनगर एवं प्रेम नगर इत्यादि में विद्युतीकरण का कार्य।	32.00	75/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	23.51	21.02.13	20.08.13	16.72	0.00	16.72	60%	कार्य प्रगति पर है।
19	मदनसिंह आर्य एवं आस पास कॉलोनियों में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	30.00	78/2012.13	मैसर्स आरएनएम इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	17.01	22.02.13	21.08.13	9.37	0.00	9.37	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लम्बित
20	सुंगी नाका बालसमन्द से घोडागाटी मोड तक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	40.00	80/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	28.17	24.02.13	23.06.13	15.17	0.00	15.17	95%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लम्बित
21	मण्डोर थाना से तन्हापीर मोड तक सडक पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	49.80	81/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	35.50	24.02.13	23.06.13	14.04	0.00	14.04	30%	सिविल शाखा से मीडीयन नहीं होने के कारण कार्य रुका हुआ है।
22	बालसमन्द से मण्डोर रोड बीएएसएफ तिराया तक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	45.00	82/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	31.01	24.02.13	23.06.13	13.91	0.00	13.91	25%	सिविल शाखा से मीडीयन नहीं होने के कारण कार्य रुका हुआ है।
23	मानसागर पार्क महामन्दिर में विद्युतीकरण का कार्य।	48.00	83/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	35.94	24.02.13	23.06.13	45.24	0.00	45.24	90%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लम्बित
24	पावटा चौराया से ज्योति बां फुले महामन्दिर तक सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। (मण्डोर रोड)	49.00	84/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	33.53	24.02.13	23.08.13	27.86	0.00	27.86	60%	जेविपिएनएल की लाईन हटाई जा रही है कार्य प्रगति पर है।
25	सोजती गेट से पुराना स्टेडियम तक फोर लेन सडक निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	153.00	85/2012.13	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	114.65	22.02.13	21.06.13	76.69	0.00	76.69	90%	कार्य प्रगति पर है। जेविपिएनएल से सट डाउन लेकर कार्य किया जा रहा है।
26	पावटा चौराहा-नैनी बाई मन्दिर-स्टेडियम-कालटेक्स तक फोर लेन सडक निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	125.00	88/2012.13	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	102.99	07.03.13	06.07.13	92.98	0.00	92.98	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लम्बित जेविपिएनएल को हस्तान्तरण की प्रक्रियाधीन

क्रणस	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अनुबंध संख्या	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	भाटी चौराहा, मगरापुजला से चार शम्बा बाया परिहारो का बास तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफार्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	137.00	89/2012-13	मैसर्स शोभित विल्डर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	88.50	10.03.13	09.07.13	73.57	0.00	73.57	80%	केबल चार्ज व जेविगिएनएल से ट्रांसफार्मर प्राप्त कर कार्य किया जाना है। कार्य प्रगति पर है।
28	स्टेडियम में विभिन्न आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य।	30.00	92/2012-13	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोतJ.E	22.40	22.03.13	21.04.13	15.44	0.00	15.44	95%	आवश्यकतानुसार कार्य प्रगति पर है।
29	महामंदिर प्रथम पोले के पास उद्यान में म्युजिकल फाउण्टेन लगाने का कार्य।	48.00	93/2012-13	मैसर्स विपुल इन्टरप्राईजेज	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	32.06	25.03.13	24.06.13	0.00	0.00	0.00	10%	कार्य प्रगति पर है।
30	मान सागर महामंदिर पार्क में म्युजिकल फाउण्टेन लगाने का कार्य।	48.00	94/2012-13	मैसर्स विपुल इन्टरप्राईजेज	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	32.06	25.03.13	24.06.13	28.40	0.00	28.40	60%	कार्य प्रगति पर है।
योग :-		1823.10				1216.90			757.24	0.00	757.24		
2013.14													
1	जोधपुर विकास प्राधिकरण शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे फव्वारो एवं म्युजिकल का रख रखाव एवं सुरक्षा करने का कार्य।	25.00	4/2013-14	मैसर्स एम्पल इनकोर्पोरेशन	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोतJ.E	24.99	07.05.2013	06.05.2014	9.58	0.00	9.58	20%	कार्य प्रगति पर है।
2	बरकततुल्ला खां स्टेडियम परिसर में स्टीट लाईट एवं प्रेक्टोस स्थल पर लाईटो हेतु केबल पोल पलड लाईट, हाईमास्ट ग्लेयर IP 66 Light से व्यवस्था का कार्य।	20.00	5/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोतJ.E	15.59	12.05.2013	11.06.2013	7.92	0.00	7.92	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लंबित
3	सिविल एयर पोर्ट बासनी बेन्दा विनायकिया शिकार गड में चौराहा से बाईपास तक सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	115.00	6/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	75.01	13.05.2013	12.09.2013	39.98	0.00	39.98	80%	कार्य प्रगति पर है।
4	ग्राम पंचायत मथानिया विद्युतीकरण का कार्य।	18.90	7/2013-14	मैसर्स स्वार्तिक ट्रेडर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	14.72	16.05.2013	15.08.2013	11.25	0.00	11.25	95%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लंबित रोड लाईट कनेक्शन लेना प्रगति पर
5	माधव उद्यान सावित्री बाई फुले पार्क शमशान व माता का धान मंदिर एल.टी. लाईन को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	18.37	8/2013-14	मैसर्स स्वार्तिक ट्रेडर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	13.64	16.05.2013	15.08.2013	8.46	0.00	8.46	95%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लंबित रोड लाईट कनेक्शन लेना प्रगति पर
6	न्यू मिल्कमैन कॉलोनी खसरा न. 88 बडली में 11 के. वी. एल.टी. व ट्रांसफार्मर इत्यादि विद्युतीकरण का कार्य।	44.00	9/2013-14	मैसर्स आरएएम इलेक्ट्रिकल्स	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोतJ.E	33.14	16.05.2013	15.08.2013	0.00	0.00	0.00	10%	निर्देशानुसार कार्य करवाया जा रहा है।
7	विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं नारी निकेतन के पास बाधक विद्युत पोल, लाईन को भूमिगत करने एवं ट्रांसफार्मर को आवश्यकनुसार शिफ्ट करने का कार्य।	12.52	12/2013-14	मैसर्स करण इलेक्ट्रिकल्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	8.50	26.05.2013	25.07.2013	9.30	0.00	9.30	95%	कार्य पूर्ण केबल चार्ज करना व डिस्नेटल का कार्य बाकी है।
8	सबरी बाई मंदिर जाजीवाल कल्ला में विद्युतीकरण का कार्य।	4.00	13/2013-14	मैसर्स विनायक ट्रेडर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	2.56	26.05.2013	25.07.2013	2.02	0.00	2.02	80%	कार्य पूर्ण लंतिम बिल लंबित
9	मसुरिया बाबा रामदेव मंदिर में विद्युतीकरण का कार्य।	26.00	16/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोतJ.E	19.54	27.05.2013	26.07.2013	14.03	0.00	14.03	100%	कार्य पूर्ण लंतिम बिल लंबित
10	जालोरी गेट से राजरणछोरदास मंदिर रोड बाया ऑलम्पीक एवं स्टेशन रोड पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	48.00	21/2013-14	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कन्ट्रोल	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	35.00	03.06.2013	02.10.2013	19.91	0.00	19.91	100%	कार्य प्रगति पर स्टेशन से राजरणछोडदास मंदिर तक मिडीयन बनने पर आगे कार्य होगा।
11	कैरु गांव में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	15.00	22/2013-14	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कन्ट्रोल	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोतJ.E	10.58	03.06.2013	02.09.2013	15.52	0.00	15.52	85%	कार्य प्रगति पर है।

अधिकाधी अभियन्ता - श्री रमेश जोशी

क्रणस	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अनुबंध संख्या	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	सालाबास गांव में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	45.00	23/2013-14	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कंट्रोल	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोता.E	28.44	03.06.2013	02.10.2013	17.55	0.00	17.55	90%	कार्य प्रगति पर है।
13	रेल्वे स्टेशन से राजरणाछोरदास मंदिर तक लाईनों को भूमिगत करने एवं ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट करने का कार्य।	60.00	24/2013-14	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कंट्रोल	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोता.E	40.43	03.06.2013	02.10.2013	29.17	0.00	29.17	80%	कार्य प्रगति पर है।
14	सरदारपुरा सी रोड पर मिडीयन में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00	26/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोता.E	33.31	06.06.2013	05.09.2013	21.85	0.00	21.85	100%	कार्य पूर्ण लतिम बिल लंबित
15	'शास्त्री सर्कल से एन.पी.एच. रोड एवं गंधा नाला से न्यु पावर हाऊस तक सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00	27/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोता.E	33.58	06.06.2013	05.11.2013	12.02	0.00	12.02	60%	'शास्त्री सर्कल से एनपीएच तक मिडीयन बनने पर कार्य शुरू होगा। कार्य प्रगति पर है।
16	कुडी मेन रोड से झालामण्ड पी.एच.ई.डी. ऑफिस वाया आफरी (नहर के पास) तक फोर लेन सडक निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	126.00	28/2013-14	मैसर्स शोभित बिल्डर्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोता.E	85.15	16.06.2013	15.10.2013	64.77	0.00	64.77	60%	आफरी द्वारा अतिक्रमण से कार्य रुका हुआ है।
17	झालामण्ड पी.एच.ई.डी. ऑफिस वाया पृथ्वीराम नगर (नहर के पास) से बाई पास तक फोर लेन सडक निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकनुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	105.00	29/2013-14	मैसर्स शोभित बिल्डर्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोता.E	70.93	16.06.2013	15.10.2013	49.66	0.00	49.66	50%	आफरी द्वारा अतिक्रमण से कार्य रुका हुआ है।
18	विजय राजे नगर योजना में 11 के.बी. एवं एल.टी. लाईन से विद्युतीकरण का कार्य।	120.00	30/2013-14	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कंट्रोल	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	79.81	22.06.2013	21.10.2013	0.00	0.00	0.00	20%	जोविविपिनएल से टी.एस. बाकी है।
19	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के विभिन्न पार्को व चौराहा पर विद्युतीकरण कार्य।	50.00	31/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोता.E	38.34	22.06.2013	21.09.2013	53.77	0.00	53.77	100%	कार्य पूर्ण लतिम बिल लंबित
20	सालासर हेण्डलूम से पाल लिंक रोड चौपासनी रोड से प्रताप नगर क्रॉसिंग एवं ई.एस.आई. रोड पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	90.00	32/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोता.E	58.94	22.06.2013	21.11.2013	30.54	0.00	30.54	80%	कार्य प्रगति पर है।
21	आखलिया स्कीम में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	80.00	33/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोता.E	55.81	22.06.2013	21.12.2013	0.00	0.00	0.00	10%	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
22	बुद्धा आश्रम रूपाबाई का जाव में शिफ्ट एवं जनरेटर लगाने का कार्य।	35.00	34/2013-14	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	28.81	22.06.2013	21.09.2013	14.97	0.00	14.97	75%	कार्य प्रगति पर है।
23	गंगापी गांव में रोड लाईट विद्युतीकरण का कार्य।	56.10	35/2013-14	मैसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	35.88	17.06.2013	16.10.2013	31.37	0.00	31.37	95%	कार्य पूर्ण जेविविपिनएल से ट्रांसफॉर्मर व लाइन चार्ज करना बाकी
24	आखलिया स्कीम में विद्युतीकरण का कार्य।	220.00	36/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोता.E	139.97			0.00	0.00	0.00	10%	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
25	7वीं एवं 9वीं रोड सरदारपुरा में सडक बाधक पोल लाईन भूमिगत करने का कार्य (फोर लेन हेतु)	215.00	37/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोता.E	136.52			104.48	0.00	104.48	80%	सिदिल कार्य के साथ कार्य प्रगति पर है।
26	पांचबती चौराहा से डिफेन्स लेब रोड पर सडक बाधक पोल लाईन भूमिगत करने का कार्य (फोर लेन हेतु)	205.00	38/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	126.00			61.33	0.00	61.33	50%	अतिक्रमण के कारण कार्य रुका हुआ है।
27	सरदारपुरा 11वीं रोड में सडक बाधक पोल लाईन भूमिगत करने का कार्य (फोर लेन हेतु)	200.00	39/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोता.E	126.04			74.88	0.00	74.88	90%	कार्य प्रगति पर है।

अधिकाधी अभियन्ता - श्री रमेश जोशी

क्रणस	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अनुबंध संख्या	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	एम्स मैन गेट के सामने (केशर) से श्री जी पार्क एवं गुलाब नगर चौराहा से पाल रोड तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	183.00	40/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश महलोत्त।E	119.80			54.19	0.00	54.19	80%	अतिक्रमण के कारण कार्य रुका हुआ है।
29	प्राधिकरण कार्यालय में लगे इन्टरकॉम संचालन एवं आवश्यकतानुसार नये फोन लगाने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	5.00	41/2013-14	मैसर्स जागिड इले.	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	119.80	15.07.2013	14.07.2014	1.03	0.00	1.03	10%	कार्य प्रगति पर है। वार्षिक अनुबन्ध का कार्य।
30	किराये पर कुलर लगाने एवं ऑफिस में लगे कुलर की देखरेख मय पानी भरने का कार्य तथा वाटर कुलर की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार नये वाटर कुलर लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबंध के तहत)	6.70	43/2013-14	मैसर्स सुरेश इलेक्ट्रिकल्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	7.04	09.08.2013	08.08.2014	3.40	0.00	3.40	10%	कार्य प्रगति पर है।
31	मान सागर महामंदिर पार्क में विद्युतीकरण का कार्य।	80.00	48/2013-14	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री अमिषेक परिहार A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	55.97	29.07.2013	28.10.2013	38.54	0.00	38.54	70%	कार्य प्रगति पर है।
32	ए.सी. का कार्य वार्षिक अनुबंध के तहत रख रखाव का कार्य (वार्षिक अनुबंध के तहत)	6.00	50/2013-14	मैसर्स कर्ण इलेक्ट्रिकल्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	4.48	18.08.2013	19.08.2014	3.28	0.00	3.28	10%	कार्य प्रगति पर है। वार्षिक अनुबन्ध का कार्य।
33	जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में लगे 250 के. वी.ए. एवं 63 के.वी.ए. जनरेटर की देखरेख एवं संचालन का कार्य (वार्षिक अनुबंध के तहत)	3.00	52/2013-14	मैसर्स मोहित इन्टरप्राईजेज	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	1.80	22.08.2013	21.08.2014	0.00	0.00	0.00	10%	कार्य प्रगति पर है। वार्षिक अनुबन्ध का कार्य।
34	जोधपुर विकास प्राधिकरण में लगे इन्वर्टर एवं बैटरियों की वार्षिक रख रखाव एवं देखरेख का कार्य (वार्षिक अनुबंध के तहत)	2.00	53/2013-14	मैसर्स मोहित इन्टरप्राईजेज	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	1.75	22.08.2013	21.08.2014	0.00	0.00	0.00	10%	कार्य प्रगति पर है। वार्षिक अनुबन्ध का कार्य।
35	कार्यालय भवनो, बरकतुल्लाह खां स्टेडियम एवं शास्त्री सर्कल पर लगी पानी की मोटर को रिययर करना एवं आवश्यकतानुसार सामान लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबंध के तहत)	2.00	57/2013-14	मैसर्स विनायक ट्रेडर्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	1.68	26.08.2013	25.08.2014	0.00	0.00	0.00	10%	कार्य प्रगति पर है। वार्षिक अनुबन्ध का कार्य।
36	जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार माईक व्यवस्था करने बाबत। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	10.00	58/2013-14	मैसर्स मेहता इलेक्ट्रिकल्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	9.02	20.08.2013	19.08.2014	0.19	0.00	0.19	10%	कार्य प्रगति पर है। वार्षिक अनुबन्ध का कार्य।
37	जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार अस्थाई लाईट की व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार जनरेटर लगाने की व्यवस्था करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	15.00	59/2013-14	मैसर्स मेहता इलेक्ट्रिकल्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	13.30	15.09.2013	14.09.2014	4.27	0.00	4.27	10%	कार्य प्रगति पर है। वार्षिक अनुबन्ध का कार्य।
38	जालोरी गेट से वाया चांदसा तकीया होते हुए सोजती गेट तक फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	248.00	60/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	169.49	13.09.2013	12.12.2013	29.44	0.00	29.44	70%	कार्य प्रगति पर है।
39	ग्राम झालामण्ड खेतेश्वर धाम भोमिया जी धान के सामने धावी समाज के पशुपालन में विद्युतीकरण का कार्य।	29.00	61/2013-14	मैसर्स मेहता इन्टरप्राईजेज	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	25.02	16.09.13	15.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
40	पुरी तिराहा से स्टेसन सर्कल तक डिग्राइंडर में हेरिटेज पोल केबल लगाकर सार्वजनिक प्रथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	42.00	62/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश महलोत्त।E	38.67	21.09.13	20.11.13	28.27	0.00	28.27	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लंबित
41	निम्नानिम्बडी मण्डोर में विद्युतीकरण का कार्य।	27.00	64/2013-14	मैसर्स ओशियन रिवच गीयर कंट्रोल	श्री अमिषेक परिहार A.E श्री अमिषेक परिहार J.E	21.60	26.09.13	25.12.13	6.44	0.00	6.44	70%	कार्य प्रगति पर है।

अधिकाधी अभियन्ता - श्री रमेश जोशी

क्रणस	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अनुबंध संख्या	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	मण्डेर क्षेत्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे विभिन्न सामुदायिक केन्द्र एवं पार्कों में विद्युतीकरण का कार्य।	45.00	66/2013-14	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कन्ट्रोल	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	37.80	26.09.13	25.12.13	13.48	0.00	13.48	50%	कार्य प्रगति पर है।
43	शालामण्ड चौराहा से सी.एम.एच.ओ. ऑफिस बाई पास पुरानी सरदार समंद रोड पर विद्युतीकरण का कार्य।	17.80	67/2013-14	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कन्ट्रोल	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	14.15	26.09.13	25.11.13	4.59	0.00	4.59	70%	कार्य प्रगति पर है।
44	प्राधिकरण कार्यालय के स्टोर में ट्री गाड की आपूर्ति का कार्य।	23.00	68/2013-14	मैसर्स एम्पल इनकोर्पोरेशन	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	19.40	26.09.13	25.11.13	9.70	0.00	9.70	20%	कार्य प्रगति पर है।
45	जाटावास महामंदिर सामुदायिक भवन में विद्युतीकरण का कार्य।	5.00	69/2013-14	मैसर्स चिनायक ट्रेडर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	3.82	03.10.13	02.11.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
46	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नया परिसर में रोड लाईट लगाने का कार्य।	24.00	70/2013-14	मैसर्स करण इलेक्ट्रिकल्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	17.37	03.10.13	02.01.14	6.50	0.00	6.50	35%	कार्य प्रगति पर है।
47	बरकततुल्ला खां स्टेडियम में ए.सी. लगाने का कार्य।	20.00	71/2013-14	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	16.71	07.10.13	06.11.13	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
48	बालसमन्द तिराहा से किला रोड वाया घोडा घाटी होते हुए पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	167.00	72/2013-14	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	143.67	30.10.13	29.04.13	0.00	0.00	0.00	35%	सिविल कार्य के साथ कार्य प्रगति पर है।
49	सागरिया रोड के आस पास स्थित कॉलोनियों जैसे खेतेश्वर नगर रवि नगर, श्याम नगर इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	34.00	73/2013-14	मैसर्स ओशियन स्विच गीयर कन्ट्रोल	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	30.08	03.10.13	02.01.14	27.75	0.00	27.75	40%	कार्य प्रगति पर है।
50	पाली रोड से वार्ड नं. 26 होते हुए सरस्वती नगर में न्यास की दुकानों के बाहर सडक निर्माण में बिजली के पोल हटाने का कार्य।	37.50	74/2013-14	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	28.50	30.10.13	29.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	जेविगिएनएल से टी.एस. लम्बित
51	भेतलाव नाडी स्टेडियम में विद्युतीकरण का कार्य।	90.00	75/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	68.41	30.09.13	29.01.14	16.54	0.00	16.54	40%	कार्य प्रगति पर है।
52	कायलाना झील पार्क में गेजीबो लगाने का कार्य।	47.00	77/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	49.78	30.10.13	29.12.13	0.00	0.00	0.00	0%	लेआउट दिया जा चुका है।
53	मारवाड वेलफेयर हॉल हज हाउस स्टेडियम में 125 के.वी.ए. का डी.जी. सेट लगाने का कार्य।	25.00	78/2013-14	मैसर्स सोलंकी इन्टरप्राइजेज एण्ड सप्लायर्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	22.78	30.10.13	29.12.13	9.53	0.00	9.53	100%	कार्य पूर्ण अंतिम विल लम्बित
54	जोन उत्तर बी के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गावों एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	80.00	80/2013-14	मैसर्स आरएण्डम इलेक्ट्रिकल्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	61.59	10.10.13	09.04.14	24.28	0.00	24.28	60%	निर्देशानुसार कार्य प्रगति पर है।
55	प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण भवन में आवश्यकतानुसार नये कार्य जैसे की वायरिंग नये पंखरे लाईट आदि मांग के अनुसार लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबंध पर)	15.00	81/2013-14	मैसर्स करण इलेक्ट्रिकल्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	15.38	03.10.13	02.10.14	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य प्रगति पर है। वार्षिक अनुबन्ध का कार्य।
56	जोन पश्चिम ए के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गावों एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	120.00	82/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	90.73	11.10.13	10.04.14	15.35	0.00	15.35	60%	आवश्यकतानुसार कार्य प्रगति पर है।
57	जोन उत्तर सी के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गावों एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	120.00	83/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	92.85	11.10.13	10.04.14	18.51	0.00	18.51	0%	आवश्यकतानुसार कार्य प्रगति पर है।
58	मारवाड वेलफेयर हॉल हज हाउस स्टेडियम जोधपुर में दो लिफ्ट लगाने का कार्य।	33.00	84/2013-14	मैसर्स निर्माण इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	26.90	10.10.13	09.01.14	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
59	जोन पूर्व के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गावों एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	80.00	85/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री रमेश चन्द्र माथुर A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	61.84	11.10.13	10.04.14	15.63	0.00	15.63	20%	आवश्यकतानुसार कार्य प्रगति पर है।

क्रणस	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अनुबंध संख्या	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	राजीव गांधी कॉलोनी वार्ड नं. 61 गलियो में एल.टी. लाईन को भूमिगत करना व रोड लाईट का कार्य।	209.00	86/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	14.49	11.10.13	10.04.14	0.00	0.00	0.00	0%	जे.वि.वि.एन.एल से टी.एस लंबित कार्य शुरू नहीं हुआ है।
61	माणकलाव गांव में विद्युतीकरण का कार्य।	12.60	87/2013-14	मैसर्स करण इलेक्ट्रिकल्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	9.48	13.10.13	12.12.13	8.81	0.00	8.81	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लंबित जे.वि.वि.एन.एल से रोड लाईट कनेक्शन बाकी
62	दल्ले खां की चक्की से पाल लिंक रोड वाया बाबा रामदेव रोड पर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	135.50	88/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	105.90	13.10.13	12.01.14	0.00	0.00	0.00	0%	जे.वि.वि.एन.एल. से टी.एस. लंबित
63	जोन पश्चिम बी के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	80.00	89/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	60.20	14.10.13	13.04.14	45.76	0.00	45.76	70%	आवश्यकतानुसार कार्य प्रगति पर है।
64	मण्डोर उद्यान में विद्युतीकरण का कार्य।	62.50	90/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	45.53	14.10.13	13.02.14	0.00	0.00	0.00	30%	कार्य प्रगति पर है।
65	घोडाघाटी से जैसलमेर बाईपास वाया रावटी सूरसागर राजबाग पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	140.00	91/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	119.59	14.10.13	13.04.14	0.00	0.00	0.00	0%	मिडीयन नहीं लगने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है।
66	मैडिकल कॉलेज जी.एस.एस. से वाया पी.एण्ड टी. चौराहा से होते हुए श्रीराम हॉस्पिटल तक एल.टी. एवं एच.टी. लाईन को भूमिगत करने का कार्य।	240.60	92/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	158.45	13.10.13	12.01.14	110.96	0.00	110.96	80%	सिविल कार्य के साथ कार्य प्रगति पर है।
67	जोन दक्षिण ए के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	120.00	93/2013-14	मैसर्स सोलंकी इन्टरप्राइजेज एण्ड सप्लायर्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	88.37	13.10.13	12.04.14	0.00	0.00	0.00	50%	आवश्यकतानुसार कार्य प्रगति पर है।
68	जोन उत्तर ए के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	120.00	94/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	91.82	14.10.13	13.04.14	19.73	0.00	19.73	50%	आवश्यकतानुसार कार्य प्रगति पर है।
69	जोन दक्षिण बी के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	80.00	95/2013-14	मैसर्स सोलंकी इन्टरप्राइजेज एण्ड सप्लायर्स	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	58.03	14.10.13	13.04.14	0.00	0.00	0.00	20%	आवश्यकतानुसार कार्य प्रगति पर है।
70	चौखा गांव के क्रिकेट स्टेडियम में पलड लाईट लगाने का कार्य।	155.00	96/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री राकेश गहलोत A.E श्री राकेश गहलोत J.E	110.19	14.10.13	13.01.04	0.00	0.00	0.00	0%	साईट किलियर नहीं है। कार्य शुरू नहीं है।
71	विषेक विहार योजना फेज प्रथम में विद्युतीकरण का कार्य।	303.50	97/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	204.93	14.10.13	13.10.14	0.00	0.00	0.00	0%	जे.वि.वि.एन.एल. से टी.एस. लंबित कार्य शुरू नहीं
72	महावीर सर्कल से शास्त्री सर्कल से हनवन्त स्कूल, मैडिकल कॉलेज जी.एस.एस. से वाया पी.एण्ड टी. चौराहा से श्रीराम हॉस्पिटल तथा पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	207.00	98/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री बी.एल. चौधरी A.E श्री राकेश गहलोत J.E	173.66	14.10.13	13.01.14	43.23	0.00	43.23	70%	सिविल कार्य के साथ कार्य प्रगति पर है।
73	मोकुल जी प्याज से एन.एल.यु. रोड पर शेष बचा फोर लेन सड़क निर्माण में बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट व रोड लाईट लगाने का कार्य।	157.00	99/2013-14	मैसर्स शान्ति इलेक्ट्रिकल्स	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	112.35	14.10.13	12.01.14	0.00	0.00	0.00	0%	सिविल कार्य एवं जे.वि.वि.एन.एल. से टी.एस. लंबित
74	वार्ड नं. 62 मगराजुजला में एल.टी. एवं एच.टी. लाईन को भूमिगत करना व रोड लाईट का कार्य।	345.00	100/2013-14	मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिक स्टोर	श्री अभिषेक परिहार A.E श्री अभिषेक परिहार J.E	246.25	13.10.13	12.04.14	0.00	0.00	0.00	0%	जे.वि.वि.एन.एल. से टी.एस. लंबित कार्य शुरू नहीं
योग :-		6063.59				4361.65			1263.73	0.00	1263.73		
महायोग :-		8046.69				5727.78			2115.05	0.00	2115.05		