

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

## प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट

अधिशायी अभियन्ता का नाम  
जोन

श्री मोहनलाल शर्मा  
उत्तर पार्ट बी

क्रम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्णकरण की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
1	धड़ाव आई.आई.टी के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	पंचायत	10.00	प्रभु कन्स.	135/12-13	9.47	21.07.13	20.12.12	10.36	0.00	10.36	99.00	कार्य पूर्ण
2	सुरपुरा माली समाज श्मशान मे सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य	पंचायत	22.50	मैसर्स सुरेन्द्रसिंह कच्छवाहा	307/12-13	23.47	9.02.13	08.07.13	11.42	0.00	11.42	50.76	कार्य पूर्ण
3	भील बस्ती आंगणवा मे सामुदायिक भवन व चार दीवारी का निर्माण कार्य	पंचायत	22.50	मैसर्स रामदयाल कन्स. कं.	335/12-13	18.90	4.03.13	3.09.13	8.94	3.50	0.00	0.00	कार्य पूर्ण
4	सुरपुरा गांव मे सडक निर्माण कार्य	पंचायत	78.60	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राईजेज	201/12-13	64.86	6.12.12	05.08.13	78.60	0.00	78.60	99.00	पत्रावली गुम
5	आंगणवा ट्रांसपोर्ट व ऑटो मोबाईल नगर में भोमिया जी मंदिर तक डामर रोड का कार्य	पंचायत	24.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राईजेज	305/12-13	20.75	9.02.13	08.06.13	21.32	0.00	21.32	88.83	पत्रावली गुम
6	जाजीवाल खिचिपान से चुन्नलाल बाह्यमण के घर तक सडक निर्माण कार्य	पंचायत	24.45	मैसर्स महादेव इन्टरप्राईजेज	258/13-14	19.90	11.09.13	10.02.14	22.00	0.00	22.00	89.98	कार्य पूर्ण
7	ग्राम गंगाणी मे विभिन्न स्थानो पर सीसी सडक निर्माण कार्य	पंचायत	120.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राईजेज	337/12-13	87.57	18.02.13	17.09.13	177.94	0.00	177.94	99.00	पत्रावली गुम
8	भील समाज श्मशान खोखरिया में चार दिवारी व अन्य विकास कार्य।	पंचायत	14.50	मैसर्स काला कन्स.	211/12-13	13.05	13.12.12	12.05.13	9.95	0.00	9.95	68.62	कार्य पूर्ण अन्तिम बिल शेष
9	बनाड रोड स्थित खोखरिया श्मशान घाट की चार दिवारी का निर्माण कार्य।	पंचायत	24.00	मैसर्स भाटी कोन्ट्रक्टर	64/12-13	19.69		28.10.13	16.74	0.00	16.74	69.75	कार्य पूर्ण
10	लोहडी पंडित संस्थानिक क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य।	पंचायत	110.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राईजेज	199/12-13	82.11	6.12.12	5.06.13	0.00	0.00	0.00	0.00	पत्रावली गुम
11	ग्राम गंगाणी मे विभिन्न स्थानो पर डब्लू बी एम व डामरीकरण का कार्य	पंचायत	130.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राईजेज	351/12-13	106.90	9.03.13	8.08.13	72.00	0.00	72.00	55.38	पत्रावली गुम
12	बासनी तम्बोलिया मे सीवर लाईन व सीसी का निर्माण कार्य	62	15.00	मैसर्स परिहार बिल्डर	152/12-13	12.39	3.8.12	3.01.13	13.90	1.00	14.90	99.33	कार्य पूर्ण है।
13	बांकिया बेरा मे सीवरेज लाईन डलवाने का कार्य एवं सीसी सडक निर्माण कार्य	63	40.44	मैसर्स आरजे कन्स. कं.	228/12-13	38.23	14.12.12	13.06.13	40.43	0.00	40.43	99.98	कार्य पूर्ण है।
14	राखीदडा एवं अम्बाला बेरा क्षेत्र में सीवरेज लाईन एवं सीसी सडक निर्माण कार्य	64	231.00	मैसर्स एस एस कन्स कम्पनी	338/12-13	69.13	7.3.13	06.09.13	110.70	25.00	135.70	58.74	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
15	सीमरथ वाला जाव में विभिन्न स्थानो पर सडको एवं सीवर लाईन का निर्माण कार्य	64	140.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	360/12-13	119.26	18.3.13	17.10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
16	बाबा रामदेव मंदिर अंबाला बेरा के पास सामुदायिक भवन का कार्य। (वार्ड नं. 64)	64	13.00	मैसर्स प्रभू कन्स. 9982085177	47/12-13	12.99	27.5.12	26.11.12	26.67	0.00	26.67	99.00	कार्य पूर्ण है।
17	पाबूजी मंदिर आगनवा के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	62	12.00	मैसर्स अमर ज्योति कन्स. भंवरसिंह 9413621264	73/12-13	11.04	17.6.12	16.12.12	35.70	0.00	35.70	98.00	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
18	अंबाला बेरा महादेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य।	64	8.00	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाह	83/2012-13	7.28	25.5.12	24.8.12	6.75	0.00	6.75	84.38	कार्य पूर्ण है।
19	लाल बेरा मंडोर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	64	7.50	मैसर्स रामेश्वर कन्स. कम्पनी	99/12-13	6.97	25.6.12	24.10.12	11.59	0.00	11.59	98.00	कार्य पूर्ण है।
20	राजकीय माध्यमिक विद्यालय (छात्रा) पूंजला में प्रयोगशाला निर्माण कार्य।	63	32.00	जय बालाजी कन्स. कंत्र	117/12-13	30.04	16.7.12	15.1.13	27.92	0.00	27.92	87.25	अन्तिम बिल भुगतान बाकी
21	बालाजी नगर चतुरावता पुलीया के पास सार्वजनिक हॉल निर्माण कार्य।	62	12.50	शिवम् कन्स. कं.	118/12-13	11.09	21.7.12	20.12.12	12.15	0.00	12.15	97.20	कार्य पूर्ण है।
22	बारली मण्डावता में सार्वजनिक स्थल पर सामुदायिक भवन का कार्य।	64	12.50	शिवम् इन्टरप्राइजेज	119/12-13	12.64	21.7.12	20.12.12	11.43	0.00	11.43	91.44	कार्य पूर्ण है।
23	गुफा माता मंदिर के पास पहाड़गंज द्वितीय में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	62	15.00	फावर्स कन्स. कं.	131/12-13	14.83	21.7.12	20.1.13	7.56	0.00	7.56	50.40	अन्तिम बिल भुगतान बाकी
24	माता का थान मां चामुण्डा मंदिर के पीछे सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य।	62	15.00	मैसर्स रामदयाल कन्स. कम्पनी	137/12-13	14.38	22.7.12	21.12.12	8.81	0.00	8.81	58.73	अन्तिम बिल भुगतान बाकी
25	वार्ड नं. 63 के चतुरावता बेरा पर सार्वजनिक हॉल निर्माण का कार्य।	63	10.50	हरिसिंह अखेसिंह	138/12-13	10.95	22.7.12	21.12.12	0.00	10.00	10.00	95.24	कार्य पूर्ण है।
26	फार्म बाग मेघवाल बस्ती मंडोर में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	64	20.00	मैसर्स जय बालाजी कन्स. कं.	251/12-13	24.48	16.12.12	15.05.13	7.39	0.00	7.39	36.95	अन्तिम बिल भुगतान बाकी
27	मेघवाल बस्ती अमरपुरा मंडोर में सामुदायिक हॉल का कार्य	64	8.40	मैसर्स आरडी कन्स. कं०	256/12-13	8.31	11.1.13	10.05.13	8.40	0.00	8.40	97.00	कार्य पूर्ण है।
28	टाक भवन मगरा पूंजला में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	63	40.70	मैसर्स हरिसिंह/अखेसिंह	261/12-13	45.25	13.1.13	12.05.13	39.47	0.00	39.47	96.98	कार्य पूर्ण
29	महादेव नगर बासनी तम्बोलियो में सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	62	24.50	मैसर्स संदीप परिहार	290/12-13	24.35	9.2.13	08.07.13	16.32	0.00	16.32	66.61	कार्य पूर्ण है।
30	पहाडिया बेरा रामबाग में हॉल एवं अन्य विकास कार्य	63	30.00	मैसर्स परिहार कन्स. कं.	227/12-13	26.45	14.12.12	13.06.13	21.41	0.00	21.41	71.37	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
31	नागौरी बेरा बिजली घर में हॉल व अधूरे हॉल को पूर्ण करने का कार्य	64	38.00	मैसर्स रामेश्वर कन्स. कं.	373/12-13	33.29	10.3.13	09.08.13	12.81	0.00	12.81	33.71	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
32	वार्ड 63 में चाणक्य नगर में नाली मरम्मत का कार्य	63	15.00	मैसर्स डी.के. बिल्डर्स	368/12-13	12.75	11.3.13	10.07.13	1.99	2.00	3.99	26.60	कार्य पूर्ण है।
33	राखीदडा से बक्ता बेरा तक नाला निर्माण कार्य	64	86.20	मैसर्स गजेन्द्र सिंह मानसिंह	369/12-13	68.55	26.3.13	25.09.13	59.43	0.00	59.43	68.94	कार्य पूर्ण
34	मण्डोर ओवर ब्रिज से गोपी का बेरा तक सड़क पर फुटपाथ एवम् डिवाइडर का कार्य।	64	26.20	मैसर्स सुखसिंह परिहार	90/12-13	21.42	15.4.12	14.08.12	36.85	0.00	36.85	96.00	कार्य पूर्ण

क्रम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
35	सर्व ब्राह्मण समाज कैलाशपुरी (मुक्तिधाम) में विकास कार्य। (वार्ड नं. 64)	64	12.79	मैसर्स फादर्स कन्स. कं. प्रदीप दवे 9414119634	54/12-13	12.79	2.6.12	1.12.12	9.68	0.00	9.68	75.68	कार्य पूर्ण है।
36	किसान कन्या सीनियर सैकण्डरी बालिका विद्यालय नागौरी बेरा में विकास कार्य।	64	4.50	रामेश्वर कन्स. कं.	88/12-13	4.31	9.7.12	8.10.12	2.01	0.00	2.01	44.67	कार्य पूर्ण है।
37	राजकीय सीनियर विद्यालय (छात्रा) पूंजला में शौचालय का निर्माण कार्य।	63	9.50	मैसर्स रामेश्वर कन्स. कम्पनी	98/12-13	8.72	25.6.12	24.10.12	10.07	0.00	10.07	99.00	कार्य पूर्ण है।
38	वैष्णव समाज श्मशान मंडोर मे चार दीवारी एवं टिन शेड का कार्य	64	5.00	मैसर्स रिजवान इन्टरप्राइजेज	114/12-13	4.62	12.7.12	11.11.12	1.81	0.00	1.81	36.20	कार्य पूर्ण है।
39	हलाव का बेरा के पास स्थित शंकर मठ का विकास कार्य।	64	15.00	शिवदान सिंह भाटी	129/12-13	12.92	21.7.12	20.11.12	12.79	0.00	12.79	85.27	कार्य पूर्ण है।
40	राजीव गांधी कॉलोनी स्कूल में प्रथम तल पर कक्षा कक्ष निर्माण कार्य।	62	15.00	चन्द्र विजय इन्टरप्राइजेज	141/12-13	15.80	29.7.12	28.12.12	19.20	0.00	19.20	99.00	कार्य पूर्ण है।
41	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फुलबाग में कक्षा कक्ष, बरामदा एवम् अन्य विकास कार्य	64	54.65	चन्द्रविजय इन्टरप्राइजेज	146/12-13	23.46	29.7.12	20.01.13	28.31	0.00	28.31	51.80	कार्य पूर्ण
42	भाकर बारा बासनी तम्बोलिया मे सार्वजनिक श्मशान की चार दीवारी व स्नानघर का कार्य	62	12.50	सिद्धि विनायक कन्स. कं.	147/12-13	10.04	3.8.12	2.12.12	9.16	0.00	9.16	73.28	कार्य पूर्ण है।
43	जसवंत सागर क्षेत्र मे विभिन्न स्थानो पर चार दीवारी का कार्य	63	45.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	153/12-13	37.48	3.8.12	2.01.13	24.13	0.00	24.13	53.62	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
44	गांधी नगर वाचनालय राजीव कॉलोनी मे टॉयलैट ब्लॉक का निर्माण कार्य	62	5.57	मैसर्स दिनेश कन्स.	163/12-13	5.57	1.9.12	31.12.12	3.68	0.00	3.68	66.07	कार्य पूर्ण है।
45	राजकीय विद्यालय शिवराज नत्थुजी राम मगरा पूंजला मे हॉल एवं शौचालय का निर्माण कार्य	63	36.24	हरिसिंह अखेसिंह	183/12-13	21.79	19.11.12	18.05.13	38.68	0.00	38.68	99.00	कार्य पूर्ण है।
46	मां चामुण्डा मंदिर माता का थान में मरम्मत एवं रंगेरोगन का कार्य	62	8.50	मां भवानी कन्स. कं.	188/12-13	7.86	29.11.12	28.02.13	4.27	0.00	4.27	50.24	कार्य पूर्ण है।
47	गोस्वामी समाज श्मशान मे विकास कार्य	63	10.64	मैसर्स रामेश्वर कन्स. कम्पनी	190/12-13	10.04	20.9.12	20.11.12	10.01	0.00	10.01	94.08	कार्य पूर्ण है।
48	माता का थान मंदिर के चबुतरा निर्माण एवं अन्य कार्य	62	12.50	मैसर्स मॉ भवानी कन्सट्रक्शन कम्पनी	210/12-13	11.09	26.9.12	3.12.12	8.62	0.00	8.62	68.96	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
49	वार्ड नं 62 मामा नाडी (पहाडियों, राईका बेरा) पर पानी बचाव के लिये दीवार बनाने का कार्य	62	30.25	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	246/12-13	23.15	24.12.12	23.03.13	0.00	0.00	0.00	0.00	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
50	वार्ड नं 62 राईका बेरा बासनी मालीयान की श्मशान घाट पर पार्किंग के लिए इन्टरलॉकिंग टाईल्स व अन्य विकास कार्य	62	31.32	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	247/12-13	23.98	24.12.12	23.03.13	0.00	0.00	0.00	0.00	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
51	सावित्री बाई फुले उद्यान एवं माता का थान मंदिर परिसर मे बैचे झुले व फववारो लगाने का कार्य	62	20.00	मैसर्स मदर गार्डन केयर	272/12-13	20.37	7.2.13	6.06.13	11.52	0.00	11.52	57.60	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
52	महात्मा ज्योति बा फुले छात्रावास में विकास कार्य।	62	24.50	मैसर्स रामदयाल कन्स क०	299/12-13	21.16	9.2.13	8.07.13	10.71	0.00	10.71	43.71	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
53	जोन उत्तर बी मे विभिन्न स्थानो पर पत्थर की टाईल्स लगाने का कार्य		25.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	320/12-13	20.55	23.2.13	22.07.13	19.69	0.00	19.69	78.76	कार्य पूर्ण है।

क्रम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
54	राजकीय बालिका विद्यालय मगरा पूंजला मे रंगरोगन एवं अन्य कार्य	63	12.00	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स. कं.	327/12-13	8.95	14.2.13	13.06.13	6.59	0.00	6.59	54.92	कार्य पूर्ण है।
55	जसवंत सागर राजकीय माध्यमिक विद्यालय आंगणवा मे बास्केट बाल व बालीवाल मैदान का कार्य	62	24.50	मैसर्स देव कृपा क० क०	331/12-13	20.50	5.3.13	04.08.13	19.34	0.00	19.34	78.94	कार्य पूर्ण
56	लिलपा पहाडी भोमयाजी मंदिर तक सडक निर्माण कार्य	62	197.45	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स कम्पनी	344/12-13	51.62	7.3.13	06.08.13	32.50	0.00	32.50	16.46	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
57	आयुर्वेद ओषधालय एवं पशु चिकित्सालय बासनी तम्बोलिया मे विकास कार्य	63	35.00	मैसर्स बीएस सोलकी बिल्डर्स	352/12-13	27.80	14.2.13	18.07.13	23.69	0.00	23.69	67.69	कार्य पूर्ण है।
58	मां भुवेश्वरी माता मंदिर नागौरी बेरा के पास पार्क में विकास कार्य। (वार्ड नं. 64)	64	17.56	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाह	40/12-13	15.27	27.5.12	28.08.12	30.97	0.00	30.97	98.00	कार्य पूर्ण है।
59	आदर्श नगर लाल सागर पार्क में रिपरिंग का कार्य।	64	5.50	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाह	72/12-13	5.12	16.6.12	15.08.12	4.53	0.00	4.53	82.36	कार्य पूर्ण है।
60	नृसिंह विहार पार्क में विकास कार्य।	64	7.50	मैसर्स सुरेन्द्रसिंह परिहार	86/12-13	6.48	24.6.12	23.09.12	1.22	0.00	1.22	16.27	कार्य पूर्ण है।
61	खोखरिया बेरा में पार्क का विकास कार्य।	64	4.50	मैसर्स रामेश्वर कन्स. कम्पनी	96/12-13	4.13	25.6.12	24.09.12	3.01	0.00	3.01	66.89	कार्य पूर्ण है।
62	नागौरी बेरा सार्वजनिक पार्क मे विकास कार्य	64	64.59	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाहा	232/12-13	28.71	15.12.12	14.06.13	15.94	0.00	15.94	24.68	कार्य पूर्ण है।
63	चाणक्य नगर पार्क विकास कार्य	64	25.26	मैसर्स सोहनलाल भाटी	238/12-13	25.26	14.12.12	13.05.13	25.16	0.00	25.16	99.60	कार्य पूर्ण है।
64	होली चौक पार्क मे विकास कार्य	64	21.00	मैसर्स चन्द्रविजय इन्टरप्राइजेज	283/12-13	19.83	9.2.13	08.06.13	12.50	0.00	12.50	59.52	कार्य पूर्ण है।
65	चाणक्य नगर रामेश्वर मंदिर पार्क मे विकास कार्य	63	15.00	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स. कं.	293/12-13	12.91	8.2.13	7.06.13	10.51	0.00	10.51	70.07	कार्य पूर्ण है।
66	कीर्ति नगर सी पार्क मे विकास कार्य	63	24.00	मैसर्स बीएस सोलकी बिल्डर्स	323/12-13	19.43	25.2.13	24.06.13	8.18	0.00	8.18	34.08	कार्य पूर्ण है।
67	मगरा पूंजला गहलोतो का बास प्रथम और द्वितीय में सडक निर्माण कार्य। (वार्ड नं. 62)	62	15.70	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	48/12-13	15.57	27.5.12	26.08.12	15.70	0.00	15.70	99.00	कार्य पूर्ण है।
68	भाटी चौराया से गोकुल जी प्याऊ तक सडक सुदृढीकरण का कार्य।	63	36.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	60/12-13	30.33	10.6.12	09.12.12	14.35	0.00	14.35	39.86	कार्य पूर्ण है।
69	बृज बावड़ी क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य।	64	29.00	मैसर्स सवाईसिंह गुलाबसिंह 9414478003	62/12-13	26.15	10.6.12	09.09.12	16.94	0.00	16.94	58.41	कार्य पूर्ण है।
70	बारली मण्डावता में सडक निर्माण कार्य।	64	9.50	मैसर्स विद्या कन्स.	103/12-13	9.75	29.6.12	28.10.12	9.50	0.00	9.50	98.00	कार्य पूर्ण है।
71	उतर जौन के उपखण्ड दितीय में सडक निर्माण कार्य।		164.50	मैसर्स मनोहर सिंह	115/-12-13	163.74	6.7.12	09.04.13	74.82	0.00	74.82	45.48	कार्य पूर्ण है।
72	पूंजला क्षेत्र में डामरीकरण कार्य।	63	40.00	नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	136/12-13	36.20	21.7.12	20.01.13	39.99	0.00	39.99	99.98	कार्य पूर्ण है।
73	नयापुरा क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य।	64	25.00	नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	140/12-13	23.97	19.7.12	18.11.12	16.37	0.00	16.37	65.48	कार्य पूर्ण है।
74	माता का थान के पीछे सुरेश बजारा के मकान से गोविन्दरामजी तक डब्ल्यूबीएम सडक निर्माण कार्य	62	18.00	मैसर्स काला कन्स.	162/12-13	14.55	13.8.12	12.11.12	7.91	0.00	7.91	43.94	कार्य पूर्ण है।

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
75	वार्ड नं. 62 में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य।	62	145.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	198/12-13	11.97	6.12.12	5.08.13	14.49	0.00	14.49	9.99	कार्य पूर्ण है।
76	वार्ड नं. 63 में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य	63	145.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	200/12-13	11.97	6.12.12	5.06.13	14.50	0.00	14.50	10.00	कार्य पूर्ण है।
77	तिरुपति नगर बालाजी नगर बोडीयावाला में सड़क निर्माण कार्य	64	25.00	मैसर्स गजेन्द्र सिंह मानसिंह	202/12-13	24.35	2.11.12	01.07.13	24.82	0.00	24.82	99.28	कार्य पूर्ण है।
78	जोन उत्तर ए बी में विभिन्न स्थानों पर डामर के स्पीड ब्रेकर इत्यादि का निर्माण कार्य		20.00	मैसर्स फयाज बेग चांद कम्पनी	286/12-13	20.15	7.2.13	06.06.13	12.50	0.00	12.50	62.50	कार्य पूर्ण है।
79	गोकुल जी की प्याउ के पास दौलत नगर कमला नगर में सड़क निर्माण कार्य	64	24.50	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	306/12-13	21.12	9.2.13	08.07.13	24.05	0.00	24.05	98.16	कार्य पूर्ण है।
80	मिरासी कॉलोनी वार्ड 59 मिट्टी चांदमारी के पास मगरा पूंजला में डामर की सड़क निर्माण कार्य	59	45.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	325/12-13	38.74	25.2.13	24.06.13	44.56	0.00	44.56	99.02	कार्य पूर्ण है।
81	नागौर बाईपास रोड से जसवंत सागर मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य	63	40.00	मैसर्स जे.आर.कन्स. कं.	326/12-13	41.67	24.2.13	23.07.13	8.16	0.00	8.16	20.40	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
82	बाबा रामदेव नगर सड़क निर्माण कार्य	62	14.00	मैसर्स सुरेन्द्र सिंह परिहार	333/12-13	14.99	11.2.13	10.07.13	14.00	0.00	14.00	99.00	कार्य पूर्ण है।
83	राईका बेरा एवं पहाडिया बेरा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य	62	145.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	336/12-13	111.00	18.2.13	17.07.13	145.00	0.00	145.00	99.00	कार्य पूर्ण है।
84	मगरा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर डामरीकरण का कार्य	63	158.00	मैसर्स विद्या कन्स.	357/12-13	51.56	16.3.13	15.08.13	85.47	0.00	85.47	54.09	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
85	नेशनल लॉ युनिवर्सिटी के पास नाली सड़क को चौड़ा करने का कार्य।	64	35.00	मै. नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	12/12-13	32.13	19.4.12	18.10.12	30.93	0.00	30.93	88.37	कार्य पूर्ण है।
86	कीर्ति नगर योजना में सड़क सुदृढीकरण, रोड़ सुधार (रोक कंटिंग) एवं सीवर लाईन कार्य।	63	29.28	मैसर्स जे.आर.सी. कन्स. जोराराम 9414003537	24/12-13	29.28	5.5.12	4.11.12	29.27	0.00	29.27	99.97	कार्य पूर्ण है।
87	मंडोर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन व सड़क का निर्माण कार्य	64	125.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	336A/12-13	103.13	18.2.13	17.07.13	124.68	0.00	124.68	99.74	कार्य पूर्ण है।
88	पहाडगंज द्वितीय क्षेत्र में सीसी सड़क का निर्माण कार्य	63	40.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	148/12-13	32.95	3.8.12	03.02.13	28.00	12.00	40.00	97.00	कार्य पूर्ण
89	जगदम्बा कॉलोनी माता का थान के पीछे कंट्रोल सीसी सड़क का निर्माण कार्य	62	35.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	149/12-13	29.03	3.8.12	3.02.13	18.98	0.00	18.98	54.23	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
90	जसवंत सागर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य	63	30.00	मैसर्स सुखसिंह परिहार	248/12-13	25.52	24.12.12	23.03.13	29.98	0.00	29.98	99.93	कार्य पूर्ण
91	नागौरी बेरा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य	64	25.00	मैसर्स प्रिया कन्स.	249/12-13	28.60	6.12.12	15.06.13	14.75	0.00	14.75	59.00	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
92	भाटी कानसिंह कॉलोनी नारायण कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य वार्ड सं. 63	63	53.53	मैसर्स प्रिया कन्स.	250/12-13	60.06	29.12.12	28.05.13	58.67	0.00	58.67	109.60	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी

क्रम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
93	पूनीत नगर में सीसी सड़क कार्य वार्ड सं. 63	63	25.79	मैसर्स जेके कन्सो क०	311/12-13	21.97	17.12.12	16.06.13	23.54	0.00	23.54	91.28	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
94	सिमरथवाला जाव में विभिन्न स्थानों पर सीसी सड़क का निर्माण कार्य	64	168.00	मैसर्स सुखसिंह परिहार	313/12-13	62.07	17.12.12	16.08.13	55.55	0.00	55.55	33.07	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
95	उत्तर जोन बी में विभिन्न स्थानों पर सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य		145.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स.	359/12-13	122.11	18.3.13	17.08.13	0.00	0.00	0.00	0.00	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
96	आमली बेरा, गोपी बेरा, भियाली बेरा में सीसी सड़क का कार्य	64	145.00	मैसर्स जगदीशसिंह गोपीकिशन पंवार	371/12-13	124.86	25.3.13	24.10.13	59.32	0.00	59.32	40.91	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
97	मण्डोर क्षेत्र में बड़ाबेरा लाला बेरा में सी.सी. सड़क का कार्य।	64	55.00	मैसर्स मॉ लक्ष्मी बिल्डर्स (ब्रह्मसिंह परिहार)	67/12-13	45.78	12.6.12	11.03.13	13.85	0.00	13.85	25.18	कार्य पूर्ण है।
98	गंगा नगर शुगर मील मंडोर के पास सड़क निर्माण कार्य।	64	23.00	मैसर्स अम्बे कन्स. कम्पनी	75/12-13	21.51	23.6.12	22.12.12	15.65	0.00	15.65	68.04	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
99	बक्ता बेरा से चतुरावता बेरा तक नाला व सड़क निर्माण कार्य	64	145.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स.	196/12-13	119.37	24.2.12	27.11.12	86.34	0.00	86.34	59.54	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
100	बासनी तम्बोलिया गांव में तालाब की चार दीवारी एवं वैटेनरी अस्पताल से फायरिंग रेंज सीमा तक सीसी सड़क निर्माण कार्य	62	50.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स.	245/12-13	43.06	24.12.12	23.05.13	42.45	0.00	42.45	84.90	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
101	कीर्ति नगर सेक्टर सी में डामरीकरण का कार्य	63	30.00	मैसर्स नारायण स्वामी इंटरप्राइजेज	157/12-13	26.48	2.8.12	1.02.13	28.92	0.00	28.92	96.40	कार्य पूर्ण है।
102	बासनी तम्बोलिया में वैष्णव समाज भूमि की चार दीवारी एवं अन्य विकास कार्य	62	17.50	मैसर्स हरिसिंह अखेसिंह	297/12-13	16.46	9.2.13	8.07.13	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं
103	बद्री विहार लालसागर में पार्क का विकास कार्य।	64	25.00	परिहार कन्स. कं.	133/12-13	21.53	21.7.12	20.1.12	18.92	0.00	18.92	75.68	कार्य शुरू नहीं
104	नया नगर हरिजन बस्ती में पार्क की चार दीवारी एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य। (वार्ड नं. 54)	54	9.58	मैसर्स सन्दीप परिहार	30/12-13	19.5.12	9.58	18.12.13	8.44	5.00	13.44	97.00	कार्य पूर्ण अन्तिम बिल शेष
105	सूरजमल किशनसिंह परिहार राजकीय प्राईमरी स्कूल, लक्ष्मण सिंह चौराया महामंदिर में कक्षा कक्ष निर्माण कार्य।	54	27.15	मैसर्स एन.एम. कन्स. कम्पनी	51 /12-13	29.5.12	25.98	28.11.12	25.98	0.00	25.98	95.69	कार्य पूर्ण है।
106	बाईसा का मंदिर महामंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य। (वार्ड नं. 54)	54	14.50	मैसर्स नरेश मकवाना रवि मेघवाल 9460552021	56/12-13	2.6.12	16.44	1.12.12	14.52	0.00	14.52	98.00	कार्य पूर्ण है।
107	सोनारो के बास दूसरी पोल महामंदिर में सामुदायिक भवन का कार्य।	54	18.54	मैसर्स ऋतिक एन्टरप्राइजेज भंवरसिंह परिहार 9269036789	63/12-13	10.6.12	18.54	9.12.12	18.54	0.00	18.54	98.00	कार्य पूर्ण है।
108	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सासी बस्ती महामंदिर में प्रथम तल पर कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य।	54	38.94	मैसर्स हकीम खिलजी एन्टरप्राइजेज	64/12-13	10.6.12	14.34	9.10.12	38.94	0.00	38.94	98.00	कार्य पूर्ण है।
109	खेतानाड़ी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	54	47.83	मैसर्स विष्णु प्रिया कन्स. कम्पनी	69/2012-13	15.6.12	47.83	14.12.12	37.90	0.00	37.90	79.24	कार्य पूर्ण है।

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
110	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जगजीवन राम कॉलोनी में प्रथम तल पर कक्षा कक्ष एवं हॉल का निर्माण कार्य।	54	24.18	मैसर्स राजवंश लोजोस्टिक विजय सांखला 9414450892 9414220236	70/12-13	14.6.12	24.18	13.12.12	20.85	0.00	20.85	86.23	कार्य पूर्ण है।
111	सांसी बस्ती भदवासिया रोड़बेज डिपो के सामने वाचनालय का निर्माण कार्य।	54	6.31	मैसर्स प्रभू कन्स. 9982085177	101/12-13	25.6.12	6.31	24.10.12	4.00	0.00	4.00	63.39	कार्य पूर्ण है।
112	आर्फन चिल्ड्रन हाउस रूप नगर मे सामुदायिक भवन का शेष कार्य	54	30.55	मैसर्स एन एम कन्स. कं	156/12-13	2.8.12	30.55	01.02.13	80.13	3.00	83.13	98.00	कार्य पूर्ण,
113	मदरेणा कॉलोनी को शिव शिखर पहाड़ी पर आदी गौड ब्रहमण समाज का सामुदायिक भवन का कार्य	54	5.70	दिनेश कन्स0	165/12-13	8.9.13	5.57	07.01.13	4.16	0.00	4.16	72.98	कार्य पूर्ण है।
114	विद्या नगर आरटीओ ऑफिस के पीछे प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	54	17.20	मैसर्स मान बालाजी कन्स.	241/12-13	22.12.12	17.20	21.04.13	10.01	0.00	10.01	58.20	कार्य पूर्ण है।
115	खेतानाडी मे रेल्वे लाईन मे पास नाला कवरिंग का कार्य	54	39.51	'शाहिन कन्स. कं.	179/12-13	8.10.12	52.93	07.04.13	49.00	0.00	49.00	97.00	कार्य पूर्ण अन्तिम बिल शेष
116	खटीक समाज श्मशान में विकास कार्य।	54	35.58	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज	74/2012-13	16.6.12	35.58	15.12.12	24.09	0.00	24.09	67.71	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष
117	घांची समाज श्मशान में विकास कार्य।	54	14.00	मैसर्स श्रीयादे कन्स.	76/2012-13	23.6.12	13.07	22.12.12	6.21	0.00	6.21	44.36	कार्य पूर्ण है।
118	रूप नगर महामंदिर में छात्रावास में फर्नीचर का कार्य।	54	15.60	मैसर्स राकेश बिल्डर्स	85/12-13	15.6.12	7.87	14.09.12	9.55	0.00	9.55	61.22	कार्य पूर्ण है।
119	रूपवाटिका मे विकास कार्य	54	52.86	मैसर्स जे.एस.के इन्टरप्राइजेज	158/12-13	5.8.12	52.86	04.01.13	60.61	8.00	68.61	97.00	कार्य पूर्ण,
120	आदी गौड ब्रहमण समाज स्वर्गाश्रम अन्नासागर की चार दीवारी टीन शेड एवं बरामदा बनवाने का कार्य	54	8.00	सिद्धि विनायक कन्स. कं.	164/12-13	1.9.12	6.89	31.12.12	7.63	0.00	7.63	95.38	कार्य पूर्ण है।
121	बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क मे सामान्य मरम्मत एवं रंगरोगन का कार्य	54	1.90	राकेश बिल्डर्स	184/12-13	30.11.12	1.90	29.01.13	1.50	0.00	1.50	78.95	कार्य पूर्ण है।
122	खटीको का बास महामंदिर सार्वजनिक पार्क की चार दीवारी व अन्य विकास कार्य। (वार्ड नं. 54)	54	129.00	सन्दीप परिहार	53/2012-13	2.6.12	25.04	1.12.12	106.32	5.00	111.32	86.29	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष
123	वार्ड सं. 54 में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य।	54	146.00	मैसर्स एस.एस. कम्पनी	77/2012-13	23.6.12	132.93	22.06.13	33.54	7.00	40.54	27.77	कार्य पूर्ण, अन्तिम भुगतान शेष
124	खेतानाडी में सड़क निर्माण कार्य।	54	40.50	मैसर्स सन्दीप परिहार	81/2012-13	23.6.12	35.66	22.12.12	27.63	0.00	27.63	68.22	कार्य पूर्ण है।
125	वार्ड नं. 54 मे पार्को मे विकास कार्य	54	68.00	मैसर्स प्रेमसिंह पुरखाराम एण्ड कम्पनी	237/12-13	23.12.12	45.08	22.04.13	65.56	0.00	65.56	96.41	कार्य पूर्ण है।
126	ईच्छापूर्ण बालाजी सुरपुरा रोड पर सार्वजनिक हॉल का निर्माण कार्य	पंचायत	99.28	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज 9784525100	214/12-13	51.54	14.12.12	13.04.13	67.00	0.00	67.00	67.49	कार्य प्रगति पर हैं।
127	दईकडा मे सार्वजनिक हॉल का निर्माण कार्य	पंचायत	25.00	मैसर्स लूणाराम	223/12-13	27.51	13.12.12	12.06.13	0.00	4.75	4.75	19.00	कार्य प्रगति पर हैं।

क्रम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
128	ग्राम पंचायत सुरपुरा मंडोर मे बालाजी मंदिर के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य	पंचायत	53.87	मैसर्स महेश कन्स. कं.	332/12-13	26.28	02.03.13	01.08.13	45.42	0.00	45.42	84.31	कार्य प्रगति पर हैं।
129	'शबरी बाई मंदिर जाजीवाल कला से सभा भवन का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य।	पंचायत	23.80	मैसर्स जय पीलार बालाजी इन्टरप्राइजेज	265/12-13	29.52	1.01.13	21.12.12	14.79	0.00	14.79	62.14	कार्य प्रगति पर हैं।
130	ग्राम पंचायत सुरपुरा मंडोर मे बाबा रामदेव मंदिर की चार दीवारी एवं हॉल का निर्माण कार्य	पंचायत	46.86	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स. कं.	317/12-13	25.97	23.02.13	22.06.13	23.97	0.00	23.97	51.15	कार्य प्रगति पर हैं।
131	ग्राम आंगणवा की 75/1 खसरा की भूमि की चार दीवारी बनाने का कार्य	पंचायत	59.13	मैसर्स परिहार कन्स. कं.	252/12-13	25.48	4.01.13	03.04.13	16.42	0.00	16.42	27.77	कार्य प्रगति पर हैं।
132	ब्रहामण समाज आंगणवा में विकास कार्य	पंचायत	70.20	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाहा	289/12-13	22.51	9.02.13	8.06.13	18.98	0.00	18.98	27.04	कार्य प्रगति पर हैं।
133	ग्राम सुरपुरा मे अनुसुची जाति समाज श्मशान मे विकास कार्य	पंचायत	18.00	मैसर्स रामेश्वर कन्स. कं.	301/12-13	15.49	8.02.13	7.06.13	6.08	0.00	6.08	33.78	कार्य प्रगति पर हैं।
134	माली समाज सुरपुरा स्थित न्याति नोहरे व चार दीवारी का निर्माण कार्य	पंचायत	60.00	मैसर्स प्रवीण इन्टरप्राइजेज	303/12-13	22.48	09.02.13	08.06.13	19.08	0.00	19.08	31.80	कार्य प्रगति पर हैं।
135	स्व. विशनाराम जी ऐलावत स्मृति प्याउ के आग्र सार्व प्याउ का विकास कार्य।	पंचायत	53.70	मैसर्स श्री दुर्गा कन्सट्रक्शन कम्पनी	47/12-13	25.49		31.05.13	11.37	0.00	11.37	21.17	कार्य प्रगति पर हैं।
136	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागौरी बेरा मे हौद व बाथरूम का निर्माण कार्य	64	31.57	मैसर्स डीके बिल्डर्स	95/12-13	4.11	10.7.12	09.10.13	4.21	0.00	4.21	13.34	कार्य पूर्ण अन्तिम बिल शेष
137	वाड नं0 62 मे ज्योतिबा फुले स्कूल में वॉलीवाल व टेनिस ग्राउण्ड का निर्माण कार्य		24.00	मैसर्स मदर गार्डन केयर 9314832223	230/12-13	21.10	14.12.12	13.05.13	23.00	0.00	23.00	95.83	कार्य पूर्ण अन्तिम बिल शेष
138	संतोषी माता मंदिर मे विकास कार्य		229.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	239/12-13	80.37	24.12.12	23.06.13	80.89	0.00	80.89	35.32	कार्य पूर्ण अन्तिम बिल शेष
139	पहाड गंज दितीय में राजकीय प्रा. विधालय में दो कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य।		20.00	मैसर्स वर्षा कन्स कम्पनी	302/12-13	20.50	8.2.13	7.07.13	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर हैं।
140	मामा नाडी पार्क मे विकास कार्य		148.00	मैसर्स परिहार कन्स. कं.	224/12-13	38.75	14.12.12	13.04.13	20.71	50.00	70.71	47.78	कार्य प्रगति पर हैं।
141	सावित्री फुले हर्बल पार्क विकास कार्य		114.00	मैसर्स रामदयाल कन्स0	304/112-13	20.69	9.2.13	8.07.13	18.34	0.00	18.34	16.09	कार्य प्रगति पर हैं।



कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्णकरने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
142	भानू नगर मे पार्क विकास कार्य		45.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स.	358/12-13	32.86	18.3.13	17.07.13	9.02	0.00	9.02	20.04	कार्य प्रगति पर हैं।
143	पूजला में नहर के सहारे सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य।	63	38.92	हरिसिंह अखेसिंह	144/12-13	38.92	2.8.12	1.02.13	14.43	12.00	26.43	67.91	कार्य प्रगति पर हैं।
144	पाबूजी मंदिर आंगणवा मे सड़क निर्माण कार्य	62	22.50	मैसर्स रामदयाल कन्स. कम्पनी	253/12-13	25.61	17.12.12	16.05.13	10.21	0.00	10.21	45.38	कार्य प्रगति पर हैं।
145	जसवंत सागर क्षेत्र मे श्मशान मे स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य	62	144.93	मैसर्स गजेन्द्र सिंह मानसिंह	321/12-13	40.88	24.2.13	23.07.13	54.89	0.00	54.89	37.87	कार्य प्रगति पर हैं।
146	ठाकुर विरेन्द्र नगर में सड़क निर्माण कार्य	64	90.00	मैसर्स नारायण स्वामी	367/12-13	77.48	24.3.13	23.08.13	22.42	0.00	22.42	24.91	कार्य प्रगति पर हैं।
147	गोकुल जी की प्याऊ से आठ मील मंडोर रोड़ तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य।	64	688.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	370/12-13	398.06	25.3.13	24.03.14	143.58	0.00	143.58	20.87	कार्य प्रगति पर हैं।
148	जसवंत सागर क्षेत्र मे विभिन्न स्थानो पर सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	62	40.00	मैसर्स राजलक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	130/12-13	38.70		20.03.13	7.31	0.00	7.31	18.28	कार्य प्रगति पर हैं।
149	पाबू बस्ती (लालसागर) में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	63	78.00	मैसर्स प्रवीण इन्टरप्राइजेज	263/12-13	18.31		21.12.12	19.49	0.00	19.49	24.99	कार्य प्रगति पर हैं।
150	गोपी बेरा मे सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	64	34.28	मैसर्स राजवंश लोजेस्टिक	314/12-13	21.97		10.07.13	18.40	0.00	18.40	53.68	कार्य पूर्ण
151	पहाडगंज द्वितीय मे पीएचईडी ऑफिस से मंदिर तक सड़क सुधार कार्य	63	303.84	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	355/12-13	47.84	9.3.13	08.07.13	39.25	50.00	89.25	29.37	कार्य प्रगति पर हैं।
152	आसु जी की प्याउ से चैनपुरा स्टेडियम तक सीमेन्ट सड़क का निर्माण कार्य	64	300.00	मैसर्स महेश कन्स. कं.	365/12-13	101.37	17.3.13	16.09.13	124.28	30.00	154.28	51.43	कार्य प्रगति पर हैं।
153	जबेश्वर महादेव मंदिर मानसागर के पास सामुदायिक भवन (वार्ड नं. 54)	54	63.71	मैसर्स लगमसिंह गहलोत 9414294807	55/2012-13	36.67	2.6.12	1.12.12	38.33	0.00	38.33	60.16	कार्य प्रगति पर हैं।
154	रामसागर बेरे में सार्वजनिक स्थल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	54	12.50	मैसर्स फादर्स कन्स. कं.	128/12-13	11.36	21.7.12	20.12.12	2.91	0.00	2.91	23.28	कार्य पूर्ण
155	श्रीमाली समाज शिव बाड़ी में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	54	94.40	चन्द्र विजय इन्टरप्राइजेज	145/12-13	37.93	29.7.12	28.01.13	38.36	8.00	46.36	49.11	कार्य प्रगति पर हैं।

क्रम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्णकरने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
156	आदर्श कॉलोनी मानसागर में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	54	105.00	चन्द्र विजय इन्टरप्राइजेज	168/12-13	31.58	29.9.12	21.03.13	39.00	0.00	39.00	37.14	कार्य प्रगति पर हैं।
157	वार्ड नं 63 कृषि मंडी दीवार के पास जम्बेश्वर मंदिर की चार दीवारी एवं हॉल का निर्माण कार्य	54	20.00	मैसर्स वर्षा कन्स	363/12-13	26.35	14.2.13	10.08.13	9.01	0.00	9.01	45.05	कार्य प्रगति पर हैं।
			<b>8516.53</b>			<b>4691.77</b>			<b>4244.62</b>	<b>236.25</b>	<b>4468.43</b>		
	<b>2013.14</b>												
1	गुजरावास की ढाणी मे श्मशान की दिवारी व टिन शैड का कार्य।	पंचायत	37.78	मैसर्स विनायक ट्रेडर्स	63/13-14 E	11.19	26.09.13	28.10.13	24.69	0.00	24.69	65.35	कार्य पूर्ण अन्तिम बिल शेष
2	वार्ड 64 टाक पेट्रोल पम्प के पीछे चकरवाला बेरा सेग में सवीर व सी.सी सड़क का कार्य	64	148.00	मैसर्स आर.जे.कन्स.	176/13-14	127.46	8.8.13	7.01.14	30.72	10.00	40.72	27.51	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
3	जोन उत्तर ए.बी में विभिन्न सीनों पर सीवर लाईन का कार्य।		145.00	मैसर्स श्री दूर्गा कन्स कम्पनी	281/13-14	124.88	28.9.13	27.03.14	0.00	80.00	80.00	55.17	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
4	वार्ड सं. 62 बासनी मालियान से नारायण कोलोनी बालाजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	62	25.00	मैसर्स चन्द्रविजय इन्टरप्राइजेज	65/13-14	24.78	20.7.13	19.12.13	18.75	0.00	18.75	75.00	कार्य प्रगति पर
5	किर्ति नगर सेक्टर ई पार्क मे सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य	63	54.07	मैसर्स राजवंश लोजिस्टिक	74/13-14	51.23	18.7.13	17.01.14	48.31	0.00	48.31	89.35	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
6	माली समाज छात्रावास का विकास कार्य	62	24.00	मैसर्स रामदयाल कन्स क	10/13-14	19.99	13.5.13	12.10.13	10.08	0.00	10.08	42.00	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
7	श्री सालगराम कनीराम टाक राजकीय पशु-चिकित्सालय पूजला में चार दिवारी व अन्य कार्य	63	7.50	मैसर्स गोपाल एस. ट्रेडिंग	15/13-14	6.40	29.6.13	28.09.13	5.90	0.00	5.90	78.67	कार्य पूर्ण है।
8	राजकीय विधालय शिवराम नन्धु जी टाक मगरा पूजला में विकास कार्य	63	25.00	मैसर्स हरिसिंह / अखेसिंह	30/13-14	22.00	6.7.13	5.12.13	22.51	2.50	25.01	99.00	कार्य पूर्ण
9	लोहारो का शमशान मंडोर मे विकास कार्य	64	12.00	मैसर्स दीक्षा कन्सट्रक्शन कम्पनी	114/13-14	9.88	26.7.13	25.12.13	4.19	4.15	8.34	69.50	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
10	पहाड गज दितीय राजयकीय उच्च प्राथमिक विधालय में क्षतिग्रस्त कक्षा कक्ष का पूण निर्माण कार्य।	63	55.00	मैसर्स दशरत सिंह राजपुरोहित	238/13-14	54.95	5.9.13	4.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर
11	जोन उत्तर बी में विभिन्न पार्कों का विकास कार्य		80.00	मैसर्स श्री दूर्गा कन्स कम्पनी	280/13-14	68.90	28.9.13	27.03.14	0.00	0.00	0.00	0.00	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
12	बंग कॉलोनी लालसागर रोड पर सड़क निर्माण कार्य	64	45.00	मैसर्स बी.एस. चौहान कन्स. कं.	28/13-14	38.74	6.7.13	5.12.13	24.35	0.00	24.35	54.11	अन्तिम बिल का भुगतान बाकी
13	सांसी बस्ती जाजीवाल में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	पंचायत	61.00	मैसर्स देवेन्द्र कन्स.	63/13-14	27.41	20.07.13	19.12.13	28.83	0.00	28.83	47.26	कार्य प्रगति पर है।
14	सुरपुरा में महादेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	पंचायत	30.00	मैसर्स प्रवीण इन्टरप्राइजेज	79/13-14	28.07	26.07.13	25.12.13	18.22	10.00	28.22	94.07	कार्य पूर्ण
15	देसूरिया में क्षेत्रिय पीपा समाज में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	पंचायत	24.00	मैसर्स हेमराज परिहार	95/13-14	23.24	20.07.13	19.01.14	0.00	10.00	10.00	41.67	कार्य प्रगति पर है।
16	जागिड श्री गंगाराम जी की प्याउ मवाद नागौर रोड में सामुदायिक भवन का कार्य।	पंचायत	171.50	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज	239/13-14	84.13	5.09.13	04.02.14	13.54	0.00	13.54	7.90	कार्य प्रगति पर है।
17	ग्राम पंचायत सालवा कला के शहीद पार्क के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	पंचायत	122.00	मैसर्स देवेन्द्र कन्स क	247/13-14	40.13	13.09.13	12.03.14	37.94	0.00	37.94	31.10	कार्य प्रगति पर है।
18	भरकृण्डा नाडा सालवा कला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	पंचायत	83.94	मैसर्स मुण्डेल कन्स. कं.	255/13-14	39.46	16.02.13	15.03.14	12.00	0.00	12.00	14.30	कार्य प्रगति पर है।
19	एकता नगर के रावणा राजपुत समाज के हॉल के प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	पंचायत	49.10	मैसर्स शिवदान सिंह भाटी	256/13-14	28.01	16.09.13	15.02.14	4.96	0.00	4.96	10.10	कार्य प्रगति पर है।
20	सुरपुरा में सामुदायिक भवन सरगरा न्याति न्योहरा के पास हॉल निर्माण कार्य।	पंचायत	30.00	मैसर्स महेश कन्स. कं.	275/13-14	29.87	21.09.13	28.02.14	8.20	0.00	8.20	27.33	कार्य प्रगति पर है।
21	रा.मा. वि.जाजीवाल के सामने स्थित तेजा मन्दिर में हॉल का कार्य	पंचायत	45.00	मैसर्स पिलार बालाजी इन्टरप्राइजेज	300/13-14	51.68	09.09.13	9.06.14	15.25	0.00	15.25	33.89	कार्य प्रगति पर है।
22	जाजीवाल गोपारा महोदेव मन्दिर के पास सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण कार्य	पंचायत	24.80	मैसर्स वी. आर. सी ट्रेडिंग	310/13-14	27.56	07.10.13	6.03.14	4.71	0.00	4.71	18.99	कार्य प्रगति पर है।
23	ठाकुर जी का मन्दिर जाजीवाल में सामुदायिक भवन का पुनः निर्माण कार्य।	पंचायत	22.99	मैसर्स नेहा कन्सट्रक्शन	4/13.14 E	22.00	24.05.13	23.09.13	17.15	0.00	17.15	74.60	कार्य प्रगति पर अन्तिम बिल शेष
24	वैष्णव समाज जाजीवाल में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	पंचायत	64.00	मैसर्स देवेन्द्र कन्स कम्पनी	28/13.14 E	25.57	30.05.13	29.09.13	33.00	0.00	33.00	51.56	कार्य पूर्ण
25	राव समाज जाजीवाल में सामु. भवन का निर्माण कार्य	पंचायत	22.62	मैसर्स मुकेश कन्स कम्पनी	22/13.14 E	14.14	26.05.13	25.09.13	13.80	5.00	18.80	83.11	कार्य प्रगति पर है।

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
26	बेरी गंगा में खेतलाजी मन्दिर मे सामु. भवन व अन्य विकास कार्य।	पंचायत	65.45	मैसर्स देव कृपा कन्स कम्पनी	17/13.14 H	42.43	18.05.13	17.11.13	46.80	0.00	46.80	71.50	कार्य प्रगति पर है।
27	ब्रहामण समाज बनाड रोड पर सार्वजनिक सीन का विकास कार्य	पंचायत	35.00	मैसर्स एस.एस.कन्द्रेवशन क.	59/13-14	30.91	6.07.13	5.12.13	4.13	0.00	4.13	11.80	कार्य प्रगति पर है।
28	खाखरिया की सांसियो की ढाणी मे चार दीवारी व टीन शेड का निर्माण कार्य	पंचायत	20.00	मैसर्स के.के. कन्स. कम्पनी	106/13-14	17.22	2.07.13	19.12.13	12.00	0.00	12.00	60.00	कार्य प्रगति पर है।
29	ग्राम पंचायत सालवा कला में मुख्य श्माशान घाटी की चार दिवारी व हॉल का निर्माण काय।	पंचायत	65.00	मैसर्स रामदयाल कन्स क	246/13-14	71.27	13.09.13	12.03.14	7.84	15.00	22.84	35.14	कार्य प्रगति पर है।
30	वैष्णव समाज हनुमान मन्दिर जाजीवाल में विकास कार्य	पंचायत	25.78	मैसर्स देवेन्द्र कन्सट्रक्शन कम्पनी	265/13-14	25.78	19.9.13	18.01.14	16.00	0.00	16.00	62.06	कार्य पूर्ण
31	सुरपूरा पंचायत में चार दिवारी व अन्य विकास कार्य।	पंचायत	30.00	मैसर्स महेश कन्स. कं.	274/13-14	29.29	21.9.13	20.02.14	0.00	2.00	2.00	6.67	कार्य प्रगति पर है।
32	गुजरावास में भोमियाजी महाराज सार्वजनिक पार्क की चार दिवारी का निर्माण कार्य	पंचायत	95.00	मैसर्स कला कन्स. कम्पनी	297/13-14	20.81	4.10.13	3.02.14	6.78	0.00	6.78	7.14	कार्य प्रगति पर है।
33	गुजरावास में श्मशन भुमि की चार दिवारी व टिन शेड का निर्माण कार्य।	पंचायत	60.00	मैसर्स काला कन्सट्रक्शन	66/13.14	17.22		04.1.13	35.85	0.00	35.85	59.75	कार्य प्रगति पर है।
34	जाजीवाल उ0 प्र0 विधालय में कम्प्युटर कक्ष का निर्माण काग्र।	पंचायत	24.50	मैसर्स महादेव इन्टरप्राइजेज	57/13.14	25.66	29.06.13	28.12.13	14.98	0.00	14.98	61.14	कार्य प्रगति पर है।
35	दईकडा मे सडक निर्माण कार्य	पंचायत	80.00	मैसर्स जे आर सी कन्स	266/12-13	90.72	14.01.13	4.01.13	61.39	0.00	61.39	76.74	कार्य प्रगति पर हैं।
36	घडाव आईटीआई के पास सामुदायिक भवन का शे ष कार्य	पंचायत	25.00	मैसर्स प्रभु कन्स.	62/13-14	27.86	19.07.13	18.12.13	8.94	0.00	8.94	35.76	कार्य प्रगति पर है।
37	राजस्व ग्राम बुधनगर दइकडन में डामरीकरणका कार्य	पंचायत	145.00	मैसर्स नारायण स्वामीइन्टर प्राइजेज	215/13-14	125.10	05.09.13	4.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
38	सुरपुरा मुख्यालय वाया बोरावास से बनाड तक डायर सडक का कार्य	पंचायत	145.00	मैसर्स नारायण स्वामीइन्टर प्राइजेज	216/13-14	129.09	05.09.13	4.01.14	20.55	0.00	20.55	14.17	कार्य प्रगति पर है।
39	ग्राम लोहडी पण्डित में सडको का निर्माण कार्य।	पंचायत	234.80	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टर.	219-13-14	103.00	08.09.13	07.03.14	29.17	0.00	29.17	12.42	कार्य प्रगति पर है।

क्रम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्णकरने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
40	जाजीवाल खीचयान में सिमन्ट सड़क निर्माण कार्य	पंचायत	307.00	मैसर्स बी.आर सी ट्रेडिंग कम्पनी	186/13-14	113.18	22.08.13	21.01.14	65.75	0.00	65.75	21.42	कार्य प्रगति पर है।
41	जाजीवाल कला में मुख्य सड़क से रामदेव मन्दिर तक कन्ट्रोल सी सी सड़क का कार्य।	पंचायत	196.75	मैसर्स राजकुमार टाक एण्ड संस	222/13-14	81.81	08.09.13	07.03.14	31.18	0.00	31.18	15.85	कार्य प्रगति पर है।
42	जाजीवाल गोदारा में सी.सी सड़क निर्माण कार्य	पंचायत	103.00	मैसर्स राजकुमार टाक एण्ड संस	286/13-14	19.07	28.09.13	27.01.14	17.64	0.00	17.64	17.13	कार्य प्रगति पर है।
43	जाजीवाल गरुओं का बास होते हुए रावो के बास तक सी.सी सड़क का निर्माण कार्य	पंचायत	59.50	मैसर्स गोपाराम	304/13-14	42.38	7.10.13	06.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
44	भील व लोहारे का बास जाजीवाल कला में सड़क का निर्माण कार्य।	पंचायत	24.00	मैसर्स गोपाराम	305/13-14	20.41	7.10.13	.6.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
45	जाजीवाल कलां विभिन्न सीनो पर सीसी सड़क का कार्य	पंचायत	24.00	मैसर्स आर.जे.कन्स.	82/13-14	19.35	18.07.13	17.1.13	19.58	0.00	19.58	81.58	कार्य पूर्ण
46	रेल्वे कोसिंग से भील मेघवाल दवासिया की ढाणियों से होते हुए वक्सीराम की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्य	पंचायत	64.00	मैसर्स बी. आर. सी ट्रेडिंग	309/13-14	50.82	7.10.13	6.02.13	0.00	12.00	12.00	18.75	कार्य प्रगति पर है।
47	पाबुबस्ती लालसागर मं सामुदायिक भवन काय कार्य	63	12.00	मैसर्स विक्रम सिंह, नेनू सिंह सांखला	41/13-14	10.45	6.7.13	5.11.13	5.07	0.00	5.07	42.25	कार्य प्रगति पर है।
48	गुफा माता मन्दिर केपास सामु भवन विस्तार काय।	62	24.00	मैसर्स रामसिंह सांखला	231/13-14	25.91	6.9.13	5.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
49	सोहन जी के मकान के पास पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य। (खोखरिया)	64	54.55	मैसर्स अमर ज्योति कन्स.	244/13-14	28.14	13.9.13	12.03.14	19.81	0.00	19.81	36.32	कार्य प्रगति पर है।
50	स्टोन पार्क मण्डोर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	64	125.00	मैसर्स सांखला कन्सट्रक्शन	303/13-14	146.58	6.10.13	5.07.14	8.46	0.00	8.46	6.77	कार्य प्रगति पर है।
51	पहाडगंज द्वितीय मे महादेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	63	20.00	दशरथसिंह राजपुरोहित	364/12-13	27.57		13.07.13	10.49	0.00	10.49	52.45	कार्य प्रगति पर हैं।
52	अन्नासागर के पास ग्रम पुजला नाडी स्थित मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	63	35.00	मैसर्स सुरेन्द्र सिंह परिहार	227-13-14	39.95	8.9.13	7.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
53	वाड नं0 62 भियाला बेरा राइका बेरा मगरा पुजला में सामुदायिक भवन व शौचालय का निर्माण काय।	62	32.00	मैसर्स सुरेन्द्र सिंह परिहार	228-13-14	36.18	8.9.13	7.02.14	0.00	10.00	10.00	31.25	कार्य प्रगति पर है।

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्णकरने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
54	बायासा मन्दिर में सामुदायिक भवन व चार दिवारी निर्माण कार्य।	62	24.00	मैसर्स सन्दीप परिहार	234/13-14	24.08	5.9.13	2.04.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं
55	किर्ती नगर मे बरसाती नालीयो का काग्रै	63	25.00	मैसर्स राजवंश लोजेस्टिक	55/13-14	24.67	13.7.13	12.12.13	5.58	0.00	5.58	22.32	कार्य प्रगति पर है।
56	अनुसुची जाति जनजाति महिला छात्रावास के सामने नाल कवरिंग एवं चार दिवारी ऊंची करने का कार्य	64	95.85	मैसर्स श्रीराम कंनट्रक्शन	153/13-14	36.56	10.8.13	9.1.14	26.03	18.00	44.03	45.94	कार्य प्रगति पर है।
57	जोन उत्तर बी में नाला नाली मरम्मत का कार्य		80.00	मैसर्स गजेन्द्र सिंह मानसिंह	283/13-14	78.03	28.91	27.3.14	20.93	0.00	20.93	26.16	कार्य प्रगति पर है।
58	बासनी तम्बोलिया के श्मसान में स्नान घर चार दिवारी का नाला का कार्य	62	61.75	मैसर्स परिहार कन्स. कं.	196/13-14	20.58	26.8.13	25.01.14	10.92	0.00	10.92	17.68	कार्य प्रगति पर है।
59	वार्ड 63 ढाणा बेरा पर सामुदायिक भवन मय चार दीवारी व सीसी सडक निर्माण कार्य	63	71.15	मैसर्स हरिओम बिल्डर्स	144/13-14	32.24	6.7.13	5.12.13	18.20	5.00	23.20	32.61	कार्य प्रगति पर है।
60	सावित्रि बाई फुले उद्यान में रॉक कटिंग का कार्य	62	25.00	मैसर्स रामदयाल कन्स क	09/13-14	15.99	13.5.13	12.10.13	12.00	0.00	12.00	48.00	कार्य प्रगति पर है।
61	राजकीय बालिका विधालय मगरा पुजला में चार दीवारी उची करने व अन्य विकास कार्य	63	51.42	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स कम्पनी	36/13-14	38.83	6.7.13	5.12.13	17.93	0.00	17.93	34.87	कार्य प्रगति पर है।
62	पहाडिया बेरा सामुदायिक भवन चार दीवारी उची करने व अन्य कार्य	63	43.50	मैसर्स बी.एस सोलंकी	37/13-14	37.85	6.7.13	5.01.14	25.73	0.00	25.73	59.15	कार्य प्रगति पर है।
63	कीर्ति नगर हुडको क्वार्टर के पास सार्वजनिक पार्क का शेष कार्य	63	24.00	मैसर्स गोपाल एस. ट्रेडिंग	81/13-14	20.17	26.7.13	25.12.13	17.89	0.00	17.89	74.54	कार्य पूर्ण
64	बासनी तम्बोलिया 62 की मेघवालो की बस्ती मे बाबा रामदेव जी के मंदिर मे भवन निर्माण व चार दीवारी का कार्य	62	10.00	मैसर्स गोपाल एस. ट्रेडिंग	90/13-14	8.23	27.7.13	26.11.13	8.50	1.50	10.00	100.00	कार्य पूर्ण
65	जसवन्त सागर मण्डोर मे स्कूल के पीछे भील समाज शमशान मे विकास कार्य	62	20.00	मैसर्स अमर ज्योति कन्स. भंवरसिंह 9413621264	91/13-14	17.55	20.7.13	19.07.13	7.45	0.00	7.45	37.25	कार्य प्रगति पर है।

क्रम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
66	राजकीय विद्यालय ज्योति बा फुले स्कूल मे चार दीवारी उंची करने व अन्य कार्य	62	48.00	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स. कम्पनी	102/13-14	41.34	15.7.13	14.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
67	माधव उघान मे हॉल व उघान का विकास कार्य	63	15.00	मैसर्स गोपाल एस. ट्रेडिंग	143/13-14	13.62	29.7.13	28.12.13	3.20	0.00	3.20	21.33	कार्य प्रगति पर है।
68	रा.बा. सीनियर माध्यमिक विधलय पुंजला में कक्षा-कक्षो का निर्माण कार्यडर। र।व	63	35.29	मैसर्स हरिसिंह अखेसिंह	156/13-14	15.49	20.7.13	19.01.14	13.68	20.00	33.68	95.44	कार्य पूर्ण
69	महात्मा ज्योति बाँफुले छात्रावास माता का थान पूंजला में विकास कार्य (विधायक कोष) MLA LAD	62	101.00	मैसर्स सन्दीप परिहार	157/13-14	10.58	20.7.13	19.01.14	7.39	20.00	27.39	27.12	कार्य प्रगति पर है।
70	रा.उ.मा. वि. मण्डोर नम्बर 01 में दो कक्षा कझो मय बरामदा तथा झुले लगाने का कार्य MLA LAD	64	23.68	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाहा	167/13-14	11.84	10.8.13	9.02.14	0.00	10.00	10.00	42.23	कार्य प्रगति पर है।
71	वार्ड 64 में पत्थर कि सडक निर्माण कार्य	64	200.00	मैसर्स अम्बे कन्स. कम्पनी	168/13-14	83.47	18.8.13	17.01.14	99.98	0.00	99.98	49.99	कार्य प्रगति पर है।
72	पाबु बस्ती में विभिन्न सीनों पर सीवरोज व सी. सी सडक का कार्य	63	243.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	201/13-14	86.03	2.9.13	1.03.14	21.14	146.00	167.14	68.78	कार्य प्रगति पर है।
73	सैनिक क्षेत्रिय माली समाज श्मससान माता का थान में दिवार ऊंची करने व अन्य कार्य	62	172.16	मैसर्स रामदयाज कन्स कम्पनी	181/13-14	46.36	8.8.13	07.02.14	42.51	0.00	42.51	24.69	कार्य प्रगति पर है।
74	जसवन्त सागर क्षेत्र में चार दिवरी का शेष कार्य	62	50.00	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्सट्रैक्शन कम्पनी	182/13-14	43.09	8.8.13	7.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
75	वार्ड न62 मगरा पुजला मं विभिन्न क्षेत्र मं बैन्चें लगाने का कार्य	62	22.00	मैसर्स पिकी कन्स. कम्पनी	187/13-14	3.50	6.8.13	5.10.13	4.75	6.00	10.75	48.86	कार्य पूर्ण
76	पहाडरोज द्वितिय कृष्ण मन्दिर परिसर में विकास कार्य	63	15.00	मैसर्स नाडोल माहेश्वार इन्टर प्राइजेज	191/13-14	13.88	2.8.13	22.01.14	4.39	0.00	4.39	29.27	कार्य प्रगति पर है।
77	बासनी तम्बोलिया रामदेवजी मन्दिर में विभिन्न विकास कार्य	62	90.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कम्पनी	199/13-14	93.88	2.9.13	1.03.14	0.00	85.00	85.00	94.44	कार्य प्रगति पर है।
78	भाकर बारा बासनी तम्बोलिया में बास्केट बॉल व बालीवाल मैदान में विकास कार्य।	62	15.00	मैसर्स देव कन्स. कं	202/13-14	11.57	2.9.13	1.1.14	7.21	2.50	9.71	64.73	कार्य पूर्ण
79	वार्ड न64 में नागोरी बेरा सी सेकण्डरी स्कूल में विकास कार्य	64	81.00	मैसर्स ज्ञानसिंह परिहार	209/13-14	93.07	5.9.13	4.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरु करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
80	राजीव गांधी कॉलोनी में सांख्यिक हॉल में फर्निचर व रंगरोगन का कार्य।	62	20.00	मैसर्स चन्द्र विजय इन्टरप्राइजेज	220/13-14	23.00	8.9.13	7.02.14	8.16	0.00	8.16	40.80	कार्य पूर्ण
81	श्री विश्वकर्मा छात्रावास की चार दिवारी का कार्य।	62	40.00	मैसर्स रामदयाल कन्सक	225/13-14	34.08	3.9.13	02.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
82	राजकीय उच्च विद्यालय बलदेव नगर अन्नासागर में बरामदा व कक्षा कक्ष का शेष कार्य	63	24.00	मैसर्स ज्ञानसिंह परिहार	240/13-14	26.08	5.9.13	08.02.14	14.81	0.00	14.81	61.71	कार्य प्रगति पर है।
83	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंगणवा में चार दिवारी उंची करने व अन्य विकास कार्य	62	30.00	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाह	270/13-14	25.81	26.9.13	25.02.14	0.00	15.00	15.00	50.00	कार्य प्रगति पर है।
84	माता का थान मन्दिर में दिवार व अन्य विकास काय।	62	25.00	मैसर्स रामदयाल कन्सक	273/13-14	21.54	16.8.13	15.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
85	बारली मण्डावता सामुदायिक भवन का शेष कार्य व चार दिवारी का कार्य	64	40.00	मैसर्स हरिओम बिल्डर्स	288/13-14	32.44	30.9.13	29.02.14	9.68	2.50	12.18	30.45	कार्य प्रगति पर है।
86	सेटेलाईट अस्पताल मण्डोर में कक्ष का निर्माण व अन्य कार्य	64	100.00	मैसर्स प्रेमसिंह पुरखाराम एण्ड कम्पनी	317/13-14	112.94	7.10.13	6.04.14	0.00	45.00	45.00	45.00	कार्य प्रगति पर है।
87	मंगलेश्वर महादेव हास्पिटल में (दो मंजिल) भवन का निर्माण कार्य	64	500.00	मैसर्स सांखला कन्सक	325/13-14	486.53	10.10.13	9.10.14	37.08	100.00	137.08	27.42	कार्य प्रगति पर है।
88	रा0उ0मा0 विद्यालय चैनपुरा में बहुदेशीय कक्ष मय शौचालय मुत्रालय का निमाण कार्य। MLA LAD	64	15.00	मैसर्स सोहन सिंह गहलोत	342/13-14	14.70	6.10.13	05.02.14	11.00	4.00	15.00	99.00	कार्य पूर्ण
89	राजकीय बालिका विद्यालय पुजला में फर्नीचर का काय। MLA LAD	63	3.00	मैसर्स सबलाईम एक्सपोर्ट	344/13-14	2.61	10.10.13	31.12.13	0.00	3.00	3.00	99.00	कार्य पूर्ण
90	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चैनपुरा में छात्रों के लिए फर्नीचर का काय। MLA LAD	64	5.00	मैसर्स सबलाईम एक्सपोर्ट	345/13-14	3.23	10.10.13	31.12.13	0.00	5.00	5.00	97.00	कार्य पूर्ण
91	वार्ड 62 में चैन पुरा बावडी पुजला स्कूल के पीछे पूरे क्षेत्र व अन्य विभिन्न स्थानों पर सडक निर्माण कार्य	62	120.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	171/13-14	103.26	8.8.13	07.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
92	बालाजी नगर क्षेत्र में डामरीकरण कार्य		60.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	173/13-14	51.73	8.8.13	07.12.13	17.37	0.00	17.37	28.95	कार्य प्रगति पर है।
93	दिलीप नगर क्षेत्र में डामरीकरण का कार्य		80.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	174/13-14	68.87	8.8.13	7.12.13	29.32	0.00	29.32	36.65	कार्य प्रगति पर है।
94	फलबाग क्षेत्र में डामरीकरण का काय		80.00	मैसर्स विधा कन्स	226/13-14	61.51	5.9.13	4.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।



कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्णकरने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
95	जोन उत्तर बी के वार्ड 62,63,64, विभिन्न स्थानों को सड़कों का पूटण्ड का काय		100.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	264/13-14	86.17	16.9.13	15.03.14	30.78	0.00	30.78	30.78	कार्य प्रगति पर है।
96	जमनाला बेरा में डब्लू बी एम का डामरीकरण का काय		118.00	मैसर्स विधा कन्स	277/13-14	36.98	26.8.13	25.01.14	0.00	50.00	50.00	42.37	कार्य पूर्ण
97	राजीव गांधी कॉलोनी में डामरीकरण का कार्य		30.00	मैसर्स आर. बी इन्टरप्राइजेज	294/13-14	34.27	4.10.13	03.03.14	1.50	10.00	11.50	38.33	कार्य प्रगति पर है।
98	रामदेव नगर बासनी तम्बोलिया में सड़क डामरीकरण का काय		45.00	मैसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन	340/13-14	44.56	14.10.13	13.03.14	16.61	0.00	16.61	36.91	कार्य प्रगति पर है।
99	सिविर लाईन में क्षतिग्रस्त सड़को के पुनः निर्माण का कार्य	64	145.00	मैसर्स जगदीशसिंह गोपीकिशन पवार	169/13-14	160.92	18.8.13	17.01.14	37.84	75.00	112.84	77.82	कार्य प्रगति पर है।
100	सेटेलाईट अस्पताल मण्डोर में सड़क का निर्माण कार्य	64	110.00	मैसर्स प्रेमसिंह पुरखाराम एण्ड कम्पनी	183/13-14	93.60	8.8.13	07.01.14	20.14	80.00	100.14	91.04	कार्य प्रगति पर है।
101	ढलावत बेरा क्षेत्र में सी सी सड़क का निर्माण कार्य।	64	75.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	223/13-14	64.57	8.9.13	07.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
102	गोकुल जी प्याउ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य।	64	145.00	मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डर्स	233/13-14	124.86	8.9.13	07.02.14	22.54	0.00	22.54	15.54	कार्य प्रगति पर है।
103	चैनपूरा गाव क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य।	64	60.00	मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डर्स	241/13-14	51.66	8.9.13	07.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
104	चैनपूरा बावडी हीरा नगर में सड़क का निर्माण कार्य।	63	50.00	मैसर्स बीएस चोहान बि.	242/13-14	43.10	6.9.13	05.02.14	17.28	0.00	17.28	34.56	कार्य प्रगति पर है।
105	जोन उत्तर बी के वार्ड 62,63, व 64 सिमेंट कंक्रीट का कार्य		100.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	315/13-14	86.14	7.10.13	6.04.13	8.75	0.00	8.75	8.75	कार्य प्रगति पर है।
106	कीर्ति नगर बाई पास सड़क निर्माण कार्य	63	145.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	175/13-14	124.83	8.8.13	07.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य पूर्ण है।
107	वार्ड नं64 हलावता का बेरा में सीवर लाईन व सी. सी सड़को का निर्माण कार्य	64	98.00	मैसर्स मां लक्ष्मी बिल्डर्स	332/13-14	83.79	14.10.13	13.03.14	0.00	35.00	35.00	35.71	कार्य शुरू नहीं हुआ
108	बनावता बेरा क्षेत्र में सी .सी सड़को का निर्माण कार्य	64	85.00	मैसर्स मां लक्ष्मी बिल्डर्स	330/13-14	70.68	13.10.13	12.03.14	0.00	35.00	35.00	41.18	कार्य शुरू नहीं हुआ

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्णकरने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
109	वार्ड नं. 54 में सीवरेज मरम्मत का कार्य	54	124.60	मैसर्स सन्दीप परिहार	60/13-14	13.38	10.7.13	9.11.13	36.02	5.00	41.02	32.92	कार्य पूर्ण
110	वार्ड नं. 54 में सीविर लाइन व प्रोपर्टी कनेक्शन कनेक्टिविटी का कार्य	54	30.00	मैसर्स सन्दीप परिहार	61/13-14	25.84	10.7.13	9.11.13	12.01	7.00	19.01	63.37	कार्य पूर्ण
111	जबरेश्वर महादेव मंदिर मानसागर में सामुदायिक भवन का शेष कार्य	54	34.45	मैसर्स उगम सिंह गहलोत कन्स. कं.	56/13-14	34.45	19.7.13	18.12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
112	रूपवाटिका में प्रथम तल पर भवन का निर्माण कार्य	54	56.57	मैसर्स एन.एम कन्स. कम्पनी	118/13-14	48.06	29.7.13	28.12.13	35.75	10.00	45.75	80.87	कार्य पूर्ण
113	शिवनगर मण्डोरिया गेट के बाहर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	54	24.00	मैसर्स मान बालाजी कन्स.	120/13-14	27.12	25.7.13	24.12.13	10.00	0.00	10.00	41.67	कार्य प्रगति पर है।
114	वृद्धाश्रम रूपनगर में सामुदायिक भवन का शेष कार्य	54	119.34	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज 9784525100	129/13-14	50.96	26.7.13	25.12.13	66.88	0.00	66.88	56.04	कार्य प्रगति पर है।
115	आदर्श कॉलोनी मानसागर प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	54	100.00	मैसर्स चन्द्र विजय इन्टरप्राइजेज	165/13-14	70.06	16.8.13	15.1.14	55.82	0.00	55.82	55.82	कार्य प्रगति पर है।
116	बंजारा बस्ती व ग्वारिया बस्ती में सामुदायिक भवन चार दिवारी एवं फर्श का निर्माण कार्य MLA LAD	54	50.00	मैसर्स पिकी कन्स. कम्पनी	188/13-14	4.60	22.8.13	07.11.13	5.00	0.00	5.00	10.00	कार्य पूर्ण
117	पंचायत भवन खटीको का बास में विकास कार्य	54	43.36	मैसर्स सन्दीप परिहार	76/13-14	29.74	8.7.13	7.12.13	40.00	0.00	40.00	92.25	कार्य पूर्ण
118	बाबु लक्ष्मणसिंह पार्क में मरम्मत एवं रंगरोगन का कार्य	54	32.12	मैसर्स सन्दीप परिहार	77/13-14	17.16	8.7.13	7.12.13	30.00	0.00	30.00	93.40	कार्य पूर्ण
119	मानसागर पार्क में सार्वजनिक प्याउ, शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य	54	54.28	मैसर्स सन्दीप परिहार	78/13-14	33.94	8.7.13	7.12.13	52.00	0.00	52.00	95.80	कार्य पूर्ण
120	वार्ड 54 के विभिन्न पार्कों में सामुदायिक भवन का मरम्मत व शेष कार्य	54	94.98	मैसर्स एन.एम कन्स. कम्पनी	116/13-14	49.30	15.7.13	14.12.13	78.65	10.00	88.65	93.34	कार्य पूर्ण

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
121	वृद्धाश्रम आनाथ आश्रम रूपनगर मे शेष कार्य	54	127.00	मैसर्स एन.एम कन्स. कम्पनी	119/13-14	58.12	29.7.13	28.12.13	87.85	22.00	109.85	86.50	कार्य पूर्ण
122	खटिका समाज महामन्दिर छात्रावास में फर्नीचर का कार्य	54	18.00	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज	198/13-14	18.54	13.7.13	12.12.13	0.00	18.00	18.00	97.00	कार्य प्रगति पर है।
123	शिवबाडी मन्दिर में शेष कार्य।	54	24.00	मैसर्स चन्द्र विजय इन्टरप्राइजेज	235/13-14	20.73	5.9.13	02.04.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं
124	जोन उत्तर ए.बी में विभिन्न स्थानों पर बैंच लगाने का कार्य	54	40.00	मैसर्स धनसिंह सांखला एण्ड सन्स	328/13-14	7.33	13.10.13	12.02.14	4.40	0.00	4.40	11.00	कार्य प्रगति पर है।
125	वृद्धाश्रम रूपनगर में लकड़ी एवं लोहे का फर्निचर का कार्य	54	58.00	मैसर्स विजय लक्ष्मी उद्योग	333/13-14	17.63	13.10.13	12.03.14	13.00	0.00	13.00	22.41	कार्य प्रगति पर है।
126	मानसागर पार्क में पेड –पौधें व दब का कार्य	54	20.00	मैसर्स दुर्गा इन्टरप्राइजेज	194/13-14	17.87	5.8.13	04.01.14	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
127	शनिश्चर महादेव मन्दिर परिसर झालारा बेरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	54	24.00	मैसर्स मान बालाजी कन्स.	151/13-14	27.33	25.7.13	24.12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
128	मानसागर पार्क में विकास कार्य	54	124.00	मैसर्स एम्पल इनकारपोरेशन	100/13-14	46.00	26.7.13	25.12.13	28.86	0.00	28.86	23.27	कार्य प्रगति पर है।
129	भाकर बारा बासनी तम्बोलिया में सी.सी व सीवर लाईन का कार्य	62	65.00	मैसर्स पहरहार	291/13-14	63.52	4.10.13	3.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
130	लिलपा पहाडी पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	62	24.50	मैसर्स रामदयाल कन्स क	07/13-14	30.93	8.3.13	07.08.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
131	माता का थान खसरा नम्बर 176 में मां चामुण्डा मन्दिर सामुदायिक हॉल का टायलेट निर्माण कार्य	62	40.00	मैसर्स हरिसिंह / अखेसिंह	21/13-14	36.22	28.6.13	27.11.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
132	बाबू जगजीवन राम कॉलानी में वाचनालय का निर्माण कार्य	54	14.50	मैसर्स सनसिटी कन्स्ट्रक्शन	49/13-14	12.91	27.6.13	26.11.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
133	वार्ड नम्बर 64 में विभिन्न हॉल का शेष कार्य	64	20.00	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाहा	53/13-14	20.63	6.7.13	05.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
134	गणपति विहार मण्डोर मे सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	64	32.00	मैसर्स सुरेन्द्रसिंह परिहार	98/13-14	27.94	20.7.13	19.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
135	तिरुपति बालाजी नगर बोडिवाल जाव मं बालाजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	62	35.00	मैसर्स हिन्दुस्तान इन्फ्रा	104/13-14	32.48	20.7.13	19.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
136	माता का थान मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	62	40.00	मैसर्स चन्द्र विजय इन्टरप्राइजेज	134/13-14	33.94	29.7.13	28.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
137	वार्ड नण 64 में फुलबाग पार्क के पास सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्र का निम्नण कार्य	64	20.00	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाहा	148/13-14	20.96	25.7.13	24.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
138	आदर्श नगर लाल सागर पार्क में प्रथम तल पर सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	63	30.00	मैसर्स के. के कन्स कम्पनी	207/13-14	32.30	28.7.13	27.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
139	अन्नसागर (भगरा ) पुंजला के पास ग्राम की नाडी सिति मन्दिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	60	24.00	मैसर्स हमराज परिहार	214/13-14	23.14	3.9.13	2.2.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
140	जाजीवाल भाटीयान में समुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	पंचायत	25.00	मैसर्स रूपा एण्ड कोन्टेन्टर साप्लायर्स	284/13-14	26.35	29.09.13	28.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
141	जोन उत्तर बी के वार्ड 62,63, व 64 के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य	पंचायत	96.00	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्सट्रक्शन कम्पनी	308/13-14	97.39	7.10.13	6.04.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
142	जाजीवाल कला में हॉल निर्माण काय	पंचायत	24.00	मैसर्स प्रभु कन्स.	334/13-14	26.38	14.10.13	13.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
143	पाबू बस्ती लालसागर महादरेव मन्दिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	63	40.00	मैसर्स दशरत सिंह राजपुरोहित	339/13-14	45.62	14.10.13	13.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
144	नवडा बेरा मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	59	18.50	मैसर्स हरिसिंह / अखेसिंह	348/12-13	21.28	11.2.13	10.07.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
145	किर्ति नगर क्षेत्र में नाला ढकने का कार्य	63	24.00	मैसर्स बी एल सोलंकी बिल्डर्स	45/13-14	21.81	6.7.13	05.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
146	फुलबाग क्षेत्र में नाले का पक्का करने का शेष कार्य	64	145.00	मैसर्स गजेन्द्र सिंह मानसिंह	189/13-14	119.50	22.8.13	21.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
147	आगणवा नाला निर्माण कार्य।	पंचायत	23.00	मैसर्स एस.एस. कन्स. कं.	161/12-13	18.27	15.08.12	14.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
148	रामतलाई नाडी क्षेत्र में दीवार फुटपाथ एवं पार्किंग का कार्य	62	183.00	मैसर्स जगदीशसिंह गोपीकिशन पंवार	11/13-14	15.76	16.6.13	15.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
149	वार्ड नम्बर 64 शंकर मठ में शेष विकास कार्य	64	30.00	मैसर्स हरिओम बिल्डर्स	33/13-14	26.20	7.7.13	6.02.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
150	पाबुजी मन्दिर आगणवा में विकास कार्य	62	24.50	मैसर्स मातेश्वरी कन्स. कं.	47/13-14	20.30	6.07.13	05.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
151	फुलबाग स्कूल मे शेष कार्य	64	20.00	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाहा	66/13-14	17.23	15.7.13	14.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
152	वार्ड 64 हलाव के पाल हनुमान मंदिर के पास विकास कार्य	64	6.00	मैसर्स मुकेश सांखला कन्सट्रक्शन कम्पनी	70/13-14	5.45	15.7.13	14.10.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
153	राजकीय किशोरगृह मगरा पूंजला मे विकास कार्य	62	40.00	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स. कम्पनी	107/13-14	34.45	20.7.13	19.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
154	ज्योति बा फुले मैदान में फुटबॉल मैदान का कार्य।	62	25.00	मैसर्स माट*	112/13-14	24.49	27.7.13	26.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
155	नागौरी बेरा स्थित वाचनालय के पास शौचालय/मुत्रालय का निर्माण कार्य	64	2.50	मैसर्स पिंकी कन्स	158/13-14	2.96	26.7.13	25.10.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
156	बापो श्मसान में विकास कार्य	59	18.00	मैसर्स इन्द्रसिंह पुसाराम टाक	204/13-14	18.00	2.9.13	02.01.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
157	मगरा क्षेत्र में महिला स्नानघर व हॉल का शेष कार्य।	62	45.00	मैसर्स हेमराज परिहार	260/13-14	51.78		27.01.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
158	वार्ड नम्बर 62 टांको का बास के पास बंजिया तालाब की चार दिवारी का कार्य	62	60.00	मैसर्स हरिओम बिल्डर्स	282/13-14	53.56	28.9.13	27.02.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
159	ग्राम खोखरिया में विद्यालय मं खेल मैदान की चार दिवारी का कार्य	63	34.65	मैसर्स प्रदीप बिल्डर्स	289/13-14	29.78	28.09.13	27.02.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्ण करने की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
160	गौशाला महार्षि दयानन्द गौशाला मण्डोर में गो गृह परिधि सड़क व विशिष्ट उपचार केन्द्र का निर्माण कार्य	64	39.62	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाहा	338/13-14	44.85	14.10.13	13.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
161	वृद्धा अश्रम नागोरी बेरा में स्नानाघर निम्नण काय।	64	4.00	मैसर्स नेमसिंह कच्छवाहा	78/12-13	3.45	23.6.12	22.12.12	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
162	भाकर बारा बासनी तम्बोलियान मे रामदेव श्री मंदिर की चार दीवारी का निर्माण कार्य	62	10.00	मैसर्स दिव्या कन्स.	154/12-13	8.43	5.8.12	04.12.12	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
163	वार्ड नं 63 मे रा.उ.प्रा. विद्यालय मण्डावता मे विकास कार्य	63	12.00	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स. कं	221/12-13	11.24	13.12.12	12.04.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
164	रा.बा.उ.प्रा. विद्यालय पूजला माता का थान में कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य	63	40.00	मैसर्स हेमराज परिहार	319/12-13	38.63	24.2.13	23.08.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
165	भील समाज श्मशान आंगणवा में चार दीवारी टीन शेड हॉल पानी का टांका निर्माण कार्य	पंचायत	30.65	मैसर्स सांखला कन्स.	324/12-13	27.27	24.02.13	24.06.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
166	सावित्री फुले स्थित पार्क में विकास कार्य	62	40.00	मैसर्स हरिसिंह अखेसिंह	287/13-14	34.45	29.9.13	28.02.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
167	किर्ती नगर हुडको क्वार्टर 1 से 8 गली मे डामरीकरण का कार्य	63	25.00	मैसर्स नारायण स्वामी एण्टरप्राइजेज	64/13-14	21.52	7.7.13	6.11.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
168	ग्राम बावडी में विभिन्न स्तियों पर डामर सड़कों का निर्माण कार्य	पंचायत	145.00	मैसर्स नारायण स्थायी इन्टरप्राइजेज	170/13-14	124.25	8.8.13	1.07.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
169	सुरपुरा में आंगणवा के पास जसवंत सागर नहर के वाई पास तक सड़क निर्माण कार्य	पंचायत	145.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टर प्राइजेज	210/13-14	124.30	21.08.13	20.01.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
170	बावडी बिराई सम्पर्क सड़क से ग्राम बावडी तक सड़क निर्माण कार्य	पंचायत	90.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टर प्राइजेज	211/13-14	77.39	3.09.13	02.02.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
171	पुलिस थाना मण्डोर के पास क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य	64	145.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	268/13-14	124.82	29.9.13	19.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
172	वार्ड 62 वासनी मालियान में सड़क डामरी करण कार्य	62	45.00	मैसर्स विद्या कन्स	298/13-14	51.97	4.10.13	03.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
173	नृसिंह विहार क्षेत्र डामरीकरण का कार्य	63	60.00	मैसर्स नारायण स्वामी इन्टरप्राइजेज	307-13-14	51.64	24.8.13	23.01.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
174	ग्राम बिराई से बावडी तक सड़क निर्माण कार्य	पंचायत	415.00	मैसर्स बी. पी. चौधरी	314/13-14	390.36	10.10.13	9.05.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
175	चैनपुरा स्टेडियम से मण्डावता तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	63	48.00	जेएसके इन्टरप्राइजेज	120/12-13	45.48	21.7.12	02.01.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
176	स्टोन पार्क चौराहा से भैरवनाथ के हाउस तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य	64	35.00	मैसर्स ज्ञानसिंह परिहार	83/13-14	33.48	26.7.13	25.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
177	रामसागर बेरा में सीवर लाईन व सड़कका निर्माण कार्य	62	25.00	मैसर्स आर. बी इन्टरप्राइजेज	295/13-14	28.98	4.10.13	3.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
178	सेकेण्डरी स्कूल से जाजीवाल धांधला होते हुए जाजीवाल खिचियां सम्पर्क सड़क का कार्य	पंचायत	48.00	मैसर्स जय पीलार बालाजी इन्टरप्राइजेज	138/13-14	44.41	29.07.13	28.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
179	बडला बेरा मे सीसी सड़क का कार्य	64	45.00	मैसर्स एस.एस. कन्स. कं	140/13-14	36.23	29.7.13	28.12.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
180	ग्राम आंगणवाभखर वाला बास में सी. सी सड़क का कार्य	पंचायत	45.00	मैसर्स बी. एस चौहान	212/13-14	36.89	3.09.13	02.02.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ

कम.स	कार्य का नाम	वार्ड नं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्यपूर्णकरण की तारीख	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति :	विशेष विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
	2		3	4	5	6			7		8		
181	हरिजबस्ती मेघवाल बस्ती में सीमेन्ट सड़क निर्माण कार्य	54	114.00	मैसर्स देवेन्द्र कन्सल्टिंग कम्पनी	266/13-14	40.03	17.09.13	01.03.14	0.00		0.00	#VALUE!	कार्य शुरू नहीं हुआ
182	सांसी बस्ती जाजीवाल में सड़क निर्माण कार्य	54	24.00	मैसर्स राजकुमार टाक एण्ड संस	293/13-14	20.80	30.09.13	29.01.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
183	खसरा नम्बर 252 खोखरिया में सड़क निर्माण का कार्य	पंचायत	20.00	मैसर्स कला कन्स. कम्पनी	296/13-14	17.13	04.10.13	03.03.14	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
184	ग्राम पंचायत सालवा कला आबादी क्षेत्र में सी. सी सड़क निर्माण कार्य	पंचायत	140.00	मैसर्स काला कन्सल्टेशन	321/13-14	113.66	10.10.13	9.04.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
185	पाबु बस्ती के विभिन्न स्थानों पर सीसी रोड का कार्य	63	40.00	मैसर्स सुखसिंह परिहार	240/12-13	33.49	24.12.12	23.05.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
186	खेतानाडी में महेश्वरी कॉलोनी में सड़को का निर्माण कार्य	54	25.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स.	362/12-13	26.35	11.3.13	10.08.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
187	खसरा नं. 176 माता का थान स्थित सरकारी जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	62	13.00	हरिसिंह अखेसिंह	134/12-13	12.03	21.7.12	20.12.12	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
188	बांकिया बेरा में अधूरा रहा सार्वजनिक हॉल का निर्माण कार्य	62	10.24	मैसर्स हरिसिंह अखेसिंह	197/12-13	10.24	29.11.12	28.02.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
189	ब्रज बावडी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	63	17.22	मैसर्स परिहार कन्स. कं.	231/12-13	8.51	14.12.12	13.04.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
190	जगदम्बा कॉलानी माता के थान के पीछे सामुदायिक भवन एवं स्नानघर का कार्य	62	18.00	मैसर्स परिहार कन्स. कं.	260/12-13	17.22	13.1.13	12.05.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
191	आर्य समाज मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	62	38.00	मैसर्स जेआरसी कन्स.	282/12-13	40.26	14.1.13	13.05.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
192	पाबुबस्ती में नाला निर्माण कार्य	63	5.00	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स.	192/12-13	4.31	29.11.12	28.02.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
193	मेघवालो की बस्ती मगरा पूंजला में मैन रोड रामदेवजी का मंदिर वाड़ सं0 62 में चार दीवारी का कार्य	62	12.83	प्रसीजन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड राजे क.	174/12-13	11.83	4.10.12	03.03.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
194	रामबाग स्वर्गाश्रम पूंजला में विकास कार्य	62	140.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कं.	243/12-13	117.23	24.12.12	23.08.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
195	ठाकुर जी का मंदिर बावडी चौराहा मगरा पूंजला में विकास कार्य	62	24.50	मैसर्स हरिसिंह / अखेसिंह	288/12-13	25.83	9.2.13	08.06.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ
196	ऋषि केश नगर बहादूर नगर एवम् चौलावता बेरे में सड़क निर्माण कार्य।	62	25.00	महेश कन्स कं.	123/12-13	21.99	21.7.12	20.01.13	0.00		0.00	0.00	कार्य शुरू नहीं हुआ

12218.34

9027.43

2054.02 1006.15 3060.17