

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

:: प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट ::

अधिसाषी अभियंता:- रमेश जोशी मो.- 9799042155

जोन:- दक्षिण 'ए'
upto date:- 28-05-2014

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2012-13													
1	विवेक विहार योजना के अन्तर्गत डबल्यूबीएम सडको पर (60' से 160' चौड़ी सडको पर डामरीकरण का कार्य	737.00	Chagniram Gehlot	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदी J.E	.6/12-13	666.83	26.01.13	25.10.13	508.89	129.69	638.58	90%	कार्य प्रगतिरत है।
2	विवेक विहार योजना की शेष रही मुख्य सडको का निर्माण कार्य मय डामरीकरण का कार्य	378.00	Chagniram Gehlot	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदी J.E	.7/12-13	323.66	26.01.13	25.10.13	292.67	0.00	292.67	90%	कार्य प्रगतिरत है।
योग :-		1115.00				990.49			801.56	129.69	931.25		
2012-13													
1	बासनी गांव मे सडक एवं सीवर लाईन का कार्य	229.38	मैसर्स सांखला कन्स	श्री सीपी पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38' (8)/12-13	100.23	17-05-12	16-11-12	203.78	-	203.78	90%	कार्य प्रगति पर
2	पीएनबीबेक से मधुबन बस स्टण्डे होते हुए कुडी भगतासनी सेक्टर 3 मुख्य सडक का कार्य	72.30	मैसर्स छगनीराम गहलोत	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38' (21)/12-13	71.83	10-06-12	09-03-12	51.75	-	51.75	80%	कार्य प्रगति पर है।
3	मेघवालो की ढाणी बासनी द्वितीय चरण मे सीवर लाईन एवं डामर सडक का निर्माण कार्य	49.50	काला कन्स. क.	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38' (24)/12-13	47.97	10-06-12	09-03-12	26.33	-	26.33	80%	कार्य प्रगति पर
4	रूपरजत टादन शिप द्वितीय एवं तृतीय फेज मे सडक निर्माण काय	60.00	मैसर्स जय भारत कन्स. क.	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (86)/12-13	41.08	17.12.12	16.4.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
5	रोहिचा कला से गावं भवचरणा फाटा तक सम्पर्क सडक निर्माण कार्य	65.50	मैसर्स चौधरी बदर्स	श्री रमेश जोशी A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (89)/12-13	60.34	17.12.12	16.5.13	54.18	-	54.18	95%	कार्य प्रगति पर
7	राजकीय सी.सै स्कुल सागरिया मे महिला ब्लाक एच खेल मैदानी की चार दीवार उची करने का कार्य	23.57	मैसर्स सिद्धि विनायक कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदी J.E	F 38 (97)/12-13	21.26	27.12.12	26.6.13	14.64	-	14.64	80%	कार्य प्रगति पर
8	जोन दक्षिण ए के विभिन्न सीनों पर वर्ष 2012.13 मे	49.80	मैसर्स मदर गार्डन	श्री रमेश जोशी A.E	F 38 (98)/12-13	38.99	27.12.12	26.12.13	48.48	-	48.48	90%	कार्य प्रगति पर
9	ग्राम फीच में स्थित जम्भेश्वर मन्दिर में विश्राम ग्रह का निर्माण कार्य	18.00	मैसर्स महेन्द्र कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदी J.E	F 38 (109)/12-13	16.14	30.12.12	29.6.13	11.52	-	11.52	90%	कार्य प्रगति पर
10	राजपुरोहित समाज श्मशान ग्राम सांगरिया में हाल, स्नानघर व टीन शेड निर्माण कार्य।	15.00	मैसर्स विश्नाराम	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदी J.E	F 38 (112)/12-13	14.04	04.01.13	03.07.13	14.56	-	14.56	95%	कार्य प्रगति पर
11	सरस्वती नगर सेक्टर 'ए' सरस्वती पार्क में इन्डोर खेल हेतु भवन का निर्माण कार्य।	27.51	मैसर्स राज लक्ष्मी इन्टरप्राईजेज	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (113)/12-13	27.51	06.01.12	05.07.13	12.27	-	12.27	50%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	संजय कॉलोनी बासनी में सीवर लाईन का कार्य।	86.00	मैसर्स एन.एम. कन्स.	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (117)/12-13	66.59	07.01.13	06.07.13	28.61	-	28.61	60%	कार्य प्रगति पर
13	वार्ड नं. 25 सरस्वती नगर सेक्टर ए व डी में सी.सी. फुटपाथ निर्माण एवं पार्को का सौन्दर्यकरण का निर्माण कार्य।	5.00	मैसर्स रिद्धि-सिद्धि कन्स.	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (120)/12-13	4.20	07.01.13	06.04.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
14	श्री कुशल नगर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	24.00	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (126)/12-13	24.75	17.01.13	16.07.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
15	मधुवन व सरस्वती नगर के बीच पाली रोड को जोड़ने वाली सड़क पर चौराहे पर	19.00	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (133)/12-13	22.47	14.02.13	13.06.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
16	सालावास काकाणी मार्ग पर ठुठलाई नाडी से कृष्णा नगर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य।	50.00	मैसर्स जम्बेश्वर कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदी J.E	F 38 (139)/12-13	46.26	14.03.13	13.11.13	42.61	-	42.61	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल शेष
17	सालावास शिकरपुरा मार्ग स्थित देवारा मजी की प्याऊ से सर सरेचा खेडा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य।	95.00	मैसर्स जम्बेश्वर कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदी J.E	F 38 (140)/12-13	86.30	14.03.13	13.12.13	54.59	-	54.59	80%	कार्य प्रगति पर
18	ग्राम भाण्डूकला फीच मार्ग से धूमबली गांव होते हुए स्कूल तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य।	27.00	मैसर्स चौधरी बद्रर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (142)/12-13	25.56	14.03.13	13.08.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
19	वार्ड सं. 26 के सरस्वती नगर में जोधपुर विकास प्राधिकरण (नगर सुधार न्यास) द्वारा बनाई गई दुकानों के आगे सड़क निर्माण कार्य।	10.00	मैसर्स शिव शक्ति एन्टरप्राइजेज	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (143)/12-13	11.18	14.03.13	13.06.13	3.89	-	3.89	40%	कार्य प्रगति पर
20	ग्राम नन्दवान में स्थित कस्तुरबा आवासीय बालिका उ.प्रा. विद्यालय परिसर में हॉल स्नानघर एवं शौचालय का निर्माण कार्य।	47.00	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (144)/12-13	33.74	14.03.13	13.09.13	42.70	-	42.70	95%	कार्य प्रगति पर
21	फीच से सर सरेचा मार्ग पर स्थित जम्बेश्वर मंदिर में सत्संग भवन का निर्माण कार्य।	30.00	मैसर्स गोदारा कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (145)/12-13	24.91	14.03.13	13.09.13	11.58	-	11.58	35%	कार्य प्रगति पर
22	ग्राम सिनली जोगमाया मंदिर परिसर में सार्वजनिक हॉल एवं चार दीवारी का निर्माण कार्य।	28.00	मैसर्स गोदारा कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (146)/12-13	26.13	14.03.13	13.09.13	6.04	-	6.04	35%	कार्य प्रगति पर
23	ग्राम धुन्धाडा में वडेरा गेट से सत लिखमाराम नगर तक सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य।	182.00	मैसर्स अशोका कन्सट्रक्शन	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (147)/12-13	68.05	14.03.13	13.12.13	4.62	-	4.62	10%	कार्य प्रगति पर
24	सरेचा सर मार्ग झन्नोर नाडी एवं डुंगरजी पटेल की ढाणियां होते हुए सरेचा खेडा तक सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य।	55.00	मैसर्स मदर गार्डन केयर	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (154)/12-13	54.23	17.03.13	16.09.13	26.36	-	26.36	40%	कार्य प्रगति पर है।
25	लक्ष्मी विहार में पार्को का विकास कार्य।	50.00	मैसर्स मोहित इन्टरप्राइजेज	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (155)/12-13	26.00	17.03.13	16.09.13	16.15	-	16.15	60%	कार्य प्रगति पर
26	बासनी द्वितीय चरण मेघवाल समाज श्मशान परिसर में विश्राम गृह, स्नानघर निर्माण एवं अन्य विकास कार्य।	28.81	मैसर्स सोहनलाल कन्स.	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (161)/12-13	28.81	25.03.13	24.09.13	7.83	-	7.83	50%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	बासनी द्वितीय चरण रावणा राजपूत समाज श्मशान परिसर में विश्राम गृह, स्नानघर निर्माण एवं अन्य विकास कार्य।	27.93	मैसर्स सोहनलाल कन्स.	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (162)/12-13	27.93	25.03.13	24.09.13	9.45	-	9.45	50%	कार्य प्रगति पर
28	बासनी द्वितीय चरण में मुख्य रोड पर स्थित जय बाबा रामदेव परिसर में सत्संग भवन एवं अन्य विकास कार्य।	22.00	मैसर्स थापना बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (163)/12-13	24.80	25.03.13	24.07.13	4.48	-	4.48	50%	कार्य प्रगति पर
29	गुर्जर समाज श्मशान में हॉल, टीन शैड, स्नानघर का निर्माण कार्य।	22.01	मैसर्स मोहित इन्टरप्राइजेज	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (165)/12-13	22.01	28.03.13	27.08.13	9.81	-	9.81	70%	कार्य प्रगति पर
30	आदि गौड ब्राह्मण समाज परिसर के.के. कॉलोनी में हॉल, टीन शैड निर्माण कार्य।	17.75	मैसर्स मोहित इन्टरप्राइजेज	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (166)/12-13	17.75	28.03.13	27.08.13	13.24	-	13.24	60%	कार्य प्रगति पर
31	ग्राम मोगरा कला से काकाणी सालावास मार्ग पर स्थित कालुराम सुधार की प्याड तक सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य।	130.00	मैसर्स मंगल कन्स.	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदी J.E	F 38 (167)/12-13	114.49	02.01.13	01.01.14	85.25	-	85.25	60%	कार्य प्रगति पर
32	मोगरा कला राजकीय विद्यालय के सामने से सालावास ऑयल डिपो रोड क्रॉस करते हुए जोजरी नदी तक सम्पर्क सड़क निर्माण काग्र।	125.00	मैसर्स चौधरी बद्रस	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदी J.E	F 38 (168)/12-13	112.09	02.01.13	01.01.14	82.01	-	82.01	70%	कार्य प्रगति पर
33	वार्ड न. 25 सरस्वती नगर सेक्टर ए व डी में सी.सी. सड़क निर्माण एवं पार्को का सौन्दर्यकरण का कार्य	5.00	मैसर्स सालावास कन्स कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (120)/12-13	4.20	07.10.12	06.04.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
34	अणदाराम परिहार स्कूल से चौ.हा.बो. रोड तक प्लेन सड़क का निर्माण कार्य	336.70	मैसर्स जम्भेश्वर इन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (05)/12-13	450.37	06.06.11	05.06.12	97.80	-	97.80	35%	कार्य प्रगति पर
योग :-		2151.26				1870.56			1095.80	0.00	1095.80		
2013-14													
1	ग्राम सांगरिया के खसरा नं. 1 से 4 18 की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य।	63.33	मैसर्स बद्री प्रसाद एण्ड कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (1)/13-14	63.33	15.04.13	14.12.13	18.16	-	18.16	40%	कार्य प्रगति पर
2	सांगरिया फांटा से नई बस्ती पाल गांव तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	699.26	मैसर्स जम्भेश्वर इन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (3)/13-14	484.26	12.05.13	11.08.14	404.81	-	404.81	70%	कार्य प्रगति पर
3	ग्राम पंचायत सांगरिया से करणी नगर में सड़को पर डब्ल्यू. बी.एम. व डामरीकरण का कार्य।	86.25	मैसर्स महारानी कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (6)/13-14	87.87	25.05.13	24.02.14	10.18	-	10.18	20%	कार्य प्रगति पर
4	मरुधर केसरी नगर में डामर सड़क निर्माण कार्य।	58.43	मैसर्स राजकोन्ट एण्ड ट्रांसपोर्टर	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (7)/13-14	58.43	30.05.13	01.03.14	26.37	-	26.37	40%	कार्य प्रगति पर
5	लटियाल पार्क गायत्री नगर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	49.61	मैसर्स धन्नजय कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (8)/13-14	49.61	30.05.13	29.09.13	12.66	-	12.66	25%	कार्य प्रगति पर
6	चाणक्यपुरी में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	49.61	मैसर्स धन्नजय कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (9)/13-14	49.61	30.05.13	29.09.13	13.59	-	13.59	40%	कार्य प्रगति पर
7	गंगा विहार में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	49.61	मैसर्स धन्नजय कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (10)/13-14	49.61	30.05.13	29.09.13	18.02	-	18.02	40%	कार्य प्रगति पर
8	ग्राम गेलावास में स्थित मेघवाल समाज की भूमि की चार दीवारी एवं हॉल का निर्माण कार्य।	34.00	मैसर्स पटेल बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (11)/13-14	32.61	07.06.13	06.012.13	5.12	-	5.12	20%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ग्राम लुणावास कला से इन्द्रसिंह जी ढाणियों तक सड़क निर्माण कार्य।	90.00	मैसर्स पटेल बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (12)/13-14	89.27	07.06.13	06.03.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
10	ग्राम गेलावास से बजरंग नगर तक सड़क निर्माण कार्य।	72.00	मैसर्स पटेल बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (13)/13-14	71.34	07.06.13	06.03.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
11	बोरानाडा स्थित मेघवाल समाज श्मशान मे हॉल शौचालय एवं अन्य विकास कार्य।	39.92	मैसर्स श्री कृष्णा डवलपर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (14)/13-14	29.92	07.06.13	06.10.13	39.77	-	39.77	90%	कार्य प्रगति पर
12	बोरानाडा स्थित अम्बेडकर पार्क मे हॉल का निर्माण कार्य।	42.72	मैसर्स श्री कृष्णा डवलपर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (15)/13-14	30.72	07.06.13	06.12.13	39.29	-	39.29	90%	कार्य प्रगति पर
13	मान सरोवर कॉलोनी मे पार्क की चार दीवारी निर्माण एवं अन्य विकास कार्य।	13.00	मैसर्स देवी एण्ड सन्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (16)/13-14	10.24	10.07.13	09.10.13	9.31	-	9.31	80%	कार्य प्रगति पर
14	ग्राम नन्दवान मे ईदगाह पिरसर मे वाचनालय निर्माण कार्य।	30.00	मैसर्स हरीयाल कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (17)/13-14	29.44	13.06.13	12.12.13	15.63	-	15.63	50%	कार्य प्रगति पर
15	मोगडा कला मे मेघवालो का बास मे सड़को का निर्माण कार्य।	44.77	मैसर्स मरुधरा इन्टरप्राइजेज	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवनीत त्रिवेदीJ.E	F 38 (18)/13-14	44.77	13.06.13	12.12.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
16	रेल विहार, अमृत नगर मे सड़क निर्माण कार्य।	55.00	मैसर्स मरुधरा इन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (19)/13-14	59.87	13.06.13	12.02.14	26.69	-	26.69	40%	कार्य प्रगति पर
17	आशापूर्ण नगर मे डामर सड़क निर्माण कार्य।	36.00	मैसर्स महारानी कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (20)/13-14	33.12	13.06.13	12.12.13	7.59	-	7.59	40%	कार्य प्रगति पर
18	ग्राम सुबंदड से ग्राम नेणासर तक सड़क निर्माण कार्य।	100.00	मैसर्स श्री रूपम कोन्स्ट्रक्टर	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (21)/13-14	95.44	13.06.13	12.06.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
19	ग्राम कालीजाल से रोहिया कला वाया मेहरिया की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्य।	80.00	मैसर्स पब्लिक रिलेसन कन.	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (22)/13-14	74.06	13.06.13	12.03.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
20	ग्राम सरैचा मे सार्वजनिक बस स्टैण्ड के पास यात्री विश्राम गृह निर्माण कार्य।	10.00	मैसर्स मां भगवती एण्ड कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (25)/13-14	9.22	13.06.13	12.09.13	2.65	-	2.65	20%	कार्य प्रगति पर
21	ग्राम पाल मे कुम्हार सामज के श्रीयादे मंदिर के पास सार्वजनिक सभा भवन निर्माण कार्य।	11.00	मैसर्स आर.एम. इलेक्ट्रिकल	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (26)/13-14	9.15	13.06.13	12.09.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
22	ग्राम नन्दवान मे मेघवाल श्मशान मे हॉल व अन्य विकास कार्य।	15.00	मैसर्स मोती कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (27)/13-14	13.73	13.06.13	12.10.13	10.77	-	10.77	40%	कार्य प्रगति पर
23	ग्राम पाल मेघवालो का बास मे सार्वजनिक स्थल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	11.00	मैसर्स आर.एम. इलेक्ट्रिकल	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (28)/13-14	9.15	13.06.13	12.09.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
24	ग्राम धुन्डाडा मे स्थित कब्रिस्तान की चार दीवारी का निर्माण कार्य।	11.50	मैसर्स जे.एस.के इन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (29)/13-14	9.70	13.06.13	12.09.13	9.45	-	9.45	80%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	दक्षिण जोन में मुटाम लगाने का कार्य।	200.00	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (30)/13-14	49.26	13.06.13	12.12.13	101.36	-	101.36	40%	कार्य प्रगति पर
26	शोभावतो की ढाणी के पास स्थित जे.के. नगर में सडक निर्माण कार्य।	42.55	मैसर्स महारानी कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (31)/13-14	35.47	20.06.13	19.10.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
27	ग्राम रोहिवा कला में श्री जम्भेश्वर मंदिर परिसर में सत्संग भवन एवं अन्य विकास कार्य।	15.67	मैसर्स मां भगवती एण्ड कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (32)/13-14	15.67	20.06.13	19.10.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
28	ग्राम सुबंदड में स्थित बालाजी नगर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	20.00	मैसर्स रघुवीर कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (33)/13-14	18.37	20.06.13	19.10.13	5.06	-	5.06	35%	कार्य प्रगति पर
29	ग्राम लुणावास चारणा में मेघवाल समाज की भूमि की चार दीवारी हॉल एवं अन्य विकास कार्य।	18.50	मैसर्स रघुवीर कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (34)/13-14	17.13	20.06.13	19.10.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
30	आदेश नगर ख.नं. 36 कुडी भगतासनी झालामण्ड में स्थित सार्वजनिक पार्क का निर्माण कार्य।	90.00	मैसर्स हरि ओम बिल्डर्स	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (35)/13-14	42.67	20.06.13	19.12.13	30.66	-	30.66	75%	कार्य प्रगति पर
31	ग्राम पाल भीलो का बास हरिजनो का बास में सडक निर्माण कार्य।	24.70	मैसर्स मानीस कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (36)/13-14	26.29	20.06.13	19.09.13	13.86	-	13.86	35%	कार्य प्रगति पर
32	ग्राम सांगरिया में सार्वजनिक श्मशान में विकास कार्य।	45.00	मैसर्स देवी एण्ड सन्स	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (37)/13-14	41.99	20.06.13	19.10.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
33	ग्राम सांगरिया में अनुसूचित जाति व जनजाति के श्मशान में विकास कार्य मय चार दीवारी।	15.13	मैसर्स आयशा कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (38)/13-14	15.13	22.06.13	21.09.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
34	ग्राम सांगरिया में स्थित श्मशान में शेष विकास कार्य।	30.00	मैसर्स राज बिल्डर्स	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (39)/13-14	11.99	22.06.13	21.09.13	15.46	-	15.46	40%	कार्य प्रगति पर
35	बोरानाडा स्थित कामधेनु गौशाला में चारागृह निर्माण कार्य।	26.73	मैसर्स श्री कृष्णा डवलपर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (40)/13-14	26.73	22.06.13	21.10.13	25.99	-	25.99	80%	कार्य प्रगति पर
36	करणी नगर 1, 2, 3 में पार्को का विकास कार्य।	133.00	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहितJ.E	F 38 (41)/13-14	61.07	22.06.13	21.12.13	56.78	-	56.78	25%	कार्य प्रगति पर
37	रत्न नगर, अम्बिका नगर, शिव शक्ति नगर, में डामर सडक कार्य।	56.84	मैसर्स मरुधरा इन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (42)/13-14	56.84	22.06.13	21.03.13	20.25	-	20.25	40%	कार्य प्रगति पर
38	भास्कर नगर, गजेन्द्र नगर, आदर्श नगर, जमन नगर में डामर सडक निर्माण कार्य।	68.51	मैसर्स मरुधरा इन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (43)/13-14	68.51	22.06.13	21.06.14	32.56	-	32.56	40%	कार्य प्रगति पर
39	महादेव नगर एवं शेष गायत्री नगर में डामर सडक निर्माण कार्य।	68.07	मैसर्स मरुधरा इन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (44)/13-14	68.04	22.06.13	21.06.14	36.68	-	36.68	40%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ग्राम तनावडा मे बाबूलाला पिण्डेल के घर सूरजकरण जाट व मुख्य मार्ग से स्कूल होते हुए ठाकुर जी का मंदिर व आस-पास वाली गलीयो मे सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	50.00	मैसर्स हरि ओम बिल्डर्स	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (45)/13-14	65.32	24.06.13	23.06.14	111.91	-	111.91	90%	कार्य प्रगति पर
41	विवेक विहार एवं मामा अचलेश्वर नगर योजना मे विभिन्न सेक्टरों मे मुटाम का कार्य।	212.00	मैसर्स प्रीतम कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (46)/13-14	87.09	29.06.13	28.06.14	210.62	-	210.62	80%	कार्य प्रगति पर
42	विवेक विहार के सेक्टर ई मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	60.00	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (47)/13-14	61.12	29.06.13	28.12.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
43	राजस्व ग्राम सांगरिया मे विभिन्न सीनो पर सडक निर्माण कार्य।	105.00	मैसर्स शंकर सिंह राजपुरोहित	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (48)/13-14	96.29	29.06.13	28.06.14	14.89	-	14.89	20%	कार्य प्रगति पर
44	सरस्वती नगर के सेक्टर सी मे पार्को का विकास कार्य एवं पार्क के चारो तरफ फुटपाथ का कार्य।	23.00	मैसर्स गजेन्द्र मान सिंह	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (49)/13-14	13.89	29.06.13	28.09.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
45	आदर्श नगर एवं ख.नं. 96 कुडी भगतासनी झालामण्ड मे सडक निर्माण कार्य।	90.00	मैसर्स महारानी कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (50)/13-14	89.69	30.06.13	29.03.14	41.42	-	41.42	40%	कार्य प्रगति पर
46	ग्राम सांगरिया मे स्थित वीर तेजाजी नगर मे सडक निर्माण कार्य।	50.00	मैसर्स महारानी कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (51)/13-14	49.02	30.06.13	01.03.04	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
47	वार्ड नं. 26 के मधुबन कॉलोनी मे टुडी सडको का निर्माण कार्य।	35.00	मैसर्स महारानी कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (52)/13-14	31.44	30.06.13	29.11.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
48	वास्तु नगर, खेतेश्वर नगर कुडी भगतासनी मे डामरीकरण का कार्य।	91.20	मैसर्स महारानी कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (53)/13-14	91.58	30.06.13	29.06.14	28.69	-	28.69	40%	कार्य प्रगति पर
49	कुडी भगतासनी मे सार्वजनिक श्मशान भूमि ख.नं. 10 मे टीन शैड. स्नानघर निर्माण कार्य।	36.40	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (54)/13-14	30.91	30.06.13	29.10.13	26.61	-	26.61	50%	कार्य प्रगति पर
50	जागिड समाज श्मशान के.के. कालोनी मे टीन शैड. स्नानघर व शौचालय निर्माण कार्य।	23.88	मैसर्स किशोर कुमार	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (55)/13-14	23.88	30.06.13	29.10.13	16.01	-	16.01	50%	कार्य प्रगति पर
51	पृथ्वीराज नगर मे स्थित महारानी पार्क के प्रथत तल पर भवन निर्माण कार्य।	35.82	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (56)/13-14	35.82	01.07.13	30.11.13	43.37	-	43.37	50%	कार्य प्रगति पर
52	पाल गावं चैनाराम जी प्याऊ से सालवास सरहद तक सडक निर्माण कार्य।	130.00	मैसर्स अशोका कन्सट्रक्शन	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (57)/13-14	117.67	01.07.13	30.06.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
53	रोहिचा काला से लोलासनी फाटा तक सडक निर्माण कार्य।	120.00	मैसर्स अशोका कन्सट्रक्शन	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (58)/13-14	106.64	01.07.13	30.06.14	69.72	-	69.72	70%	कार्य प्रगति पर
54	वार्ड नं. 26 मधुबन कॉलोनी माताजी मे वाचनालय का निर्माण कार्य।	66.00	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (59)/13-14	31.94	01.07.13	30.11.13	27.59	-	27.59	30%	कार्य प्रगति पर
55	वार्ड नं. 26 मधुबन कॉलोनी मधुकेश्वर महादेव मुदिर मे वाचनालय निर्माण कार्य।	47.20	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (60)/13-14	31.94	01.07.13	30.11.13	26.65	-	26.65	40%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	लूणी गांव में विभिन्न सीनो पर सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	94.00	मैसर्स हरीओम बिल्डर्स	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (61)/13-14	50.28	01.07.13	31.01.14	82.28	-	82.28	80%	कार्य प्रगति पर
57	विवेक विहार योजना में मुख्य सडक व चौराहे पर डिवाईडर का कार्य।	166.00	मैसर्स नगराम परमार	श्री रमेश जोशी A.E श्री नवीनत त्रिवेदी J.E	F 38 (62)/13-14	141.74	01.07.13	30.06.14	48.94	-	48.94	30%	कार्य प्रगति पर
58	ग्राम सतलाना में बाबा रामदेव मंदिर से सत्संग भवन एवं अन्य विकास कार्य।	30.35	मैसर्स ओम एण्ड कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (63)/13-14	30.35	05.07.13	30.12.13	8.09	-	8.09	30%	कार्य प्रगति पर
59	माली समाज श्मशान बासनी द्वितीय चरण में हॉल, टीन शेड, चार दीवारी स्नानघर का निर्माण कार्य।	49.30	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (64)/13-14	49.30	06.07.13	05.11.13	8.69	-	8.69	70%	कार्य प्रगति पर
60	रामदेव नगर सांगरिया भाटा स्थित रामदेव मंदिर में हॉल व अन्य विकास कार्य।	22.19	मैसर्स अमोलक कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (65)/13-14	22.19	05.07.13	30.01.14	9.20	-	9.20	50%	कार्य प्रगति पर
61	वैष्णव समाज श्मशान के.के. कॉलोनी में हॉल, टीन शेड, स्नानघर का निर्माण कार्य।	48.05	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (66)/13-14	48.05	06.07.13	05.11.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
62	सैन समाज श्मशान बासनी द्वितीय चरण में टीन शेड, चार दीवारी स्नानघर का निर्माण कार्य।	49.30	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (67)/13-14	49.30	06.07.13	05.11.13	9.23	-	9.23	70%	कार्य प्रगति पर
63	राजपूत समाज श्मशान के.के. कॉलोनी में टीन शेड, स्नानघर का निर्माण कार्य।	21.78	मैसर्स किशोर कुमार	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (68)/13-14	21.78	06.07.13	05.12.13	20.20	-	20.20	40%	कार्य प्रगति पर
64	ग्राम जतेसर में मुख्य सडक से स्टुडियो का बास से रज्जोण पेंविंग का निर्माण कार्य।	48.00	मैसर्स मंदर गार्डन केयर	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (71)/13-14	33.66	21.07.13	20.11.13	28.95	-	28.95	80%	कार्य प्रगति पर
65	सरस्वती नगर के सेक्टर 'सी' में मुख्य बस मार्ग पर फुटपाथ निर्माण कार्य।	20.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स.	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (72)/13-14	10.17	21.07.13	20.10.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
66	सरस्वती नगर के सेक्टर 'डी' में मुख्य बस मार्ग पर फुटपाथ निर्माण कार्य।	20.00	मैसर्स मातेश्वरी कन्स.	श्री रमेश जोशी A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (73)/13-14	11.92	21.07.13	20.10.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
67	कुम्हारों का सामुदायिक भवन बासनी गांव में प्रथम तल पर भवन का निर्माण कार्य।	44.55	मैसर्स शांति बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (74)/13-14	44.55	22.07.13	21.04.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
68	ग्राम नन्दवान में विश्वकर्मा मंदिर से फीच गांव तक सडक निर्माण कार्य।	175.00	मैसर्स ओम एण्ड कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (75)/13-14	156.65	22.07.13	21.07.14	144.47	-	144.47	90%	कार्य प्रगति पर
69	खोडियार नगर, पूनतम नगर, भवानी नगर में डामर सडक निर्माण कार्य।	68.04	मैसर्स मरुथरा इन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (76)/13-14	68.04	25.07.13	24.07.14	22.52	-	22.52	40%	कार्य प्रगति पर
70	ग्राम नन्दवान में पुनाराम जी पावड के घर से पंचायत भवन एवं धनजी के घर से पियों का बास तक सी.सी. सडक	35.75	मैसर्स आसीफ हाजी सलीम चौहान	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (77)/13-14	29.77	28.07.13	27.11.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
71	ग्राम नन्दवान में राठियों की चौकी से पुनाराम जी भाम्बू के घर तक छिपो के बास से बगजी पटेल तक सी.सी. सडक	40.20	मैसर्स आसीफ हाजी सलीम चौहान	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री अभिषेक पुरोहित J.E	F 38 (78)/13-14	33.47	28.07.13	27.11.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
72	राजपूत समाज श्मशान शौभावतो की ढाणी में चार दीवारी, हॉल, टीन शेड एवं स्नानघर का निर्माण कार्य।	45.81	मैसर्स शिव शक्ति एन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (79)/13-14	45.81	28.07.13	27.11.13	51.91	-	51.91	50%	कार्य प्रगति पर
73	मेघवाल समाज श्मशान शौभावतो की ढाणी में चार दीवारी, हॉल, टीन शेड एवं स्नानघर का निर्माण कार्य।	45.84	मैसर्स शिव शक्ति एन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (80)/13-14	45.84	28.07.13	27.11.13	34.28	-	34.28	50%	कार्य प्रगति पर
74	जोन दक्षिण ए में सडक पेच रिपेयर का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध में)	93.50	मैसर्स फयाज बेग चांद कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (81)/13-14	37.78	09.08.13	08.08.14	37.49	-	37.49	60%	कार्य प्रगति पर
75	ग्राम सांगरिया में कुमावत समाज सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	51.95	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (82)/13-14	51.95	17.08.13	16.12.13	13.30	-	13.30	40%	कार्य प्रगति पर
76	विवेक विहार से भाकरासनी तक सडक निर्माण कार्य।	205.00	मैसर्स सायर कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुर J.E	F 38 (83)/13-14	169.67	26.08.13	25.08.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	पृथ्वीराज नगर में पार्क का विकास कार्य।	55.60	मैसर्स सालावास कन्स कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (84)/13-14	47.17	29.08.13	28.02.14	27.18	-	27.18	50%	कार्य प्रगति पर
78	राजाराम शिक्षा एवं सेवा संस्थान धवा में कमरो का निर्माण कार्य।	50.00	मैसर्स संजय माथुर	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (85)/13-14	48.71	06.09.13	05.03.14	17.04	-	17.04	40%	कार्य प्रगति पर
79	कायस्थ स्थल श्मशान के.के. कॉलोनी बासनी में विकास कार्य।	8.00	मैसर्स लक्की इन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (86)/13-14	6.78	06.09.13	05.12.13	6.80	-	6.80	40%	कार्य प्रगति पर
80	धवा सिनली सडक एवं मुख्य सडक धवा नई बस्ती की सम्पर्क सडको का निर्माण कार्य।	61.20	मैसर्स पटेल बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (87)/13-14	34.42	06.09.13	05.12.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
81	मुख्य सडक से धवा गांव की बस्ती में सडक निर्माण कार्य।	88.50	मैसर्स संजय माथुर	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (88)/13-14	50.22	09.09.13	08.02.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
82	एम्स परिसर के सामने भारी वाहनों की प्रवेश की रोकथाम हेतु लोहे के गर्डर लगाने का कार्य।	3.50	मैसर्स गोल्डन मुस्तफा	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (89)/13-14	2.96	16.09.13	15.11.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
83	भाट बंजारा समाज श्मशान के.के. कॉलोनी में हॉल, टीन शेड, स्नानघर का निर्माण कार्य।	15.80	मैसर्स सालावास कन्स कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (90)/13-14	17.85	26.09.13	25.01.14	0.00	-	0.00	15%	कार्य प्रगति पर
84	बासनी पुलिया से एम्स रोड पर आवासीय परिसर तक सडक निर्माण कार्य।	280.00	मैसर्स जम्मेश्वर एन्टरप्राइजेज	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (91)/13-14	316.45	28.09.13	27.03.14	88.91	-	88.91	30%	कार्य प्रगति पर
85	पाल रोड से अणदारा परिसर स्कूल तक सडक निर्माण कार्य।	166.00	मैसर्स एक्सल इन्फ्रा प्रा.लि.	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (92)/13-14	181.09	28.09.13	27.03.14	0.00	-	0.00	10%	कार्य प्रगति पर
86	ग्राम कालीजाल में शहीद वीरम सिंह राठौड स्मार्क की चार दीवारी का निर्माण कार्य।	12.00	मैसर्स किशोर कन्स.	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (93)/13-14	10.08	28.09.13	27.12.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
87	बासनी कृषि मण्डी तिराहा (पाल रोड) पर सर्किल का निर्माण कार्य।	4.00	मैसर्स सुर्या बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (94)/13-14	3.38	28.09.13	27.12.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
88	बासनी मेघवालो की ढाणी रोड चौराहे पर सर्किल निर्माण कार्य।	4.00	मैसर्स सुर्या बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (95)/13-14	3.38	28.09.13	27.12.13	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
89	ग्राम सांगरिया ताण्डीयो की ढाणी में स्थित चिमनाराम जी ताण्डी के घर तक सडक निर्माण कार्य।	20.00	मैसर्स अहमद हुसैन एण्ड ब्रदर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (96)/13-14	18.59	29.09.13	28.03.14	4.49	-	4.49	100%	कार्य पूर्ण अंतिम बिल शेष
90	ग्राम बडलिया से ग्राम रामनगर तक सम्पर्क सडक निर्माण कार्य।	162.00	मैसर्स श्री रूपम कोन्स्ट्रक्टर	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (97)/13-14	148.08	25.09.13	24.06.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
91	विवेक विहार योजना से भाकरासनी सडक पर जोजरी नदी पर पाईप का पुलिया निर्माण कार्य।	200.00	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (99)/13-14	157.75	25.09.13	24.06.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
92	सिंधी समाज श्मशान बासनी में चार दीवारी हॉल, टीन शेड एवं स्नानघर निर्माण कार्य।	51.20	मैसर्स सालावास कन्स कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (100)/13-14	51.20	30.09.13	29.03.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
93	माहेश्वरी समाज श्मशान बासनी में चार दीवारी हॉल, टीन शेड एवं स्नानघर निर्माण कार्य।	50.77	मैसर्स सालावास कन्स कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (101)/13-14	50.77	30.09.13	29.03.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
94	बासनी गांव में सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	90.00	मैसर्स हरीओम बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (102)/13-14	63.10	25.09.13	24.03.14	25.58	-	25.58	80%	कार्य प्रगति पर
95	जैसलमेर बाईपास से आशापूर्णा नगर के मुख्य द्वार से पार्क तक सडक निर्माण कार्य।	50.00	मैसर्स हरीओम बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (103)/13-14	36.63	26.09.13	25.03.14	0.00	-	0.00	80%	कार्य प्रगति पर
96	मामा अघलेश्वर प्रसाद कॉलोनी के पास खसरा नं. 308 में सडक निर्माण कार्य।	179.00	मैसर्स श्री रूपम कोन्स्ट्रक्टर	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (104)/13-14	166.27	27.09.13	26.03.15	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
97	बासनी प्रथम चरण में बालाजी मंदिर में रसोई व सडक निर्माण कार्य	20.00	मैसर्स हिन्दुस्तान इन्फ्रा	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (106)/13-14	20.50	30.09.13	29.01.14	4.46	-	4.46	40%	कार्य प्रगति पर

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	ग्राम पाल में भैराराम भील के बाहर से भानाराम सारण के घर से मुख्य बाड़मेर सड़क तक सड़क निर्माण कार्य	28.00	मैसर्स अहमद हुसैन एण्ड ब्रदर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (107)/13-14	30.30	30.09.13	29.01.14	12.43	-	12.43	80%	कार्य प्रगति पर
99	के.के. कॉलोनी में सरगरा समाज पंचायत भवन निर्माण कार्य	48.50	मैसर्स शिव शक्ति बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (108)/13-14	53.08	30.09.13	29.01.14	19.81	-	19.81	40%	कार्य प्रगति पर
100	ग्राम लूणावास कला में राजपुरोहितों के बास स्थित सार्वजनिक सामुदायिक भवन में प्रथम तल पर हॉल निर्माण	17.00	मैसर्स पटेल बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (109)/13-14	15.11	30.09.13	29.01.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
101	ग्राम धुन्धाड़ा में मेघवाल समाज छात्रावास में कमरों का निर्माण कार्य।	44.00	मैसर्स पटेल बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (110)/13-14	53.35	30.09.13	29.01.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
102	विजय नगर बासनी प्रथम चरण में उतराखण्ड जन उत्थान के सामुदायिक हॉल के प्रथम मंजिल पर हॉल का निर्माण	25.61	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (111)/13-14	25.61	30.09.13	29.01.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
103	श्री जसोल माता राणी भटियाणी जी के मंदिर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	54.85	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (112)/13-14	55.85	30.09.13	29.01.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
104	वर्द्धमान नगर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	48.20	मैसर्स मानसी कन्स. कम्पनी	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (113)/13-14	59.01	27.09.13	26.01.14	18.89	-	18.89	40%	कार्य प्रगति पर
105	खेतीकर कुम्हार समाज श्मशान शोभावर्तों की ढाण में चार दीवारी हॉल टीन शेड एवं स्नानघर निर्माण कार्य	44.50	मैसर्स श्री कृष्णा डवलपर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (114)/13-14	44.88	30.09.13	29.01.14	28.64	-	28.64	30%	कार्य प्रगति पर
106	ग्राम पाल में सार्वजनिक श्मशान में स्नानघर निर्माण कार्य	10.00	मैसर्स सूर्या बिल्डर्स	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (116)/13-14	9.90	04.10.13	03.01.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
107	सरस्वती नगर के सेक्टर डी में पार्को का विकास कार्य	18.00	मैसर्स राजस्थान कन्स.	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (117)/13-14	12.45	04.10.13	03.01.14	0.00	-	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
108	बासनी प्रथम चरण में 4 दुकान के सामने पार्किंग निर्माण कार्य	43.50	मैसर्स राजस्थान कन्स.	श्री सी.पी. पुरोहित A.E श्री प्रबोध माथुरJ.E	F 38 (118)/13-14	32.42	04.10.13	03.01.14	35.68	-	35.68	40%	कार्य प्रगति पर
योग :-		7110.55				5993.48			2435.66	0.00	2435.66		