

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

:: प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट ::

Date-28/05/14

अधिशायी अभियन्ता – के.एल. चौहान मो.- 9799042114

सहायक अभियन्ता- राजेन्द्रसिंह

जोन दक्षिण-बी

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की कुल व्यय (लाखों में)	भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
2012-13										
1	मिल्कमैन कॉलोनी में शेष सड़को पर डामरीकरण का कार्य	30.35	मैसर्स मनसा इन्टरप्राइजेज	45/12-13	33.18	13-07-12	12-10-12	6.05	100%	कार्य पूर्ण
2	दल्ले खां चक्की से रोटरी सर्कल तक नाला निर्माण कार्य	95.00	मैसर्स राज कोन्ट एण्ड टांसपोर्ट	83/12-13	84.56	16.12.12	15.08.13	15.53	100%	कार्य पूर्ण
3	जोन दक्षिण बी में विभिन्न स्थानों पर बैन्चो की आपूर्ति एवं फिक्सींग का कार्य।	35.00	मैसर्स देव इन्टरप्राइजेज	130/12-13	11.78	19.01.13	18.04.13	22.90	100%	कार्य पूर्ण
4	मिल्कमैन कॉलोनी गली नं. 10 व 11 के मध्य स्थित पार्क का विकास कार्य।	24.00	मैसर्स भाटी कन्स.	132/12-13	26.66	27.01.13	26.04.13	23.80	100%	कार्य पूर्ण
5	सुशील नगर भगत की कोठी में सड़क निर्माण कार्य।	43.00	मैसर्स इन्द्र सिंह पुसाराम टांक	134/12-13	42.98	16.02.13	15.05.13	15.07	70%	बी.टी. शेष है।
6	जोन दक्षिण 'बी' में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थलों का विकास कार्य।	162.00	मैसर्स जयसिंह कच्छवाह	135/12-13	101.18	22.02.13	21.04.13	77.48	65%	कार्य प्रगति पर है।
7	ईसाईयो का कब्रिस्तान बस्ती में बाबा रामदेव मंदिर के पास प्रथम तल पर सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	16.25	मैसर्स थापना बिल्डर्स	137/12-13	17.59	25.02.13	20.04.13	11.20	100%	कार्य पूर्ण
8	वार्ड नं. 21 शिव बस्ती मसुरिया मुख्य नाले की मरम्मत कार्य व कवरिंग कार्य।	97.90	मैसर्स रऊफ खां	W32/12-13	92.22	26.05.12	25.11.12	48.00	100%	कार्य पूर्ण
9	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कूल में स्थित बरकत उल्लाह खान हॉस्टल की द्वितीय तल का निर्माण कार्य।	80.00	मैसर्स एस.बी. इन्टरप्राइजेज	W'201/12-13	78.74	12.01.13	11.07.13	80.00	100%	कार्य पूर्ण
10	चौहाबो सेक्टर 19 में स्थित लटियाल माता मंदिर में यज्ञशाला का निर्माण कार्य।	13.75	मैसर्स दिनेश कन्स.	W'215/12-13	14.24	30.01.13	29.06.13	7.57	80%	कार्य बन्द है।
11	गांधी कुष्ठ आश्रम मसुरिया में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	40.00	मैसर्स के.के. कन्स. कम्पनी	W'226/12-13	37.85	15.02.13	14.05.13	40.00	100%	कार्य पूर्ण
12	चौहाबो सेक्टर 12/7 में पार्क का विकास कार्य।	14.30	मैसर्स ए.एच. कन्स.	W'235/12-13	12.03	25.02.13	24.07.13	12.00	100%	कार्य पूर्ण
13	चौहाबो के सेक्टर 19 में 19/719 एवं 19/427 के निकट स्थित सार्वजनिक पार्कों में विकास कार्य।	10.00	मैसर्स मुकेश सांखला कन्स. कम्पनी	W'244/12-13	10.86	25.02.13	24.08.13	8.60	100%	कार्य पूर्ण
14	मसुरिया में वीर दुर्गादास पहाड़ी के रास्ते में स्थित राजकीय विद्यालय एवं पार्क में विकास कार्य।	35.00	मैसर्स भाटी कन्स. कम्पनी	W'247/12-13	17.21	25.02.13	24.08.13	28.86	100%	कार्य पूर्ण

1	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की		विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
								कुल व्यय (लाखों में)	भौतिक प्रगति	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	सेक्टर 23 चौहाबो मे स्थित पार्क की चार दीवारी एवं अन्य विकास कार्य। (एकता पार्क)	10.00	मैसर्स जे.एस.के.	W/269/12-13	8.60	10.03.13	09.04.13	8.08	90%	कार्य पूर्ण
16	सिन्धी मुसलमान बस्ती मसूरिया मे टीन शैड एवं स्नानघर निर्माण कार्य।	16.00	मैसर्स अनिस माइक्रो	W/299/12-13	13.22	30.03.13	29.08.13	14.75	100%	कार्य पूर्ण
17	भगत की कोठी विस्तार योजना पार्क में फाउण्टेन लगाने का कार्य	4.32	मैसर्स विपुल इन्टरप्राइजेज	03/12-13	4.32	27.04.12	26.06.12	3.08	100%	कार्य पूर्ण
18	न्यु पावर हाउस रोड से शास्त्री सर्कल तक नाला फुटपाथ व सडक निर्माण कार्य	149.31	मैसर्स चाणक्य इन्टरप्राइजेज	12/12-13	128.59	20.05.12	19.01.13	76.89	100%	कार्य पूर्ण
19	रावणा राजपूत बगेची, मसूरिया में सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	24.50	मैसर्स नरपत कन्स. कम्पनी	58/12-13	23.44	04.10.12	03.03.13	24.35	100%	कार्य पूर्ण
20	शास्त्री नगर सर्कल से एम डी एम अस्पताल तक नाली का कार्य।	21.00	मैसर्स थापना बिल्डर्स	61/12-13	18.64	27.10.12	27.12.12	18.16	100%	कार्य पूर्ण
21	मिल्क मैन कॉलोनी गली नं 1 व 2 के बीच स्थित पार्क का विकास कार्य।	15.00	मैसर्स दिव्या कन्स.	79/12-13	12.19	01.12.12	30.03.13	7.96	100%	कार्य पूर्ण
22	शास्त्रीनगर पुलिस थाना से सुभाष नगर जलदाय विभाग तक सडक का नवीनीकरण का कार्य।	117.50	मैसर्स विद्या कन्स्ट्रक्शन	82/12-13	117.80	15.12.12	14.08.13	116.83	100%	कार्य पूर्ण
23	दक्षिण जोन में नाला नाली मरम्मत का कार्य।	50.00	मैसर्स एस चौहान	02/12-13	4.78	17.04.12	16.04.13	31.85	100%	कार्य पूर्ण
24	दक्षिण जोन में काटो के तार कि फेसिंग का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध)	25.00	मैसर्स चाणक्य इन्टरप्राइजेज	09/12-13	23.55	19.05.12	09.05.13	8.84	100%	कार्य पूर्ण
25	शास्त्री नगर सेक्टर एच पार्क में रेलिंग लगाने एवं सिविल रिपेयर का कार्य।	3.00	मैसर्स आपसन	48/12-13	2.47	14.07.12	13.09.12	2.67	100%	कार्य पूर्ण
26	जोन दक्षिण बी में विभिन्न स्थानों पर पेवर से डामरीकरण का कार्य।	36.00	मैसर्स रामसिंग सांखला	59/12-13	26.65	18.10.12	17.12.12	35.02	100%	कार्य पूर्ण
27	दल्ले खां चक्की चौराहा से मेडिकल सर्कल तक सडक सुदृढीकरण का कार्य।	125.00	मैसर्स विद्या कन्स्ट्रक्शन	128/12-13	108.04	17.01.13	16.05.13	122.32	100%	कार्य पूर्ण
योग (A) :-		1293.18			1073.37			867.86		
2013-14										
1	रावण राजपूत शिव प्यारु मे विकास कार्य।	15.00	मैसर्स नरपत कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	04/13-14	13.18	05.05.13	04.09.13	14.15	100%	कार्य पूर्ण
2	शास्त्री नगर सर्कल पर लोन पेड पौघे लगाने एवं उनकी सुरक्षा सम्पेर्ण क्षेत्र की सफाई सुरक्षा का कार्य व अन्य मरम्मत कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध)	8.00	मैसर्स मनसा इन्टरप्राइजेज	06/13-14	7.61	29.04.13	28.04.14	4.18	100%	कार्य प्रगति पर है।

1	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की		विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
								कुल व्यय (लाखों में)	भौतिक प्रगति	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	शास्त्री सर्कल पर झूले एवं अन्य विकास कार्य।	15.00	मैसर्स मनसा इन्टरप्राइजेज	07/13-14	11.25	11.05.13	10.09.14	14.99	100%	कार्य पूर्ण
4	मिल्क मैन कॉलोनी गली नं. 5 में वृद्ध आश्रम हॉल का निर्माण कार्य।	14.00	मैसर्स वाई.एन. कन्स.	09/13-14	12.07	13.05.13	12.11.13	6.68	100%	कार्य पूर्ण
5	महावीर नगर हड्डि मील बस्ती में सड़क निर्माण कार्य।	48.00	मैसर्स आसीफ हाजी सलीम चौहान	11/13-14	41.32	13.05.13	12.08.13	34.36	100%	कार्य पूर्ण
6	भगत की कोठी सुभाष कॉलोनी में सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	15.00	मैसर्स मोहम्मद इमरान एण्ड कम्पनी	16/13-14	12.63	23.05.13	22.11.13	7.14	100%	कार्य पूर्ण
7	भगत की कोठी कृष्णा मंदिर के पास सामुदायिक भवन व विकास कार्य।	35.00	मैसर्स थापना बिल्डर्स	20/13-14	35.89	01.06.13	31.12.13	18.40	50%	कार्य बन्द है।
8	मथुरादास माथुर अस्पताल सड़क पर स्थित दुकानों के आगे बरामदा का निम्न कार्य।	47.00	मैसर्स थापना बिल्डर्स	21/13-14	48.20	01.06.13	31.03.14	3.75	25%	कार्य बन्द है।
9	शास्त्री नगर विस्तार सेक्टर जी में स्थित कल्पना चावला पार्क व अन्य पार्कों में विकास कार्य।	24.00	मैसर्स मानसी कन्स. कम्पनी	22/13-14	19.52	03.06.13	02.12.13	15.74	100%	कार्य पूर्ण
10	जोगमाया मंदिर कमला नेहरू कॉलोनी में प्रथम तल पर हॉल का निर्माण कार्य।	24.50	मैसर्स थापना बिल्डर्स	25/13-14	28.08	13.06.13	12.12.13	13.23	80%	कार्य बन्द है।
11	चामुण्डा माता मंदिर में प्रथम तल पर सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	20.50	मैसर्स थापना बिल्डर्स	26/13-14	23.54	13.06.13	12.12.13	0.00	0%	कार्य चालू नहीं।
12	दिग्विजय नगर अगेसन नगर सुभाष नगर से सड़क निर्माण कार्य।	100.00	मैसर्स जय भारत कन्स. कं.	29/13-14	86.50	05.07.13	04.04.14	93.12	100%	कार्य पूर्ण
13	वार्ड सं. 25 भगत की कोठी में मारु सेन समाज के सामुदायिक भवन के प्रथम तल पर छात्रावास का निर्माण कार्य।	40.00	मैसर्स राजेन्द्र व्यास	31/13-14	43.71	01.07.13	30.04.14	10.12	30%	कार्य बन्द है।
14	दल्ले खां की चक्की चौराहा से पाल लिंक रोड 4 लेन सड़क निर्माण कार्य।	210.20	मैसर्स छगनीराम गहलोत	34/13-14	206.48	15.07.13	14.04.14	0.00	10%	कार्य प्रगतिरत है।
15	प्रेक्षा अस्पताल के पास गली में सीवर लाईन एवं सड़क का निर्माण कार्य।	24.00	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	35/13-14	20.67	19.07.13	18.01.14	23.17	100%	कार्य पूर्ण
16	महावीर सर्कल से शास्त्री सर्कल तक सड़क चौड़ा कर डामरीकरण व पार्किंग स्थल विकसित करना।	170.00	मैसर्स मंगल कन्स.	36/13-14	151.64	19.07.13	18.04.14	12.22	30%	कार्य प्रगतिरत है।
17	वीर तेजाजी छात्रावास परिसर के पास सड़क निर्माण कार्य।	28.00	मैसर्स धन्वजय कन्स. कम्पनी	41/13-14	16.36	20.07.13	19.11.13	3.93	50%	कार्य बन्द है।
18	दक्षिण जोन 'बी' में पेच रिपेयर का कार्य।	25.00	मैसर्स फयाज बेग चांद कम्पनी	42/13-14	22.97	20.07.13	19.07.14	25.00	100%	कार्य प्रगतिरत है।
19	शास्त्री नगर स्थित महावीर सर्कल पर पत्थर की जालियां लगाने का कार्य।	14.00	मैसर्स भाटी कन्स.	44/13-14	3.54	21.07.13	20.09.13	3.00	100%	कार्य पूर्ण
20	मिल्क मैन कॉलोनी गली नं. 5 में पार्क की चार दीवारी का कार्य।	20.00	मैसर्स मुकेश सांखला कन्स. कम्पनी	46/13-14	11.19	27.07.13	26.11.13	18.26	100%	कार्य पूर्ण
21	शास्त्री नगर सेक्टर डी स्थित सत्यनारायण पार्क में बास्केट बॉल मैदान की मरम्मत एवं अन्य विकास कार्य।	17.00	मैसर्स अचलूराम भगतसिंह	47/13-14	14.40	27.07.13	26.11.13	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं।

1	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की		भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
								कुल व्यय (लाखों में)			
22	प्रजापति विकास समिति मसूरिया जोधपुर श्री यादे माता मंदिर के पास प्रजापति विकास समिति पर सामुदायिक व अन्य विकास कार्य।	15.00	मैसर्स सिसोदिया कन्स कम्पनी	49/13-14	14.55	22.07.13	21.01.14	0.00	0%	विवाद के कारण कार्य चालू नहीं।	
23	कल्पतरु शोपिंग सेन्टर के सामने गली में सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	22.00	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	50/13-14	18.09	22.07.13	21.11.13	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं।	
24	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड सेक्टर 21 में मकान नं. 276 के सामने के पार्क में सामुदायिक हॉल व अन्य विकास कार्य।	23.30	मैसर्स लखपत कन्स. कम्पनी	56/13-14	23.30	09.08.13	08.02.14	18.00	50%	कार्य प्रगतिरत है।	
25	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड सेक्टर 11 में सुभाष उद्यान में वाचनालय एवं अन्य सिविल विकास कार्य।	20.00	मैसर्स लखपत कन्स. कम्पनी	57/13-14	20.50	09.08.13	08.02.14	8.84	50%	कार्य प्रगतिरत है।	
26	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड सेक्टर 21 ई में मकान नं. 360 के सामने के पार्क में सामुदायिक हॉल व अन्य विकास कार्य।	24.00	मैसर्स नसेमन इन्टरप्राइजेज	59/13-14	22.83	09.08.13	08.02.14	0.00	0%	कार्य बन्द है।	
27	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड सेक्टर 11 में ज्ञानेश्वर के पास स्नानघर का शेष निर्माण कार्य।	10.05	मैसर्स सिसोदिया कन्स कम्पनी	62/13-14	5.45	09.08.13	08.02.14	0.00	30%	कार्य प्रगतिरत है।	
28	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड में से 18 के.एच. पार्क में चार दीवारी, मरम्मत, कापिंग व रेलिंग विकास कार्य।	24.00	मैसर्स भाटी कन्स.	63/13-14	18.85	09.08.13	08.02.14	21.00	100%	कार्य पूर्ण	
29	एमडीएम अस्पताल परिसर में ट्रामावार्ड के सामने इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य।	7.45	मैसर्स नरपतराम	64/13-14	5.65	17.08.13	16.10.13	5.75	100%	कार्य पूर्ण	
30	दशनाम ग्रोस्वामी समाज संस्थान (देहातमण्डल) का चौ.हा.बोर्ड सेक्टर (वार्ड 6) में स्थित मन्दिर समाधि सील परिसर में सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	18.00	मैसर्स लखपत कन्स. कम्पनी	65/13-14	19.87	16.08.13	15.02.14	15.00	80%	कार्य प्रगतिरत है।	
33	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड सेक्टर 21 मकान न. 151 के सामने पार्क में चार दिवारी व अन्य विकास कार्य।	18.00	मैसर्स भाटी कन्स.	70/13-14	15.49	16.08.13	15.02.14	10.00	60%	कार्य प्रगतिरत है।	
34	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड सेक्टर 19 में स्थित अनुपम वाटिका में विकास कार्य।	24.60	मैसर्स शाहिल कन्स. कम्पनी	71/13-14	25.25	16.08.13	15.02.14	16.14	85%	कार्य प्रगतिरत है।	
35	मेहर मुस्लिम सिन्धी मुस्लिम मसुरिया में सामुदायिक भवन प्रथम तल पर निर्माण कार्य।	23.00	मैसर्स बरकत खान एण्ड कम्पनी	72/13-14	27.50	22.08.13	21.02.14	6.21	50%	कार्य प्रगतिरत है।	
36	चौपासनी हा.बोर्ड सेक्टर 14 में स्थित स्कूल की चार दीवारी का निर्माण कार्य	7.00	मैसर्स आर एम इलेक्ट्रिकल्स	73/13-14	5.58	26.08.13	25.11.13	4.17	80%	कार्य प्रगतिरत है।	
37	इन्द्रा गांधी सद्भावना पार्क चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड 23/923 के सामने स्थित पार्क का विकास कार्य	15.00	मैसर्स अल्फा कन्स	74/13-14	12.16	29.08.13	28.02.14	8.85	95%	कार्य प्रगतिरत है।	
38	शास्त्री नगर स्थित आर्य समाज परिसर में सामुदायिक भवन बराममदा एवं शौचालय का निर्माण कार्य	75.00	मैसर्स जयसिंह कच्छवाह	76/13-14	63.80	31.08.13	21.05.14	15.68	25%	कार्य बन्द है।	
39	रावण चबुतरा (सुलभ काम्प्लेक्स) से बिजली घर सब स्टेशन होते हुए ढल्ले सड़क नवीनीकरण एवं सड़क फुट पाथ रिपेयर व सड़क निर्माण कार्य	125.00	मैसर्स जयसिंह कच्छवाह	77/13-14	154.34	31.08.13	21.05.14	56.18	50%	कार्य प्रगति पर है।	
40	शास्त्री सर्कल से हनवन्त स्कूल तक सड़क को चौड़ा कर डामरीकरण व इन्टरलाकिंग लगाने का कार्य	250.00	मैसर्स मंगल कन्स.	78/13-14	222.09	10.09.13	09.06.14	48.00	40%	कार्य प्रगति पर है।	
41	चौ. हा. बोर्ड सेक्टर 11 में सीवरेज कार्य	20.00	मैसर्स नागाणाराय बिल्डकॉन	79/1314	13.76	12.09.13	11.03.14	0.00	10%	कार्य बन्द है।	
42	20 ई 45 चौ. हा. बोर्ड आदर्श नगर शिव मन्दिर गुरु नानक नेशनल पब्लिक स्कूल के पिछे सड़क निर्माण कार्य	15.00	मैसर्स नागाणाराय बिल्डकॉन	80/13-14	13.20	12.09.13	11.03.14	13.26	100%	कार्य पूर्ण	
43	सिन्धु महल भवन में द्वितीय तल पर भवन का निर्माण कार्य	65.00	मैसर्स जगदीश सिंह गोपी किशन पंवार	82/13-14	52.92	13.09.13	12.03.14	30.97	100%	कार्य पूर्ण	

1	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की	भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
								कुल व्यय (लाखों में)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	मथुरादास माथुर अस्पताल के पी एन बी चौराहा होते हुए अग्रसेन पार्क तक सड़क पर डिवाईडर लगाकर चौड़ा कर डामरीकरण करना एवं इन्टरलॉकिंग लगाने का कार्य	199.00	मैसर्स जय भरत कन्स.	84/13-14	15.75	15.09.13	14.06.14	173.00	90%	कार्य प्रगति पर है।
45	चौपासनी हा. बो. सेक्टर 23 के सामने रुद्रक्ष पार्क में विकास कार्य	24.50	मैसर्स लुनाराम	85/13-14	25.60	19.09.13	18.03.14	5.96	40%	कार्य प्रगति पर है।
46	चौपासनी हा. बो. सेक्टर 3 अ, ब, स, व द के बीच पार्क में विकास कार्य	10.00	मैसर्स आर एम इलेक्ट्रिकल्स	86/13-14	8.38	19.09.13	18.03.14	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
47	चौपासनी हा. बो. सेक्टर 19 अनुपम वाटिका के पास सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य	25.00	मैसर्स श्री कृष्णा इजि. एण्ड डवलपर्स	87/13-14	21.62	19.09.13	18.03.14	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं
48	मौलाना अब्दुल कलाम स्कूल से रा.उ.प्र. विघलय में सड़क निर्माण कार्य	24.00	मैसर्स श्री कृष्णा इजि. एण्ड डवलपर्स	88/13-14	20.59	19.09.13	18.03.14	7.46	40%	कार्य बन्द है।
49	वार्ड संख्या 8 प्रथम पुलिया में विकास कार्य	15.00	मैसर्स आर एम इलेक्ट्रिकल्स	89/13-14	12.57	21.09.13	20.03.14	1.49	30%	कार्य प्रगति पर है।
50	प्रथम पुलिया चौ. हा. बो. सेक्टर 2 में रंगोली शोपिंग सेन्टर के पीछे बालाजी नवयुवक विकास समिति पार्क में विकास कार्य	10.00	मैसर्स ए.आई. इन्टरप्राइजेज	90/13-14	8.94	21.09.13	20.03.14	0.00	0%	कार्य चालू नहीं।
51	भगत की कोटी देव नारायण मंदिर के पास सामने वाली रोड पर नाला कवरिंग का कार्य	38.50	मैसर्स शिवम् कन्स कम्पनी	93/13-14	29.86	24.09.13	23.03.14	0.00	0%	कार्य बन्द है।
52	वीर तेजाजी छात्रावास भगत की कोटी के पिछले भाग प्रथम तल पर हॉल का निर्माण कार्य	110.00	मैसर्स टी. एस. एफ इन्टर प्राइजेज	94/13-14	92.71	27.09.13	26.06.14	95.00	100%	कार्य पूर्ण
53	चौ. हा. बोर्ड सेक्टर 8 मे श्री लबाना ग्वारिया सिख समाज का सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	45.00	मैसर्स विनोद बिल्डर्स	95/13-14	31.36	27.09.13	26.03.14	9.66	40%	कार्य बन्द है।
54	बलदव नगर लंगा भवन प्रथम तल पर हॉल का निर्माण कार्य	40.00	मैसर्स लुनाराम	98/13-14	49.96	29.09.13	28.06.14	0.00	0%	कार्य बन्द है।
55	नवमेश्वर मन्दिर पार्क सिन्धु महल के पीछे विकास कार्य	15.00	मैसर्स महषि गौतम	99/13-14	10.32	39.09.13	28.03.14	0.00	20%	कार्य प्रगति पर है।
56	मसूरिया बाबा रामदेव जी के मंदिर परिसर दीवारी निर्माण कार्य	25.00	मैसर्स भाटी कन्स.	100/13-14	21.54	30.09.13	29.03.14	0.00	80%	कार्य प्रगति पर है।
57	चौ.हा.बो. सेक्टर 23 बी/69 के सामने विकास कार्य	10.00	मैसर्स अल्फा कन्स	102/13-14	14.10	30.09.13	29.03.14	0.00	80%	कार्य प्रगति पर है।
58	चौ.हा.बो. सेक्टर 14 की विभिन्न सड़को पर सिमेन्ट कंकरीट सड़क निर्माण कार्य	20.00	मैसर्स श्री कृष्णा इजि. एण्ड डवलपर्स	103/13-14	17.26	30.09.13	29.03.14	0.00	0%	कार्य बन्द है।
59	पाल रोड स्थित अमृत नगर में पार्क का शेष कार्य	4.00	मैसर्स विजेन्द्र कन्स. कम्पनी	105/13-14	3.82	03.10.13	02.01.14	0.00	0%	कार्य चालू नहीं।
60	सेक्शन 7 विस्तार में डामरीकरण व इन्टरलाकिंग का कार्य	135.00	मैसर्स भंवरचन्द्र सोलंकी	106/13-14	127.24	26.09.13	25.06.14	12.00	40%	कार्य प्रगति पर है।

1	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की	भौतिक प्रगति	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
								कुल व्यय (लाखों में)		
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
61	गुलाब नगर नीलकण्ठ मंदिर व पार्क में स्टेज का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य	21.00	मैसर्स मानसी कन्स. कम्पनी	107/13-14	27.55	25.09.13	24.03.14	18.00	100%	कार्य पूर्ण
62	नट समाज श्मशान भूमि की चार दीवारी व विकास कार्य।	25.00	मैसर्स के.के. कन्स. कम्पनी	109/13-14	22.76	05.10.13	04.02.14	0.00	0%	कार्य चालू नहीं।
63	वार्ड सं. 22 सिंधि मुस्लिम बस्ती मसूरिया में सड़क निर्माण कार्य।	24.85	मैसर्स बरकतखान एण्ड कम्पनी	110/13-14	28.00	07.10.13	06.04.14	0.00	10%	कार्य शुरू नहीं
64	चौ.हा.बो. सेक्टर 18 में एच पार्क में बॉलीवॉल एवं बेटमिन्टन मय हॉल का निमाण कार्य।	37.70	मैसर्स भाटी कन्स.	111/13-14	38.09	05.10.13	04.04.14	30.00	90%	कार्य प्रगति पर है।
65	मिल्क मैन कॉलोनी गली नं. 10,11 के बीच पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	22.00	मैसर्स आर.डी. कन्स. कम्पनी	112/13-14	24.70	07.10.13	06.07.14	0.00	0%	कार्य चालू नहीं। विवाद के कारण बन्द।
66	मिल्क मैन कॉलोनी मुख्य सड़क पर शेष डामरीकरण का कार्य एवं इन्टरलॉकिंग लगाने का कार्य।	125.00	मैसर्स भंवरचन्द्र सोलंकी	113/13-14	105.92	10.10.13	09.07.14	14.00	30%	कार्य प्रगति पर है।
67	महाराणा गौशाला नूराणी लंगा कॉलोनी बलदेव नगर जोधपुर मसूरिया में निर्माण कार्य।	25.00	मैसर्स भुरट कन्स. कम्पनी	114/13-14	32.25	10.10.13	09.04.14	0.00	5%	कार्य शुरू नहीं।
68	दल्ले खं चक्की चौराहा पर स्थित महात्मा गांधी प्याऊ एवं रामदेव मन्दिर की मरम्मत एवं रंगरोगन का कार्य।	1.25	मैसर्स किशोर कन्स.	117/13-14	1.19	10.10.13	09.12.13	0.00	0%	कार्य चालू नहीं।
69	लाचू कॉलेज में सड़क निर्माण कार्य।	5.00	मैसर्स लक्की इन्टरप्राईजेज	118/13-14	7.84	10.10.13	09.01.14	0.00	5%	कार्य शुरू नहीं।
70	बाबा रामदेव रोड. पर फुटपाथ बनाने का कार्य।	25.00	मैसर्स दिव्या कन्स.	119/13-14	21.46	10.10.13	09.04.14	0.00	5%	कार्य प्रगति पर है।
71	विस्वकर्मा पब्लिक स्कूल शास्त्री नगर के प्रथम तल पर कम्प्युटर कक्ष एवं कमरो का निर्माण कार्य।	25.00	मैसर्स आर.टी. कन्स. कम्पनी	120/13-14	28.58	10.10.13	27.09.14	10.30	75%	कार्य बन्द है।
72	चौ.हा.बो. सेक्टर 5 स्थित पार्क में विकास कार्य।	10.00	मैसर्स समराथल इन्फ्रा	121/13-14	9.08	10.10.13	09.04.14	0.00	0%	कार्य चालू नहीं।
73	पाल रोड स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर प्राणन में सामुदायिक भवन बनाने का कार्य।	45.00	मैसर्स लुनाराम	128/13-14	44.02	04.10.13	03.04.14	0.00	0%	कार्य चालू नहीं।
74	मालवीय लोहार समाज श्मशान में विकास कार्य	4.50	मैसर्स एम.आर. बिल्डर्स	129/13-14	5.17	04.10.13	03.01.14	0.00	0%	कार्य चालू नहीं।
75	चौ.हा.बो. सेक्टर 21, ई सनसिटी स्कूल के सामने सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	20.00	मैसर्स श्री कृष्णा इजि. एण्ड डवलपर्स	131/13-14	17.26	04.10.13	03.04.14	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं।
76	इन्द्र विहार सेक्सन 7 विस्तार योजना में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	20.00	मैसर्स शिव शक्ति बिल्डर्स	133/13-14	16.83	04.10.13	03.01.14	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं।
77	भगत की कोटी जोग माया कॉलोनी में सी.सी.	10.00	मैसर्स सूर्या बिल्डर्स	134/13-14	8.59	04.10.13	03.01.14	0.00	0%	कार्य बन्द है।
78	मसूरिया पहाडडी पर ओपन थियेटर का निर्माण कार्य	137.00	मैसर्स एकसल इन्फ्रा पावर प्रा. लि.	135/13-14	114.30	04.10.13	09.07.14	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं।
79	दिलीप पान कॉर्नर से चौ.हा'बो. सेक्टर 19/758 तक सड़क चौड़ा करने का कार्य।	20.00	मैसर्स ओम एण्ड कम्पनी	136/13-14	27.52	04.10.13	03.04.14	0.00	70%	बी.टी. शेष है।

1	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की		विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
								कुल व्यय (लाखों में)	भौतिक प्रगति	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	चतुर्दश 14 सेक्टर महादेव मंदिर परिसर की बाउण्डरी वाल एवं वाचनालय निर्माण कार्य।	16.00	मैसर्स लूणाराम	W/08/13-14	16.00	12.04.13	11.10.13	16.00	100%	कार्य पूर्ण
81	सेक्टर 21/513 के सामने स्थित शौर्य सार्वजनिक पार्क में चार दीवारी रेलिंग कॉपिंग आसलर भ्रमण पट्टीका निर्माण कार्य।	14.50	मैसर्स लूणाराम	W/11/13-14	12.31	19.04.13	18.09.13	8.48	50%	कार्य बन्द है।
82	चौहाबो में 19 सेक्टर के पार्कों में हॉल व अन्य विकास कार्य।	45.00	मैसर्स लूणाराम	W/28/13-14	37.17	27.04.13	26.10.13	29.55	70%	कार्य बन्द है।
83	मसुरिया पहाड़ी पर डाली बाई मंदिर रास्ते पर विकास कार्य।	24.00	मैसर्स रऊफ खां	W/30/13-14	28.88	27.04.13	26.09.13	0.00	0%	कार्य बन्द है।
84	वार्ड स 21 स्थित शिव बस्ती ब्रह्ममति माता मंदिर के पास स्नानघर निर्माण कार्य	14.75	मैसर्स राजत खान	W92/12-13	14.75			12.32	80%	कार्य पूर्ण
85	मथुरादास अस्पताल के काडियोथेरिसिक वार्ड में रिपेयर का कार्य।	4.80	मैसर्स ताज बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स	45/13-14	4.51	26.07.13	25.10.14	4.80	100%	कार्य पूर्ण
86	भगत की कोठी विजय नगर में सडक निर्माण का कार्य।	25.00	मैसर्स बी.एस. चौहान बिल्डर्स	10/13-14	25.08	13.05.13	12.11.13	21.00	100%	कार्य पूर्ण
87	शहर कि सडकों पर रोड फर्निचर (केटर्स आई)	85.00	मैसर्स दुर्गा कन्स. कम्पनी	130/13-14	60.00	04.10.13	03.07.14	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं।
88	जोन दक्षिण बी में फुटपाथ रिपेयर कार्य।	25.00	मैसर्स सालावास कन्स. कम्पनी	132/13-14	20.34	04.10.13	03.04.14	0.00	0%	कार्य शुरू नहीं।
योग (B) :-		3322.95			2897.70			1068.51		
योग A+B		4616.13			3971.07			1936.37		