

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

:: प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट ::

जोन पूर्व

माह :- .29.05.2014

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कुल व्यय (लाखों में)	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
1	2	3	4	6	7	8	9	12	14
2013-14									
1	गोपलक नगर में सडक निर्माण का कार्य। (झालामण्ड)	120.65	M/s bhanwar solnki	F38(02)/2013-14	116	20.04.2013	19.10.2013	67.26	डामरीकरण शेष
2	चिडियानाथ जी के मन्दिर से गुलाब नाथ जी के मन्दिर तक खंरजा निर्माण कार्य।	39.30	M/s Dhadicha const.	F38(03)/2013-14	3.5	20.05.2013	09.11.2013	21.57	कार्य प्रगति पर है।
4	ठाकुर जी का मन्दिर जाजीवाल सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य।	19.50	M/s Neha const.	F38(04)/2013-14	2.2	24.05.13	23.09.2013	0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
2	आसरडा रेल्वे स्टेशन के पास शहीद प्रताप सिंह बासु सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	38.15	M/s prabhu const.	F38(05)/2013-14	42.41	27.05.2013	26.11.2013	27.15	कार्य प्रगति पर है।
3	ग्राम काकेलाव में सत्संग भवन की निर्माण कार्य।	24.90	M/s Neha const.	F38(07)/2013-14	28.11	27.05.13	26.09.13	16.99	फिनिशिंग कार्य शेष
7	लक्ष्मण नगर हनुमान मन्दिर पार्क में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	15.00	M/s B.R.C trading company	F38(08)/2013-14	13.69	24.05.2013	23.09.2013	13.27	पूर्ण
8	पुलिस कन्ट्रोल रूम परिसर में डामरीकरण का कार्य।	6.10	M/s B.R.C trading company	F38(09)/2013-14	5.86	26.05.2013	25.09.2013	6.08	पूर्ण
9	ग्राम नान्दडी कला में चार दिवारी व सामुदायिक भवन का कार्य।	21.00	M/s B.R.C trading company	F38(10)/2013-14	19.8	26.05.2013	25.09.2013	8.8	पूर्ण

10	रेल्वे कॉसिंग से भाखर राम विश्‍नोई के मकान तक सडक निर्माण का कार्य	20.00	M/s Vidhya const.	F38(11)/2013-14	18.16	24.05.2013	23.09.2013	0	कार्य शुरु नही
11	ग्रम संघासनी ग्रम पंचायत खेजडली पं. स. लुणी में ईदगाह के पास वाचनालय निर्माण का कार्य।	14.30	M/s Salim Beg and sons	F38(12)/2013-14	14.82	26.05.2013	25.09.2013	8.99	पूर्ण
12	काकेलाव से रूडकली तक सडक निर्माण का कार्य।	55.36	M/s jhambeswar inter.	F38(13)/2013-14	55.56	27.5.13	26.11.13	27.8	पूर्ण
4	बनाड महादेव मन्दिर में सभा भवन का निर्माण कार्य।	11.75	M/s Narpal pawar	F38(14)/2013-14	10.32	27.5.13	26.9.13	4.98	छत लेवल तक का कार्य
5	न्यायिक कॉलानी में लाईब्रेरी हॉल निर्माण का कार्य	14.80	M/s jai shari asapurna con. Com.	F38(15)/2013-14	14.51	26.5.13	25.9.13	6.22	छत लेवल तक का कार्य
15	बाबा रामदेव मन्दिर हरिजन बस्ती में नाला कवर करने का कार्य।	11.00	M/s jai shari asapurna con. Com.	F38(16)/2013-14	11.31	26.5.13	25.9.13	7.94	पूर्ण
16	ग्राम पंचायत झालामण्ड पंचायत समिति लुणी में खसरा नं. 677 में स्थित राजस्थान मेघवाल परिषद महिला छात्रावास की चार दिवारी का निर्माण का कार्य।	35.00	M/s Sohanlal const. com.	F38(17)/2013-14	30.65	27.5.13	26.11.13	37.59	पूर्ण
17	वायु विहार झालामण्ड में सीवर लाईन डालने का कार्य	45.00	M/s kala const. com.	F38(18)/2013-14	38.73	27.5.13	26.11.13	0	कार्य शुरु नही
7	गौशाला मैदान में वाकिंग ट्रेक का निर्माण कार्य।	26.36	M/s Shri dhurga const.	F38(19)/2013-14	25.52	27.5.13	26.9.13	8.72	पूर्ण
6	सेण्ट्रल स्कुल स्कीम में सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य	32.10	M/s Shivam inter.	F38(20)/2013-14	36.88	27.5.13	26.11.13	15.21	छत लेवल तक का कार्य
20	पूर्णनाथ रावणा राजपुत ट्रस्ट सुभाष चौक में शेष कार्य पूर्ण करने का कार्य।	7.50	M/s Din Dayal const.	F38(21)/2013-14	6.7	26.05.2013	25.09.2013	7.03	पूर्ण
21	राव समाज जाजीवाल मं सामुदायिक भवन निर्माण का काय।	14.80	M/s Mukesh const.	F38(22)/2013-14	1.5	26.05.2013	25.09.2013	0	उत्तर जोन से सम्बन्धित

22	राजीव ग्रधी सेवा केन्द्र से मालियो की शमशान घाट भुमि तक डामरीकरण का कार्य	31.90	M/s J.R const.	F38(23)/2013-14	3.2	27.05.2013	26.11.2013	14.7	पूर्ण
9	ग्रम गुडा विश्णोई नाला निर्माण का कार्य।	77.50	M/s Sayar const.	F38(24)/2013-14	7.7	27.05.2013	26.11.2013	59.71	पूर्ण
24	पूर्व में विभिन्न स्थानों पर ब्रक्षारोपण का कार्य मय लोन लगाकर तीन वर्ष तक संधारण	49.50	M/s Rajasthan Const.	F38(25)/2013-14	36.12	25.05.2013	24.05.2014	0	आर.एफ.ओ. से सम्बन्धित
25	जालेली फौजदार जी एल आर से पीतावास तक डामरीकरण का कार्य।	48.90	M/s jambheswar inter.	F38(26)/2013-14	4.9	27.05.2013	26.11.2013	37.16	पूर्ण
7	ग्राम पंचायत बनाड में साढेरो की ढाणी में सामुदायिक भवन निर्माण का काग्र	36.50	M/s JRC const.	F38(27)/2013-14	35.80	27.05.13	26.11.13	32.17	फिनिशिंग कार्य शेष
27	वैष्णव समाज हनुमान मन्दिर जाजीवाल में सामु दायिक भवन का निर्माण का कार्य।	22.50	M/s Devendra const.	F38(28)/2013-14	25.5	30.05.2013	29.09.2013	0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
28	ग्रम मियासनी में प्रतिक्शालय का निर्माण का कार्य।	13.55	M/s Mahendra const	F38(29)/2013-14	1.5	31.05.13	30.09.13	0	कार्य शुरू नही
29	पॉलेक्विटनिक कॉलेज में त्रगर निगम कार्यालय स महिला पालि. कॉ. तक सडक चौडीकरण का कार्य।	54.05	M/s vidhaya const.	F38(30)/2013-14	56	04.06.2013	03.12.2013	53.98	पूर्ण
8	झालामण्ड से मालियो का बास पमाराम जी के घर क सडक निर्मा का कार्य।	80.00	M/s pritam const.	F38(31)/2013-14	78.16	02.06.2013	01.12.2013	89.12	डामरीकरण शेष
12	बाणियो का बास से खेजडली कला तक सडक निर्माण कार्य।	91.40	M/s Choudhary brothers	F38(32)/2013-14	8.8	02.06.2013	01.12.2013	180	पूर्ण
9	ग्रम पलासनी से सेवालो की ढाणी तक डामरीकरण का कार्य।	91.40	M/s pritam const.	F38(33)/2013-14	91.04	02.06.2013	01.12.2013	75	डामरीकरण शेष
10	ग्रम गुडा से गवई साथरी जम्मभेश्वर मन्दिर तक सडक निर्माण का कार्य।	57.62	M/s pritam const.	F38(34)/2013-14	59.05	02.06.2013	01.12.2013	28.84	डामरीकरण शेष

11	खेजडली शहीदी राजकीय पर्यावरण संस्थान खेजडली कला में वाचनालय का निर्माण कार्य।	26.00	M/s Hariyal const.	F38(35)/2013-14	26.99	02.06.2013	01.12.2013	8.87	फिनिशिंग कार्य शेष
12	जाजीवाल झाकडा से अकतली तक सडक निर्माण को कार्य।	69.10	M/s Choudhary brothers.	F38(36)/2013-14	66.07	02.06.2013	01.12.2013	116.56	डामरीकरण शेष
36	पुलिस लाईन में कोटा स्टोन व चार दिवारी का कार्य।	9.50	m/d Harsh hindusthan com	F38(37)/2013-14	7.1	09.06.13	08.10.13	9.5	पूर्ण
17	श्री रामदेव जी का मन्दिर रातानाडा में सामुदायिक भवन व स्नान घर का कार्य।	24.45	M/s Raguvanshi logostic	F38(38)/2013-14	2.9	16.06.2013	17.12.2013	14.18	पूर्ण
38	ग्राम पलासनी जाटो का बास में सार्वजनिक सभा भक्त का निर्माण कार्य।	20.00	M/s Godara const.	F38(39)/2013-14	1.9	20.06.2013	19.12.2013	41.75	पूर्ण
39	जोन पूर्व में विभिन्न स्थानों में चार दीवारी का निर्माण कार्य	40.00	M/s Dev Inter	F38(40)/2013-14	31	20.06.2013	19.06.2013	0	कार्य शुरू नहीं
18	ग्राम जालेली शिवधुणा रामेश्वर गिरी जी महाराज में हॉल का निर्माण कार्य।	39.40	M/s Mundel Co.	F38(41)/2013-14	39.69	20.06.2013	19.06.2013	14.75	पूर्ण
13	फिटकासनी नाडी से भागीरथ बावल फाटक तक सडक निर्माण कार्य	30.60	M/s Mundel Co.	F38(42)/2013-14	31.05	20.06.2013	19.10.2013	11.06	विवादित डामरीकरण शेष
42	39 करणी नगर मन्दिर नान्दडी में हॉल के चार दीवारों का निर्माण	44.70	M/s Rakesh Builders	F38(43)/2013-14	40.14	15.06.2013	14.12.2013	0	कार्य शुरू नहीं
43	अरविन्द नगर एयरफोर्स में सडक निर्माण कार्य	20.50	M/s Roopa const. & supp.	F38(44)/2013-14	16.84	22.06.2013	21-10.2013	16.83	पूर्ण
44	ब्राह्मण समाज हेतु गणेश नगर में सामुदायिक भवन का निर्माण	20.00	M/s Roopa const. & supp.	F38(45)/2013-14	22.86	22.06.2013	21-12.2013	31.27	पूर्ण
45	पूर्व जोन में विभिन्न स्थानों पर पार्को का विकास कार्य एवं मरम्मत कार्य	45.20	M/s Roopa const. & supp.	F38(46)/2013-14	37.07	22.06.2013	21-06.2014	39.21	पूर्ण
14	जोन पूर्व में नाला निर्माण कार्य एवं रखरखाव व मरम्मत का कार्य।	40.20	M/s Roopa const. & supp.	F38(47)/2013-14	33.72	22.06.2013	21-06.2014	19.3	वार्षिक अनुबन्ध

47	मोगडा खुर्द मं चारणों के बास में सामु. भवन व स्नानघर का निर्माण कार्य।	29.60	M/s Roopa const. & supp.	F38(48)/2013-14	33.93	22.06.2013	21-12.2013	25.88	पूर्ण
15	39 पार्श्वनाथ नगर नान्दडी में सडक निर्माण कार्य	40.85	M/s Mahadev Ent.	F38(49)/2013-14	41.10	22.06.2013	21-12.2013	19.24	डामरीकरण शेष
16	ग्राम बनाड में प्रजापत समाज हुतु सामु. भवन का निर्माण कार्य	32.00	M/s Rakesh Builders	F38(50)/2013-14	30.54	20.06.2013	19-12.2013	15.88	फिनिशिंग कार्य शेष
17	जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग लाईन, नो पार्किंग, स्पीड लाईन, ध्वनि निरोधक बोर्ड व पेन्टींग का कार्य	49.00	M/s B.S. Solanki	F38(51)/2013-14	50.99	23.06.2013	22-06.2014	53.09	कार्य प्रगति पर है।
51	श्री यादे नगर शिकारगढ में सडक निर्माण कार्य	7.70	M/s BRC Trading Co	F38(52)/2013-14	7.12	27.05.2013	26-07.2013	0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
18	आदर्श नगर रमजान जी का हत्था में सडक निर्माण कार्य	51.20	M/s Mahadev Ent.	F38(53)/2013-14	47.13	20.06.2013	19-10.2013	27.23	डामरीकरण शेष
53	बिडलावास में विभिन्न स्थानों पर सडक निर्माण कार्य	34.00	M/s Kala const.	F38(54)/2013-14	29.58	20.06.2013	19-10.2013	63.89	पूर्ण
54	विश्वविधालय मुख्य कार्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य	10.25	M/s Vivek Cost	F38(55)/2013-14	8.91	27.06.12	26.10.13	9.62	पूर्ण
19	शिव मंदिर से खोजा हाउस तक सडक निर्माण कार्य	10.30	M/s R.S. Brathers	F38(56)/2013-14	9.86	28.06.2013	27-10.2013	24.51	डामरीकरण शेष
56	जाजीवाल उ.प्रा.विधालय में कम्प्युटर कक्ष का निम्नण कार्य।	24.40	M/s Mahadev Ent.	F38(57)/2013-14	25.67	29.06.2013	28-12.2013	0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
57	जोगमाया मन्दिर लक्ष्मण नगर में सामुदायिक भवन का निम्नण कार्य।	40.50	M/s Mahadev Ent.	F38(58)/2013-14	39.63	29.06.2013	28-12.2013	24.12	पूर्ण
20	खसरा सं. 97 नान्दडी में सडक निमाण कार्य	28.70	M/s Mahadev Ent.	F38(59)/2013-14	38.66	29.06.2013	28-10.2013	41.35	डामरीकरण शेष
59	दण्ड स्कूल में कक्षा कक्ष एवं टॉयलेट का कार्य।	28.70	M/s Neha const.	F38(60)/2013-14	30.19	29.06.2013	28-12.2013	17.05	पूर्ण
21	मानपुरा झालामण्ड में सामुदायिक भवन का निमाण कार्य	27.10	M/s Neha const.	F38(61)/2013-14	29.01	29.06.2013	28-12.2013	11.49	छत लेवल तक का कार्य
22	विश्वनोईयों का बास खेजडली में सामुदायिक भवन	19.50	M/s Sayar Const	F38(62)/2013-14	20.45	29.06.2013	28-12.2013	14	प्लीथ लेवल तक का कार्य

62	गुजरावास संसियों की ढाणी में शमशान की चार दीवारी व टिन शैड का कार्य।	13.00	M/s Vinayak Traders	F38(63)/2013-14	11.19	29.06.2013	28-10.2013	0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
63	बनाड रोड स्थित खोखरिया शमशान घाट के चारों तरफ दिवार का कार्य	24.00	M/s Bhati Const. Co.	F38(64)/2013-14	19.69	29.06.2013	28-10.2013	0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
29	जोन पूर्ण में डामर पेच रिपेयर का काय्रं	30.00	M/s fayaz bag chand com.	F38(65)/2013-14	25.82	06.07.2013	05-07.2014	71.23	पूर्ण
65	गुजरावास में शमशान घाट भुमि की चार दिवारी व टिन शेड का निम्रण कार्य।	20.00	M/s Kala const.	F38(66)/2013-14	17.23	05.07.2013	04.11.2013	0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
23	विश्वनोई धर्म शाला में शिव मंदिर चौराहे गणवती हाउस पुलिस लाईन प्रथम गेट तक सडक निर्माण कार्य	75.10	M/s Maharani Const. Company	F38(67)/2013-14	77.42	13.07.13	12.01.14	25.27	डामरीकरण शेष
67	नान्दडी में विभिन्न खसरो में भू रूपान्तरण कॉलोनी में सडक निर्माण कार्य	177.00	M/s Manohar	F38(68)/2013-14	102.07	14.07.13	13.03.14	210	पूर्ण
24	जो.वि.प्राधिकरण भवन की सम्पूर्ण सफाई का कार्य वार्षिक दर संविदा के आधार पर नगर नियोजन कार्यालय परिसर स्थित भवन के सभी कक्षों व टॉयलेट	4.50	M/s Maa Kripa Leber Works	F38(69)/2013-14	5.040	08.07.13	07.09.13	2.1	वार्षिक अनुबन्ध
25	जोन पूर्व में वैल्डमैस जाली रिपेयरिंग का कार्य	45.00	M/s Mother Gardern Care	F38(70)/2013-14	43.03	18.07.13	17.07.14	4.41	वार्षिक अनुबन्ध
26	खसरा नम्बर 31 नान्दडी में सडक निर्माण कार्य	89.30	M/s Mahadev Ent.	F38(71)/2013-14	82.9	22.07.13	21.01.14	28.43	डामरीकरण शेष
27	गोलियां गाव में सेवालों की ढाणी में सडक निर्माण कार्य	97.80	M/s Dadhich Const	F38(72)/2013-14	97.39	22.07.13	21.01.14	43.04	डामरीकरण शेष
28	वार्ड न0 41 में विकास का कार्य।	150.00	M/s BS Solanki	F38(73)/2013-14	143.53	25.07.13	24.03.14	125.21	कार्य प्रगति पर है।
29	खारडङ्ग रणधीर लूणी में बापूजी परिसर मंदिर की चार दीवारी व सामुदायिका भवन का निर्माण कायु	52.70	M/s Sravan Kumar Vishnoi	F38(74)/2013-14	58.03	05.08.13	04.02.14	0	चार दिवारी पूर्ण छत लेवल का कार्य फिनिशिंगा का कार्य शेष

30	रा0उ0मा0 विधालय दण्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	45.00	M/s Vishnaram	F38(75)/2013-14	51.30	17.08.13	16.02.14	20.7	छत लेवल तक का कार्य फिनिशिंग कार्य शेष
31	जोधपुर जैसलमेर बाईपास झालामण्ड फाटा से गुडा विश्नोईयां तक सडक चौडी करवाने का कार्य	274.60	M/s Hariyal const.	F38(76)/2013-14	284.94	17.8.13	16.8.13	150.72	डामरीकरण शेष
32	नहर के पास मुख्य ग्राम में गोदारों की ढाणी जे.बी. स्कूल तक सडक निर्माण कार्य	45.45	M/s Sravan Kumar Vishnoi	F38(77)/2013-14	50.13	23.8.13	22.2.14	0	डामरीकरण शेष
33	बालाजी नगर राजस्व ग्राम में जम्भेश्वर मंदिर तक डामरीकरण का कार्य	45.45	M/s Sravan Kumar Vishnoi	F38(78)/2013-14	50.13	23.8.13	22.2.14	0	डामरीकरण शेष
78	ह्रीद स्मारक खेजडली में चार दीवारी का निर्माण कार्य	229.85	M/s Raja Ram Vishnoi	F38(79)/2013-14	255.19	23-07-013	22.5.14	332.55	पूर्ण
79	ग्रम उचियाडा में विभिन्न समाज में श्मशान घाट की चार दीवारी का निमाण कार्य	114.50	M/s Maharshi Gotam	F38(80)/2013-14	88.09	23.8.13	22.2.14	49.63	पूर्ण
80	राजस्व ग्राम दातीवाडा में सडक निर्माण कार्य	188.90	M/s BS Solanki	F38(81)/2013-14	163.84	23.8.13	22.4.14	249.01	पूर्ण
81	बनाड से धोरा जम्भेश्वर मंदिर वाया विश्नोई की ढाणीयां से सडक निम्रण कार्य	167.00	M/s jambheswar inter.	F38(82)/2013-14	175.33	24.8.13	23.2.14	227.48	पूर्ण
34	जोन पूर्व में डामरी करण का कार्य	90.00	M/s JRC const.	F38(83)/2013-14	94.76	23.8.13	22.08.14	13.61	वार्षिक अनुबन्ध
83	जोधपुर पाली मुख्य सडक से मोगडा खुर्द तक आम चौराहा तक सडक निर्माण कार्य	29.04	M/s Maharani Const. Company	F38(84)/2013-14	30.77	23.8.13	22.12.13	0	कार्य शुरू नही
35	श्री यादे नगर कुम्हारों की ढाणी मुख्य सडक श्री रामजी की ढाणी तक सडक निर्माण काग्र	45.00	M/s Mahadev Ent.	F38(85)/2013-14	44.46	1.9.13	30.3.14	26.81	डामरीकरण शेष
43	मानपुरा झालामण्ड में सडक निर्माण कार्य	57.58	M/s Jambheshwar Infra	F38(86)/2013-14	53.96	2.9.13	1.3.14	132.79	पूर्ण

36	खातियासनी राड से धायलों की ढाणी तक होते हुए बावला गाव तक सडक निम्नण कार्य	97.50	M/s Jambheshwar Infra	F38(87)/2013-14	103.61	3.9.13	2.3.14	0	डब्ल्यू बी एम व डामरीकरण शेष
37	फिटकासनी से बासनी निकोबा तक सडक निम्नण कार्य	81.05	M/s Jambheshwar Infra	F38(88)/2013-14	82.29	3.9.13	2.3.14	24.87	डामरीकरण शेष
88	सेण्ट्रल स्कूल सेण्ट्रल पार्क की चार दीवारी बढाने का वॉक वे मरम्मत का कार्य	20.00	M/s Bramputra Const. co.	F38(89)/2013-14	19.16	14.9.13	13.1.14	18.24	पूर्ण
38	बाईपास सडक से बनाड सरहद तक डामरीकरण का कार्य	162.00	M/s Mukesh Trading Corporation	F38(90)/2013-14	168.82	14.9.13	13.5.14	58.22	डामरीकरण शेष
39	डांगियावास से रूडकली तक सडक निर्माण कार्य	136.42	M/s Mukesh Trading Corporation	F38(91)/2013-14	139.52	14.9.13	13.5.14	0	कार्य प्रगति पर है।
40	रूडकली से बीसलपुर तक सडक निर्माण कार्य	136.42	M/s Mukesh Trading Corporation	F38(92)/2013-14	139.05	14.9.13	13.5.14	48.68	डामरीकरण शेष
92	नृसिंह उधान रातानाडा में बाहरी साईट क्रोसिंग पाली मय केम उधान में रिपलंग्लर फववारा मय पम्प 5 एच पी डिपोजिट वर्क (एम.एल.ए. फण्ड)	2.00	M/s Mother Garden Care	F38(95)/2013-14	22.20	24.7.13	23.9.13	2	पूर्ण
93	झालामण्ड चोराहे से पाली बाईपास तक पटरी तक डमरीकरण एवं नाला निर्माण कार्य।	310.00	M/s Sayar Const	F38(96)/2013-14	333.54	26.9.13	25.9.14	0	कार्य शुरु नही
94	राजपुतों की शमशान भुमि पलासनी में चार दीवारी निर्माण कार्य।	14.50	M/s kanta const.	F38(97)/2013-14	12.42	23.9.13	22.1.14	0	कार्य शुरु नही
41	जोन पूर्व में डब्ल्यू बी एम सडक निर्माण कार्य।	95.00	M/s Pritam Const	F38(98)/2013-14	77.62	28.9.13	27.9.14	54.54	वार्षिक अनुबन्ध
96	रातानाडा बाजार स्थित जे.डी.ए. क्वार्टर संख्या 1 व 2 में बाथरूम मय शौचालय का निर्माण	7.20	M/s khushnuma const	F38(99)/2013-14	6.71	26.9.13	25.12.13	0	कार्य शुरु नही
97	हनुमान वाटिका बनाड में सत्संग भवन निर्माण कार्य	107.00	M/s Dhannjaye Const	F38(100)/2013-14	104.88	10.8.13	9.1.14	0	कार्य शुरु नही

98	बीडावास स्थित गौशाला में टिनशैड एवं अन्य विकास कार्य।	53.81	M/s Dhannjaye Const	F38(101)/2013-14	54.86	10.8.13	9.1.14	0	कार्य शुरू नहीं
42	आर्य समाज दयानन्द स्मृति भवन में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	87.15	M/s Vidya Const	F38(102)/2013-14	103.78	28.9.13	27.5.14	11.14	प्लीथ लेवल तक का कार्य
100	आवासीय योजना खसरा नम्बर 213 ग्राम मागडा कलां में मुटाम लगाने का कार्य।	7.25	M/s Din Dayal Const	F38(103)/2013-14	6.60	28.9.13	27.5.14	7.7	पूर्ण
43	गुडा विश्नोईयां गांव से लुणी नदी तक नाला निर्माण कार्य।	238.75	M/s Om & co	F38(104)/2013-14	205.68	29.9.13	28.6.14	68.91	कार्य प्रगति पर है।
102	ग्राम बिरामी से विष्णुपुरा तक सडक निम्नण काय।	56.80	M/s Dhaka Const	F38(105)/2013-14	58.59	29.9.13	28.3.14	58.8	पूर्ण
103	कमला नेहरू महाविद्यालय में युटिलिटी ब्लॉक का निम्नण (एम.एल.ए. -लेड)	15.00	M/s Diksha builders	F38(106)/2013-14	14.89	29.9.13	28.1.14	14.82	पूर्ण
104	गांधी कॉलोनी में शेष रही सडकों का निर्माण कार्य।	38.60	M/s Salasar Const	F38(107)/2013-14	44.29	30.9.13	29.1.14	0	कार्य शुरू नहीं
105	रातानाडा क्षेत्र में पूर्व में निर्मित सामुदायिक भवन की मरम्मत काय।	7.00	M/s khushnuma Const	F38(108)/2013-14	6.9	30.9.13	29.1.14	0	कार्य शुरू नहीं
44	जोन पूर्व में पार्किंग स्थलों का विकास कार्य।	52.76	M/s Ramsingh Sankhla	F38(109)/2013-14	57.55	4.10.13	3.4.14	0	कार्य प्रगति पर है।
107	अभयगढ योजना की सडकों पर कारपेट का कार्य।	26.20	M/s Shivam inter.	F38(110)/2013-14	27.8	29.9.13	28.1.14	0	कार्य शुरू नहीं
108	वर्धमान कॉलोनी मं सडक चौडी कर डामरीकरण का कार्य।	35.00	M/s Shivam inter.	F38(111)/2013-14	37.55	29.9.13	28.1.14	0	कार्य शुरू नहीं
109	आहुजा कॉलोनी मं सडक डामरीकरण का कार्य।	20.00	M/s Shivam inter.	F38(112)/2013-14	21.09	29.9.13	28.1.14	0	पूर्ण
45	भैरु विलास कॉलानी में सडक डामरीकरण का कार्य।	25.00	M/s Shivam inter.	F38(113)/2013-14	26.81	29.9.13	28.1.14	29.93	डामरीकरण शेष
46	युनिवर्सिटी सैकण्ड गेट से रेजिडेन्सी हॉस्पिटल तक सडक निर्माण कार्य।	20.20	M/s Shivam inter.	F38(114)/2013-14	20.65	29.9.13	28.1.14	4.03	डामरीकरण शेष

112	सुभाष चौक से होते हुए कृष्ण मन्दिर होते हुए सब्जी मंडी तक सडक निर्माण कार्य।	75.25	M/s Jai Bharat Const	F38(115)/2013-14	70.65	4.10.13	5.4.13	0	कार्य शुरू नहीं
47	खसरा न 34 ऋषभ आश्रम बासनी चौहान में सडक निर्माण	20.25	M/s Shiv Shakti	F38(116)/2013-14	23.23	10.3.13	2.2.14	7.05	डामरीकरण शेष
48	पूसाराम गोदाराम पूर्व सरपंच मकान के क्षेत्र में झालामण्ड कुम्हार बस्ती में सडक निर्माण कार्य।	16.20	M/s Shiv Shakti	F38(117)/2013-14	20.57	10.3.13	2.2.14	7.62	डामरीकरण शेष
57	अरविन्द नगर वार्ड 41 में सडक निर्माण कार्य।	37.50	M/s JSK Enterprises	F38(118)/2013-14	29.32	10.3.13	2.2.14	18.19	पूर्ण
116	गांव बनाड जाटों की ढाणी इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	23.15	M/s Divya Const Co	F38(119)/2013-14	26.57	05.10.13	04.02.13	45.49	पूर्ण
117	जोलेली फौजदार में कान्हावास के फाटे से शमशान धाट होते हुए विश्नोईयो का बास जी.एल.आर.तक सडक निर्माण कार्य	107.35	M/s Sayar Traders	F38(120)/2013-14	106.83	04.10.13	03.06.14	0	कार्य शुरू नहीं
49	टाउन प्लानिंग कार्यालय में द्वितीय तक पर अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य।	51.43	M/s Afrin Spl.	F38(121)/2013-14	72.90	04.10.13	03.02.14	29.64	कार्य प्रगति पर है।
119	मोचियों के बास में इण्टर लॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	43.28	M/s Dadhich Const	F38(122)/2013-14	35.3	07.10.13	06.02.14	22.3	पूर्ण
120	मुसलमानों की बस्ती पलासनी में इण्टर लॉकिंग कार्य।	24.30	M/s Dadhich const	F38(123)/2013-14	19.5	07.10.13	06.02.14	0	कार्य शुरू नहीं
121	जाटों का बास बनाड में इण्टर लॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	69.65	M/s JRC const.	F38(124)/2013-14	56.46	11.10.13	10.04.14	0	पूर्ण
122	जाजीवाल जाखडा से कोजाराम कालीराणा तक सडक निर्माण कार्य।	12.00	M/s Kala const.	F38(125)/2013-14	10.32	11/10/13	10/4/13	27.25	पूर्ण
123	सरदार सिंह मेमोरियल छात्रावास एवं खेल केन्द्र में चार दीवारी एवं राजीव गांधी वाचनालय भवन बनाने बाबत्	58.30	M/s Rupa Contractor & Suplayer	F38(126)/2013-14	72.43	11/10/13	10/2/14	0	कार्य शुरू नहीं

124	पुराना परिसर जे.एन.वी.यू. के सामने मेवाडा समाज भवन रातानाडा में सामु. भवन का निर्माण	30.00	M/s Rupa Contractor & Suplayer	F38(127)/2013-14	39.37	13-10-13	12/2/14	0	कार्य शुरू नहीं
50	मों चामुण्डा देवी जोगमाया की खाराबेरा पुरोहितान में सामुदायिक भवन का कार्य।	28.00	M/s Hariyal const.	F38(128)/2013-14	32.16	13-10-13	12/2/14	0	छत व फिनिशिंग का कार्य शेष
51	अनुसुचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ कार्यालय भवन पीपलेशवर महादेव मन्दिर के पास जेल रोड रातानाडा के जीर्णोद्धार का कार्य।	16.10	M/s Balaji Const	F38(129)/2013-14	19.43	13-10-13	12/2/14	0	कार्य प्रगति पर है।
52	जोधपुर ग्रामीण पुलिस कार्यालय में विकास काय।	16.20	M/s Divya Const Co	F38(130)/2013-14	17.36	14-10-13	13-02-14	10	कार्य प्रगति पर है।
53	खसरा न0 19 बासनी चौहान मं सडक निर्माण कार्य।	30.30	M/s Shiv Shakti	F38(131)/2013-14	34.42	13-10-13	12/2/14	0	डब्ल्यू बी एम व डामरीकरण शेष
129	एन.एच से पीलार बालाजी मन्दिर के पीछे से होते हुए एन.एच.112 तक सडक निर्माण	75.00	M/s Sayar Traders	F38(132)/2013-14	73.64	13-10-13	12/4/14	0	कार्य शुरू नहीं
54	ग्राम बिसलपुर में बेनीवाल्लों की ढाणी में सामुदायिक भवन व चार दीवारी निर्माण कार्य।	48.00	M/s Raj entprises	F38(133)/2013-14	59.70	14-10-13	13-02-14	21.08	फिनिशिंग कार्य शेष
55	देवलिया से नान्दडा खुर्द होते हुए नान्दडी तक सडक निर्माण कार्य।	150.00	M/s Mahadev Ent.	F38(134)/2013-14	146.91	13-10-13	12/4/14	75.55	डामरीकरण शेष
132	आग्र समाज रातानाडा मं जर्जर भवन का नवीनीकरण व इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाने का का काय।	95.30	M/s Ambey const	F38(135)/2013-14	82	13-10-13	12/4/14	0	कार्य शुरू नहीं
133	सेण्ट्रल स्कूल स्कीम में सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर पार्क जन सुविधा ब्लॉक का निर्माण कार्य।	10.00	M/s Shivam inter.	F38(136)/2013-14	11.49	13-10-13	12/1/14	0	कार्य शुरू नहीं
134	ग्राम गुडा विश्नोईयां सरगरा समाज के सार्वजनिक सील बलीराजा मेला की चार दीवारी निर्माण	22.00	M/s Rohan B const	F38(137)/2013-14	25.15	13.10-13	12.02.14	0	पूर्ण

56	खेजडली कलां में मधवाल के बास में रामदेव मन्दिर के पास सतसंग भवन का निर्माण	10.00	M/s Haraku Enterprisess	F38(138)/2013-14	9.50	12/10/13	11/2/14	0	प्लीथ लेवल तक का कार्य
136	अभयगढ योजना में निर्मित सामुदायिक भवन के उपर दो कमरे	25.00	M/s Shivam inter.	F38(139)/2013-14	30.88	12/10/13	11/4/14	0	कार्य शुरू नहीं
137	ग्राम खेजडली कलां मा.वि.में सभा कक्ष का निर्माण	45.00	M/s Rajaram vishnoi	F38(140)/2013-14	55.21	14-10-13	30-02-14	44.96	पूर्ण
66	जोन पूर्व में शहर विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में सी.सी. सडक का निम्रण कार्य।	40.00	M/s JSK Enterprises	F38(141)/2013-14	34.44	12/10/13	12/10/14	0	कार्य शुरू नहीं
139	पलासनी में स्व0 श्री मानसिंह देवडा की स्मृति में स्मारक का निर्माण	38.00	M/s JR Const	F38(142)/2013-14	37.19	12/10/13	11/2/14	0	कार्य शुरू नहीं
57	खसरा नं0 96/120 राम नगर नान्दडी में सामु. भवन व अन्य विकास कार्य।	47.00	M/s Jagdish choudhary	F38(143)/2013-14	56.33	12/10/13	11/2/14	0	प्लीथ लेवल तक का कार्य
141	जोन पूर्व में शहर विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में सीवर लाईन व सिवर मरम्मत कार्य।	40.00	M/s Asif hajii	F38(144)/2013-14	45.96	12/10/13	11/2/14	0	कार्य शुरू नहीं
58	जे.डी.ए. परिसर में मरम्मत व विकास कार्य।	50.00	M/s Rauf khan	F38(145)/2013-14	57.15	12/10/13	11/10/14	0	वार्षिक अनुबन्ध
143	रा0उ0मा0 विधालय भगत की कोठी में दो कक्षा कक्ष निर्माण कार्य	5.00	M/s Shri Ram Cont.	F38(146)/2013-14	6.47	13-10-13	12/2/14	4.97	पूर्ण
59	जोन पूर्व शहर विधान सभा की विभिन्न कॉलोनियों में डामरीकरण व पेच रिपेयर का कार्य।	40.00	M/s fayaz bag chand com.	F38(147)/2013-14	45.46	14-10-13	13-10-14	3.32	वार्षिक अनुबन्ध
145	हरिसिंह नगर रेजिडेंसी रोड में सी सी सडक निर्माण कार्य।	35.65	M/sDivya const co	F38(148)/2013-14	28.47	13-10-13	12/2/14	0	कार्य शुरू नहीं
60	मन्द बुद्धि छात्रों के लिये बोयरिंग फ्री टायलेट एवं कमरों का निर्माण कार्य	69.75	M/s Sadik and Sons	F38(149)/2013-14	70.02	13-10-13	12/4/14	0	प्लीथ लेवल तक का कार्य

147	ग्राम पंचायत सालवा कलं शहीद पार्क के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	35.00		F38(247)/2013-14				0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
71	जाट समाज कन्या पाठशाला में छात्रावास के निर्माण कार्य।	55.00	M/s Deven const. co.	F38(203)/2013-14	62.42	3.9.13	2.3.14	41.9	पूर्ण
72	जांगीड समाज स्वर्गाश्रम नांदडी में विकास कार्य।	15.60	M/s Devi & sons	F38(292)/2013-14	13.45	7.2.13	6.6.13	6.48	पूर्ण
151	ग्राम पंचायत सालवाकलां स्थित पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	35.00		F38(247)/2013-14				0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
152	खसरा संख्या 252 ग्राम खोखरियां में सडक निर्माण काय।	20.00		F38(296)/2013-14				0	उत्तर जोन से सम्बन्धित
कुल योग		4251.89			3657.83			2189.92	