

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

:: प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट ::

जोन-मुख्यालय

माह- 2014

अधिसापी अभियन्ता - श्री घनश्याम पंवार मो.-

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय घालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
1	बडी भील बरती मावडीयो की घाटी मे सडक निर्माण कार्य।	28.60	मैसर्स सुरेन्द्र सिंह परिहार	श्री अर्जुन भास्कर A.E	02/11-12	22.41	28.04.11	27.08.11	17.85		17.85		कार्य पूर्ण
2	वार्ड न. 11 में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन का कार्य	19.05	मैसर्स श्री रूपम कॉन्टेक्टर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	41/12-13	17.64	26.05.12	25.09.12	6.44		6.44		कार्य पूर्ण
3	वार्ड न. 13 में विभिन्न स्थानों पहाडी क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य	40.85	मैसर्स आयशा कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	48/12-13	41.04	28.05.12	27.9.12	35.00	2.82	37.82		कार्य पूर्ण
4	वार्ड न. 2 राजीव गांधी कॉलोनी में सडक निर्माण काग्र	54.50	मैसर्स सायर कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	58/12-13	54.68	10.06.12	09.12.12	33.84		33.84		कार्य पूर्ण
5	कुमार समाज सामुदायिक भवन का निर्माण सुथला	20.48	मैसर्स लखवत कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	52/13-14	20.48	24.05.13	23.10.13	6.97		6.97		कार्य पूर्ण
6	कमला नेहरू नगर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हलवाई यूनियन	33.75	मैसर्स विनोद बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	96/12-13	31.15	22.06.12	07.10.12	25.78		25.78		कार्य पूर्ण
7	बडी भील बरती सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	24.50	मैसर्स जय बालाजी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	113/12-13	24.95	04.08.12	03.12.12	16.32		16.32		कार्य पूर्ण
8	जोन पश्चिम बी मे पेच रिपेयर का कार्य।	50.00	मैसर्स फयाज बेग चांद कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	118/12-13	21.75	17.08.12	16.11.12	36.17		36.17		कार्य पूर्ण
9	जोन पश्चिम मे पत्थर की बेन्चे लगाने का कार्य।	5.00	मैसर्स मोहित इन्टरप्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	129/12-13	2.00	07.09.12	06.01.13	1.79		1.79		कार्य पूर्ण
10	पारीक समाज श्मशान मे विकास कार्य।	9.60	मैसर्स वार्ड.एन. कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	177/12-13	10.96	15.12.12	14.4.13	9.59		9.59		कार्य पूर्ण
11	कमला नेहरू नगर 'सी' सेक्टर के बालाजी मंदिर मे वाचनालय एवं वाकिंग ट्रेक का निर्माण कार्य।	14.47	मैसर्स जे.एस.के. इन्टरप्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	214/12-13	14.47	27.01.13	26.06.13	9.53	4.00	13.53		कार्य पूर्ण
12	वाड नं. 13 बागा स्कूल मे टीन शेड व विकास कार्य।	10.00	मैसर्स बरकत खां	श्री अर्जुन भास्कर A.E	249/12-13	10.71	03.03.13	02.07.13	9.22		9.22		कार्य पूर्ण
13	बायोसा का थान पर विकास कार्य।	5.00	मैसर्स कमल कन्टेक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	257/12-13	5.05	03.03.13	02.02.13	5.00		5.00		कार्य पूर्ण
14	राजपुरोहित समाज श्मशान सुथला मे विकास कार्य।	9.50	मैसर्स वार्ड.एन. कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	267/12-13	9.32	18.03.13	17.08.13	9.50		9.50		कार्य पूर्ण
15	वाड सं. 12 बीट नगर तहलटी मे सडक निर्माण कार्य।	14.70	मैसर्स नशेमन इन्टरप्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	281/12-13	13.56	30.03.13	29.09.13	13.45		13.45		कार्य पूर्ण
16	घोडो की बगेची के पास टीन शेड व विकास कार्य।	9.45	मैसर्स नशेमन इन्टरप्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	288/12-13	8.31	30.03.13	29.07.13	8.17		8.17		कार्य पूर्ण
17	प्रताप नगर जोगमाया मंदिर मे छत एवं फिनिशिंग कार्य।	10.21	मैसर्स दिव्य प्रकाश	श्री अर्जुन भास्कर A.E	291/12-13	9.48	30.03.13	29.09.13	7.56	2.60	10.16		कार्य पूर्ण
18	भोमिया जी का थान सूथला मे विकास कार्य।	6.50	मैसर्स थुरट कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	302/12-13	5.60	31.03.13	30.07.13	4.94		4.94		कार्य पूर्ण

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
19	विश्वनोई समाज शमशान सुथला मे विकास कार्य।	19.30	मैसर्स हकीम खिलजी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	307/12-13	18.95	30.03.13	29.07.13	11.30		11.30		कार्य पूर्ण
20	जागिड समाज शमशान सूथला मे विकास कार्य।	16.70	मैसर्स हकीम खिलजी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	308/12-13	16.34	30.03.13	29.07.13	9.00	6.11	15.11		कार्य पूर्ण
21	गोकुल विहार मे सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	23.80	मैसर्स राजेन्द्र सिंह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	309/12-13	20.49	30.03.13	29.07.13	23.80		23.80		कार्य पूर्ण
22	फिरोजशाह कॉलोनी मे सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	43.85	मैसर्स काला कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	310/12-13	39.77	30.03.13	29.07.13	43.72		43.72		कार्य पूर्ण
23	प्रताप नगर सेक्टर डी पार्क का विकास कार्य।	9.40	मैसर्स लोहानी कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	314/12-13	9.35	30.03.13	30.07.13	4.92		4.92		कार्य पूर्ण
24	पताप नगर एफ सेक्टर के अम्बेडकर पार्क के पास महिला स्नानघर का निर्माण कार्य।	3.75	मैसर्स शाहिल कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	315/12-13	4.00	31.03.13	30.07.13	2.84		2.84		कार्य पूर्ण
25	कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार ए के वार्ड 10 व 11 के बीच स्थित पार्क की चार दीवारी का कार्य।	17.10	मैसर्स शिवदान सिंह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	319/12-13	14.37	31.03.13	30.07.13	12.14	2.35	14.49		कार्य पूर्ण
26	प्रताप नगर पुलिस चौकी मे सिविल निम्न एवं नीवीनीकरण कार्य।	17.00	मैसर्स राकेश बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	325/12-13	12.88	31.03.13	30.09.13	10.47	5.69	16.16		कार्य पूर्ण
27	श्रीयादे माता का मंदिर प्रजापति समाज विष्णु कॉलोनी में सार्वजनिक वाचनालय का निर्माण कार्य।	10.40	मैसर्स विनोद बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	185/12-13	12.00	28.06.13	28.12.2013	10.00		10.00		कार्य पूर्ण
28	पारिक समाज शमशान सुथला मे शेष विकास कार्य।	5.00	मैसर्स वाई.एन. कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	52/13-14	3.70	20.07.13	19.10.13	2.33		2.33		कार्य पूर्ण
29	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फिदुसर मे इन्टरलॉकिंग का कार्य।	10.00	मैसर्स धन्नलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	54/13-14	6.55	22.07.13	21.01.14	10.74		10.74		कार्य पूर्ण
30	चांद पोल के बाहर प्रकाशपुरी आश्रम में विकास कार्य।	40.00	मैसर्स विधाय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	99/13-14	29.90	05.08.13	04.02.14	17.63	17.97	35.60		कार्य पूर्ण
31	बसेटा समाज शमशान की चार दीवारी एवं टोन शेड कार्य	29.49	मैसर्स बरकत खां एण्ड कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	07/13-14	17.53	12.04.13	11.09.13	9.01		9.01		कार्य पूर्ण
32	गोरधन तालाब में सार्व. सभाभवन का निर्माण व	25.46	मैसर्स कमल कन्स. क०	श्री अर्जुन भास्कर A.E	22/13-14	25.46	17.04.13	26.10.13	7.68	5.98	13.66		कार्य पूर्ण
33	मदरसानूरी तालीमुल कुरआन कबीर नगर हॉल निर्माण कार्य	29.55	मैसर्स रउफ खान	श्री अर्जुन भास्कर A.E	34/13-14	23.55	27.04.13	26.10.13	14.06	12.03	26.09		कार्य पूर्ण
34	विद्याशाला में नैनची बाग तक कंट्रोल सी.सी. र	38.50	मैसर्स महादेव इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	37/13-14	19.38	02.05.13	01.10.13	21.70		21.70		कार्य पूर्ण
35	जीनगर समाज चांदपोल में प्रथम तल में सामु. भवन का निर्माण कार्य	35.23	मैसर्स कमल कन्स. क०	श्री अर्जुन भास्कर A.E	06/13-14 (west)	24.21	12.04.13	11.10.13	22.98		22.98		कार्य पूर्ण
36	वार्ड न. 18 में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन	40.40	मैसर्स टी. एस. एफ	श्री अर्जुन भास्कर	76/12-13	37.84	14.06.12	13.02.13	24.41		24.41		कार्य पूर्ण
37	वार्ड नं. 16 मे सी.सी. सडक निर्माण एवं मरम्मत कार्य।	38.00	मैसर्स शक्ति कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	193/12-13	29.02	09.01.13	08.07.13	10.00		10.00		कार्य पूर्ण

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
38	वार्ड नं. 16 में नाथों की बगेची सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	19.36	मैसर्स कमल कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	206/12-13	22.10	14.01.13	04.01.13	1.88		1.88		कार्य पूर्ण
39	मदेरसा फ़ैजा मोहम्मद प्राथमिक विद्यालय मंजिल पर छात्रावास निर्माण कार्य।	32.35	मैसर्स टी. एस. एफ इन्टर प्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	259/12-13	41.77	08.03.13	07.09.13	17.55		17.55		कार्य पूर्ण
40	प्रताप नगर सेक्टर ई में पार्क का विकास कार्य।	10.11	मैसर्स मदर गार्डन केयर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	280/12-13	8.32	30.03.13	29.09.13	5.25		5.25		कार्य पूर्ण
41	प्रताप नगर जीनगर समाज श्मशान के पास नाला निर्माण फ़ेरो कवर का कार्य।	17.90	मैसर्स आसीफ़ हाजी सलीम चौहान	श्री अर्जुन भास्कर A.E	282/12-13	16.79	30.03.13	29.09.13	31.50		31.50		कार्य पूर्ण
42	सिवांची गेट भीका प्याऊ बावरी समाज कच्ची बस्ती में सार्वजनिक वाचनालय भवन का निर्माण कार्य।	9.40	मैसर्स ए.एच. कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	313/12-13	9.58	31.03.13	30.07.13	6.95		6.95		कार्य पूर्ण
43	वार्ड नं. 15 में विभिन्न सीनो पर सीढीयां की मरम्मत व सी.सी. एवं नाली निर्माण कार्य।	14.91	मैसर्स गणपति कन्स. एण्ड डेक्लपर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	9/12-13	14.00	10.06.12	9.12.12			0.00		कार्य पूर्ण
44	वार्ड नं. 15 जासु की पोल व हरिजन बस्ती कोम्प्लेक्स में रामदास तक सी.सी.एवं स्टोन फ़र्श का निर्माण कार्य	47.00	मैसर्स श्री सालासर कन्सट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	16/12-13	56.00	19.08.12	18.2.13	43.00				कार्य पूर्ण
45	कुशाली माता मुदिर माता मुदिर में सिवांची गेट प्रथम तल पर सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	49.30	मैसर्स बिरजराज ट्रेडिंग कं.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	34/12-13	61.00	06.02.13	5.8.2013	52.00		52.00		कार्य पूर्ण
46	खाण्डा फलसा पुलिस थाना निर्माण/विकास कार्य।	38.63	मैसर्स रऊफ़ ख़ां	श्री अर्जुन भास्कर A.E	08/13-14	38.63	04.04.13	03.08.13	18.14		18.14		कार्य पूर्ण
47	वार्ड सं. 14 के व्हास पार्क में महिला स्नानघर व अन्य विकास कार्य	6.82	मैसर्स नशेमान इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	11/13-14	6.42	19.04.13	18.08.13	2.03		2.03		कार्य पूर्ण
48	जयनारायण व्यास कोलोनी बालाजी मन्दिर के पास सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	24.70	मैसर्स मां बिजार्णी ट्रेडिंग कं.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	42/13-14	28.33	20.06.13	19.10.13	14.75		14.75		कार्य पूर्ण
49	डब्लू कॉलोनी जनता कॉलोनी सुखानन्द बगेची एवं नाथोंकी बगेची सिवरेज लाइन/सीसी रोड	53.90	मैसर्स टी.एस.एफ इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	27/13-14	53.90	27.04.13	26.10.13	44.07		44.07		कार्य पूर्ण
50	भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रतापन नगर में चार दीवारी रसोई घर व अन्य विकास कार्य	19.34	मैसर्स मो. बिरजानी ट्रेडिंग कं.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	17/13-14	20.35	25.04.13	24.10.13	9.00		9.00		कार्य पूर्ण
51	जालोरिया का बास राम चौक में स्थित सामुदायिक भवन क भूतल पर रिन्वैशंस एवं अपग्रेडेशन कार्य।	60.60	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	23/11-12	42.11	03.05.12	2.11.2013	37.50		37.50		कार्य पूर्ण

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
52	बाईजी का तलाब के पास स्थित सरगरा समाज की बगेची में प्रथम तल सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	9.60	मैसर्स राजस्थान कन्स. बकरामण्डी मदीना मस्जिद के पास जोधपुर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	1/12-13	10.00	28.04.13	27.8.12	10.64		10.64		कार्य पूर्ण
53	राजकीय छगनराज चौपासनी वाले बालका उच्च मा. विद्यालय जालोरी गेट के अन्दर कक्षा कक्ष एवं शौचालय निर्माण कार्य।	23.65	मैसर्स साईराम इलेक्ट्रीकल्स एण्ड रेफ्रिजरेसन वक्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	31/12-13	22.00	27.01.13	26.7.13	11.83		11.83		कार्य पूर्ण
54	राजकीय छगनराज चौपासनी वाले बालिका उच्च मा. विद्यालय जालोरी गेट के अंदर कक्षा कक्ष की मरम्मत एवं मुत्रालय शौचालय की मरम्मत एवं बाहर सीसी. पानी की टंकी का निर्माण कार्य।	23.00	मैसर्स साईराम इलेक्ट्रीकल्स एण्ड रेफ्रिजरेसन वक्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	32/12-13	25.00	27.01.13	26.7.13	13.00		13.00		कार्य पूर्ण
55	फतेह सागर गउघाटी महादेव मंदिर की चार दिवारी का निर्माण कार्य।	7.30	मैसर्स रफीक एण्ड सन्स फतेह सागर जोधपुर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	51/12-13	6.00	05.03.13	4.5.13	2.42		2.42		कार्य पूर्ण
56	उच्च माध्यमिक महिला बाग मे इन्टरस्टेडियम का कार्य।	4.78	मैसर्स मोहम्मद रिजवान	श्री अर्जुन भास्कर A.E	04/13-14	5.16	04.04.13	03.10.13	4.89		4.89		कार्य पूर्ण
57	रा.उ.मा.वि महिला बाग मे इन्डोरस्टेडियम मे शेष कार्य।	12.00	मैसर्स खुशनुमा	श्री अर्जुन भास्कर A.E	36/13-14	16.09	16.06.13	15.10.13	6.36		6.36		कार्य पूर्ण
58	बरकतुल्ला खां स्टेडियम कार्यालय में एल्युमिनियम दरवाजा खिडकिया एवं अन्य विकास कार्य।	2.52	मैसर्स विनोद बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	25/12-13	3.12	19.11.12	18.01.2013	2.50		2.50		कार्य पूर्ण
59	बरकतुल्ला खां स्टेडियम परिसर स्थित क्रिकेट अकादमी में कमरा व शौचालय निर्माण कार्य	11.91	मैसर्स केरियोन कन्स्ट्रक्शन	श्री अर्जुन भास्कर A.E	36/12-13	11.00	06.02.13	05.04.13	9.23		9.23		कार्य पूर्ण
60	बरकतुल्ला खां स्टेडियम में चारों तरफ सडक पर सीवर लाईन लगाने का कार्य।	38.00	मैसर्स राजेन्द्रसिंह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	37/12-13	33.00	06.01.13	05.04.13	25.74		25.74		कार्य पूर्ण
61	बरकतुल्ला खां स्टेडियम में विद्युत कन्ट्रोल रूम का रंग रोगन का कार्य।	24.80	मैसर्स मोहित इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	45/12-13	32.00	04.03.13	03.05.13	21.75		21.75		कार्य पूर्ण
62	बरकतुल्ला खां स्टेडियम परिसर में पार्किंग स्थल का विकास कार्य	24.50	मैसर्स श्री सालासर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	52/12-13	20.65	28.03.13	27.05.13	23.00		23.00		कार्य पूर्ण
63	बरकतुल्ला खां स्टेडियम के दर्शकों के बैठने हेतु बैठक शीट लगाने का कार्य।	40.00	मैसर्स विजय लक्ष्मी उद्योग	श्री अर्जुन भास्कर A.E	22/13-14	39.33	01.06.13	31.07.13	39.33		39.33		कार्य पूर्ण
64	बरकतुल्ला खां स्टेडियम रावण चबूतरा मैदान के मध्य चार दीवारी निर्माण कार्य।	22.85	मैसर्स श्री सालासर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	28/13-14	18.69	08.06.13	07.08.13	18.78		18.78		कार्य पूर्ण

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
65	बरकतुल्ला खां स्टेडियम में विभिन्न मरम्मत कार्य	55.00	मैसर्स मा बिरजाजी इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	01/13-14	52.61	14.04.13	13.06.13	44.00		44.00		कार्य पूर्ण
66	बरकतुल्ला खां स्टेडियम मैदान हेतु पोप अप वाटरिंग सिस्टम लगाने का कार्य।	15.00	मैसर्स गहलोल इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	47/12-13	14.00	23.03.13	22.05.13	15.40		15.40		कार्य पूर्ण
67	बरकतुल्ला खां स्टेडियम परिसर में विभिन्न सीतों में चुनाई प्लास्टर टीपे फर्श मरम्मत का कार्य।	17.70	मैसर्स राजवंश लोजेस्टिक	श्री अर्जुन भास्कर A.E	41/12-13	20.00	11.02.13	10.04.13	16.50		16.50		कार्य पूर्ण
68	जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर होर्डिंग लगाने का कार्य।	126.90	मैसर्स जोधाणा मार्केटिंग क०	श्री अर्जुन भास्कर A.E	51/13-14	96.60	10.07.13	09.10.13	126.06	11.99	138.05		कार्य पूर्ण
69	वार्ड नं. 12 मे नाला/नाली निर्माण कार्य।	65.00	मैसर्स परिहार कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	32/12-13	60.89	25.05.12	25.11.12	41.89	1.54	43.43		कार्य पूर्ण
70	वार्ड नं. 13 मे नाला/नाली निर्माण कार्य व फेरो कवर कार्य।	65.00	मैसर्स परिहार कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	33/12-13	60.89	25.05.12	25.11.12	0.00		0.00		प्रगतिरत
71	वार्ड नं. 02 में गजानंद मंदिर में सार्वजनिक हॉल का निर्माण कार्य	28.51	मैसर्स राजस्थान कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	37/12-13	27.25	26.05.12	25.11.12	0.00		0.00		प्रगतिरत
72	तुलसी कॉलोनी में सामु. भवन एवं सी.सी निर्माण कार्य	15.30	मैसर्स आयशा कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	50/13-14 (west)	20.49	23.05.13	22.11.13	7.72	1.29	9.01		फिनिशिंग कार्य शेष
73	कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना के अन्तर्गत सी 20 से 59 तक पार्क में रेलिंग एवं मूर्ति लगाने का कार्य	9.10	मैसर्स ओषान	श्री अर्जुन भास्कर A.E	86/12-13	7.44	22.06.12	21.10.12	4.82		4.82		प्रगतिरत
74	बलाई बस्ती मावडियों की घाटी के पास सामुदायिक हॉल एवं चार दिवारी का निर्माण कार्य	16.65	मैसर्स अजीत इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	94/12-13	16.59	08.07.12	07.11.12	1.35		1.35		प्रगतिरत
75	भील बस्ती श्मशान मे विकास कार्य।	6.90	मैसर्स ए.बी. इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	110/12-13	5.60	04.08.12	03.11.12	0.00		0.00		प्रगतिरत
76	मावडीयो की घाटी के पास सार्वजनिक सभा भवन निर्माण कार्य।	13.50	मैसर्स धन्जय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	130/12-13	15.14	06.09.12	05.01.13	0.83		0.83		Plinth Level तक
77	वार्ड नं. 13 छोटी भील बस्ती सामुदायिक भवन की मरम्मत का कार्य।	9.40	मैसर्स आर.बी. इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	141/12-13	9.35	11.10.12	09.01.13	6.55	0.42	6.97		फर्श का कार्य अपूर्ण
78	चाकीदार समाज के श्मशान मे विकास कार्य।	13.40	मैसर्स लोहाकी कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	147/12-13	12.04	05.11.12	04.04.13	4.37		4.37		फिनिशिंग कार्य जारी
79	मुगुवंशी ब्राह्मण समाज के श्मशान मे विकास कार्य।	10.60	मैसर्स अनीस माइक्रो	श्री अर्जुन भास्कर A.E	148/12-13	10.84	05.11.12	04.04.13	4.83		4.83		फिनिशिंग कार्य जारी
80	मेघवाल समाज के श्मशान मे विकास कार्य।	13.40	मैसर्स अनीस माइक्रो	श्री अर्जुन भास्कर A.E	149/12-13	12.10	05.11.12	04.04.13	3.48		3.48		फिनिशिंग कार्य जारी

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
81	सुथला के श्मशानो मे विभिन्न स्थानो सडक पर निर्माण कार्य।	27.55	मैयर्स काला कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	161/12-13	30.08	05.03.13	05.03.13	14.90		14.90		कार्य प्रगति पर
82	राजबाग योजना क्षेत्र मे कर्ब रओन व इन्टरलॉकिंग लगाने का कार्य।	44.65	मैसर्स श्री दुर्गा कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	178/12-13	36.50	05.11.12	19.04.13	44.52		44.52		कार्य प्रगति पर
83	सुखराम नगर सूरसागर श्री कृष्णा मंदिर मे सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	42.21	मैसर्स भाटी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	194/12-13	42.21	09.01.13	01.06.13	23.37	15.57	38.94		कार्य पूर्ण
84	प्राचीन शिव मंदिर सुखराम नगर मे चार दीवारी एवं चाप सडक निर्माण कार्य।	29.41	मैसर्स मदर गार्डन केयर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	197/12-13	29.26	11.01.13	10.05.13	10.92	16.62	27.54		कार्य प्रगतिरत
85	वार्ड नं. 2 स्थित गजानंद कॉलोनी सार्वजनिक धर्मशाला का जीर्णोद्धार का कार्य।	23.50	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	210/12-13	29.12	14.01.13	13.06.13	13.96	9.05	23.01		कार्य पूर्ण
86	सी.सी. सडके शिव कॉलोनी चांदणा भाकर	95.00	मैसर्स अब्दुल नईम	श्री अर्जुन भास्कर A.E	258/12-13	81.83	08.03.13	07.09.13	54.68		54.68		कार्य प्रगति पर
87	कमला नेहरू नगर तृतीय विस्तार मे सडक निर्माण कार्य।	57.27	मैसर्स टी. एस. एफ इन्टर प्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	260/12-13	57.27	08.03.13	07.09.13	45.51	13.77	59.28		कार्य प्रगति पर
88	दीनदयाल पार्क मे सी.सी. पेवमेन्ट व अन्य विकास कार्य।	42.00	मैसर्स भाटी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	262/12-13	37.98	14.03.13	13.09.13	22.00		22.00		फिनिशिंग कार्य प्रगति पर
89	गुर्जर समाज श्मशान सुथला मे विकास कार्य।	20.60	मैसर्स के.के. कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	304/12-13	22.62	31.03.13	30.07.13	11.09	7.52	18.61		नाले का कार्य अपूर्ण
90	गणपति मंदिर चौक क्षेत्र मे सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	19.65	मैसर्स राजेन्द्र सिंह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	306/12-13	16.93	31.03.13	30.08.13	9.79		9.79		प्रगतिरत
91	गोरधन तालाब चांद पोल स्थित शाक्षीण स्वर्गकार समाज सोमेश्वर महादेव में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	27.50	मैसर्स रूपा कोन्ट्रैक्टर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	44/13-14	27.50	04.07.13	03.01.14	22.32		22.32		प्रगतिरत
92	इन्दिरा गांधी पार्क कमला नेहरू नगर मे सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य।	20.25	मैसर्स मदर गार्डन केयर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	47/13-14	17.61	05.07.13	04.01.14	11.11		11.11		प्रगतिरत फर्श का कार्य शेष
93	राजीव गाँधी पार्क कमला नेहरू नगर मे शेष विकास कार्य।	24.00	मैसर्स मदर गार्डन केयर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	48 /13-14	24.03	05.07.13	04.01.14	18.71		18.71		प्रगतिरत
94	वार्ड नं. 13 के सेवगो की बगेची चांद पोल के बाहर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	18.86	मैसर्स आयशा कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	57/13-14	18.86	29.07.13	28.01.13	2.09		2.09		स्पदजमस स्मअमस तक कार्य पूर्ण
95	वार्ड नं. 11 में मन्दिर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	16.30	मैसर्स रानी कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	59/13-14	16.30	05.08.13	04.01.13	3.28		3.28		स्पदजमस स्मअमस तक
96	न्यू भैरव बस्ती में सड़क निर्माण कार्य।	27.13	मैसर्स देव इन्टरप्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	60/13-14	27.12	05.08.13	04.11.14	20.02		20.02		कार्य प्रगतिरत

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
97	दमामी समाज छात्रावास कमला नेहरु नगर विस्तार में सामुदायिक भवन व चार दीवारी का निर्माण कार्य ।	22.00	मैसर्स विनोद बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	64/13-14	21.05	12.08.13	11.02.14	5.52		5.52		फिनिशिंग कार्य अपूर्ण
98	हुडका पार्क का विकास कार्य ।	16.00	मैसर्स विनोद बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	65/13-14	12.76	12.08.13	11.02.14	0.00		0.00		कार्य प्रगतिरत
99	चांदपोल गैर रामदेव गली में सड़क निर्माण कार्य।	22.00	मैसर्स धन्नजय कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	73/13-14	19.39	16.08.13	15.01.14	8.35		8.35		कार्य प्रगति पर
100	जय नाराण व्यास समाधि चांदपोल में विभिन्न विकास कार्य।	18.00	मैसर्स धन्नजय कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	75/13-14	15.50	16.08.13	15.01.14	16.09		16.09		कार्य प्रगतिरत
101	चोदपोल गोर रामदेव गली में सामुदायिक भवन का कार्य।	34.44	मैसर्स धन्नजय कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	76/13-14	35.44	16.08.13	15.01.14	2.85		2.85		Plinth Level तक पूर्ण
102	वार्ड नं. 12 में सीवर लाईन बिछाने एवं सी.सी. सड़क निम्नण का कार्य ।	54.66	मैसर्स श्री विक्रमसिंह एण्ड मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	77/13-14	54.67	13.07.13	13.11.13					कार्य प्रगतिरत
103	न्यु भैरव भील बस्ती में सीवर लाईन का कार्य।	46.95	मैसर्स विक्रम सिंह एण्ड मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	78/13-14	53.70	13.07.13	12.11.13	17.05		17.05		कार्य प्रगतिरत
104	रघुनाथ बावड़ी के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य।	29.35	मैसर्स कमल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	79/13-14	29.35	05.08.13	04.02.13	4.07		4.07		Roof Level तक पूर्ण
105	बलाई बस्ती के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य ।	19.00	मैसर्स अजीत इन्टर प्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	84/13-14	19.38	22.08.13	21.02.14	1.31		1.31		रॉक कटिंग कार्य हुआ
106	वार्ड नं. 17 प्रताप नगर संजय बी कॉलानी में महिला स्नानघर व पार्क का सौन्दर्यकरण का कार्य।	13.00	मैसर्स प्राईमर कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	86/13-14	11.19	30.08.13	29.11.13	7.05		7.05		फिनिशिंग कार्य शेष
107	प्रताप ब्रगर बिजली घर के पीछे सामुदायिक भवन व अधुरे पूर्ण करने का कार्य ।	25.00	मैसर्स भूरट कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	91/13-14	26.84	29.08.13	28.01.14	7.86	14.18	22.04		फिनिशिंग कार्य अपूर्ण
108	श्री नव दुर्गा भैरव माताजी राजबाग मेघवाल बस्ती सुरसागर के मंदिर परिसर के अन्दर की तरफ चार दीवारी स्टेज शौचालय एवं स्नानघर निर्माण कार्य ।	15.00	मैसर्स अब्दुल हादी एण्ड सन्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	92/13-14	13.38	28.08.13	27.11.13	0.00		0.00		प्रगतिरत
109	ब्रह्मण स्वर्णकार श्मशान का निर्माण काय ।	15.00	मैसर्स अब्दुल हादी एण्ड सन्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	95/13-14	14.35	02.09.13	01.01.14	1.48		1.48		प्रगतिरत
110	जोन पश्चिम में विभिन्न सड़को पर ड्रिवाइंडर रिपेयर का काय ।	22.00	मैसर्स धन्नलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	96/13-14	16.84	14.09.13	14.09.14	4.19	6.49	10.68		कार्य प्रगतिरत
111	प्रजापति न्याति नोहरा मे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	28.00	मैसर्स लूणाराम	श्री अर्जुन भास्कर A.E	100/13-14	25.54	14.09.13	13.09.14	17.33		17.33		कार्य प्रगति पर छत Level

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
112	पुरानी बस्ती जोगमाया मंदिर सुथला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	12.80	मैसर्स दयालु कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	103/13-14	12.80	13.09.13	12.01.14	3.97		3.97		कार्य प्रगति पर छत Level तक दीवार
113	ज्वाला बिहार उद्यान में रेलिंग एवं लान का कार्य।	15.00	मैसर्स मानसी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	105/13-14	12.91	10.09.13	09.01.14	4.87	3.36	8.23		कार्य प्रगतिरत
114	छोटी भील बस्ती बड़ी भील बस्ती तापड़िया बेरा आदर्श मेंधवाल बस्ती एवं विभिन्न स्थानों पर सड़क एवं नाला नाली निर्माण कार्य।	65.00	मैसर्स देव इन्टर प्राजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	109/13-14	81.12	23.09.13	22.08.14	38.33	14.91	53.24		प्रगतिरत
115	श्री हालदेश्वर में देवी मंदिर के पास रॉक कटिंग फिलिंग एवं विकास कार्य।	40.00	मैसर्स विक्रम सिंह एण्ड मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	110/13-14	38.85	12.09.13	11.03.14	5.67		5.67		कार्य प्रगतिरत
116	क्रिया झालरा के पास चार दीवारी कार्य।	21.65	मैसर्स विक्रम सिंह एण्ड मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	111/13-14	16.91	12.09.13	11.03.14	3.27		3.27		प्रगतिरत
117	कालेश्वर महादेव मंदिर में विकास कार्य।	41.20	मैसर्स श्री विक्रमसिंह एण्ड मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	112/13-14	40.38	10.09.13	09.03.14	4.45		4.45		प्रगतिरत
118	राजबाग योजना सेक्टर 'ए' स्थित पार्क का विकास कार्य।	24.75	मैसर्स श्री विक्रमसिंह एण्ड मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	113/13-14	19.92	13.09.13	12.03.14	6.36		6.36		प्रगतिरत
119	कमला नेहरू नगर बाला जी मंदिर में रेलिंग तथा अन्य विकास कार्य।	16.21	मैसर्स जयसिंह कच्छवाह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	115/13-14	16.91	15.09.13	14.03.14	9.78	6.20	15.98		प्रगतिरत
120	ज्योति नगर मेंधवाल समाज मंदिर में हॉल निर्माण कार्य।	11.25	मैसर्स शबनम कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	116/13-14	9.64	16.09.13	15.01.14	3.52		3.52		प्रगतिरत
121	देवी रोड देवनगर ज्योति नगर 'ए' चादणा भाकर में सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य।	15.00	मैसर्स नाडोल मातेश्वर इन्टरप्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	119/13-14	14.47	16.09.13	15.03.14	3.70		3.70		Lintel Level तक कार्य
122	नीलकण्ठ महादेव देवीदान नगर सूथला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	20.00	मैसर्स मानसी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	121/13-14	20.41	20.09.13	20.03.14	19.81		19.81		फिनिशिंग कार्य प्रगतिरत
123	गोरेश्वर महादेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन व चारदीवारी का निर्माण कार्य	19.04	मैसर्स बंशीलाल गहलोट एण्ड कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	133/13-14	21.93	25.10.13	24.04.14					प्रगतिरत
124	मदीना मस्जिद के पास विष्णु कॉलोनी में सी. सी. सड़क निर्माण कार्य	30.00	मैसर्स रोहिवाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	137/13-14	25.83	21.09.13	20.03.14	8.85	16.60	25.45		कार्य प्रगतिरत
125	सन्त श्री सुखराम जी की बगेची में चार दीवारी एवं गार्डन विभाजित करवाने का कार्य	23.75	मैसर्स मानसी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	138/13-14	20.45	21.09.13	20.03.14	11.71	4.25	15.96		कार्य प्रगतिरत
126	वार्ड न. 13 में सीवर लाईन बिछाने का व सी. सी. सड़क का विकास कार्य	47.00	मैसर्स विक्रम सिंह मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	139/13-14	53.29	21.09.13	20.03.14					कार्य प्रगतिरत

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
127	ओझाओं तालाब में शर्मा आईसकीम तक नहर की चारदीवारी का निम्न कार्य	24.75	मैसर्स दिव्या कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	149/13-14	22.27	25.09.13	24.03.14	4.17		4.17		कार्य प्रगतिरत
128	राजबाग मेघवाल बस्ती मेघवाल बच्चों को श्मशान में सभा भवन एवं विकास कार्य	21.70	मैसर्स आर.डी. कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	152/13-14	25.54	30.09.13	29.03.14	5.19	7.92	13.11		Nr Level तक कार्य पूर्ण फिनिशिंग शेष
129	वार्ड नं. 02 में गजानंद कॉलोनी के गजानंद मंदिर के शेष विकास कार्य	15.00	मैसर्स बी.आर. कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	159/13-14	12.17	30.09.13	29.01.14	1.73		1.73		कार्य प्रगतिरत
130	96 हुडको क्वाटर के निकट महादेव मंदिर के पास सार्वजनिक भवन व चार दीवारी का निर्माण कार्य।	24.50	मैसर्स भुरट कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	163/13-14	23.18	26.09.13	25.03.14	6.67		6.67		कार्य प्रगतिरत
131	वार्ड नं. 11 गली नं. 01 में महादेव मंदिर के पास सार्वजनिक भवन व चार दीवारी निर्माण कार्य।	24.50	मैसर्स भुरट कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	164/13-14	21.07	29.09.13	28.03.14					कार्य प्रगतिरत
132	मदरसा जमिउल सूधला(पहाड़ी क्षेत्र) में फिनिशिंग व हॉल व स्नानघर का विकास कार्य।	34.50	मैसर्स भुरट कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	165/13-14	36.64	29.09.13	28.03.14					कार्य प्रगति पर
133	श्री कालू जी महाराज आश्रम (वन आश्रम के पास) में स्थित पार्क का विकास कार्य व हॉल का निर्माण कार्य।	49.51	मैसर्स धन्नजय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	166/13-14	43.82	06.10.13	05.04.14	38.86		38.86		कार्य प्रगति पर
134	श्री कालू जी महाराज आश्रम (वन आश्रम) के मंदिर का जीर्णोद्धार व शेष कार्य।	49.30	मैसर्स धन्नजय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	167/13-14	45.78	06.10.13	05.04.14	19.13		19.13		कार्य प्रगति पर
135	श्री पीपा क्षेत्रीय समाज के श्मशान के हॉल निर्माण व अन्य विकास कार्य।	18.25	मैसर्स प्रवीण इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	173/13-14	18.91	29.09.13	28.01.14	2.44		2.44		कार्य प्रगति पर
136	श्री राम कॉलोनी व मीरा कोलोनी में सीवर लाईन का कार्य।	105.50	मैसर्स रूपम कन्स्ट्रक्टर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	177/13-14	98.60	30.09.13	29.09.14	20.81		20.81		कार्य प्रगति पर
137	ज्योति नगर महादेव मंदिर ज्योति नगर हाल निर्माण कार्य।	13.50	मैसर्स बी.आर. कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	178/13-14	10.87	02.10.13	01.02.14	3.07	1.74	4.81		छत लेवल तक कार्य पूर्ण फिनिशिंग शेष
138	हनुमान मंदिर मेघवाल बस्ती राजबाग में विकास कार्य।	12.75	मैसर्स भव्य इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	182/13-14	11.34	25.09.13	25.03.14					प्रगतिरत
139	वार्ड नं. 13 जीनगर समाज में चार दीवारी व मिट्टी की भराई का कार्य।	13.40	मैसर्स दिव्या कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	186/13-14	3.18	30.09.13	29.11.14	0.46		0.46		कार्य प्रगतिरत (मिट्टी भराई कार्य पूर्ण)
140	प्रताप नगर टेम्पो स्टण्ड से बिजली घर तक सड़क रिपेयर कार्य।	25.00	मैसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्टर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	187/13-14	31.05	30.09.13	29.03.14	10.54		10.54		कार्य प्रगतिरत
141	सखिया भवन मंदिर के पास सार्वजनिक भवन व चार दीवारी का निर्माण कार्य।	24.50	मैसर्स भुरट कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	198/13-14	24.22	03.10.13	02.04.14	6.86		6.86		प्रगतिरत

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
142	दडा वाला गांव के पास गहलोट कार्य के सामने भोमियाजी का थान वार्ड नं. 2 विकास कार्य।	7.63	मैसर्स बी.आर. कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	201/13-14	6.10	30.09.13	29.12.13	4.07		4.07		छत स्मअमस तक कार्य पूर्ण
143	जोन पश्चिम में विभिन्न स्थानों पर पेच रिपेयर का कार्य।	35.00	मैसर्स फयाज बेग चांद कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	202/13-14	30.69	26.09.13	2.03.14	12.05	7.51	19.56		कार्य प्रगतिरत
144	वार्ड नं. 2 सुथला में आदि गौड समाज श्मशान का कार्य।	11.20	मैसर्स धन्जय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	204/13-14	12.34	03.10.13	02.04.14					छत स्मअमस तक दीवार पूर्ण
145	श्री माली समाज स्वर्गाश्रम सामुदायिक भवन एवं अन्य विकास कार्य	10.80	मैसर्स अब्दुल हादी एण्ड सन्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	208/13-14	8.96	03.10.13	02.02.14	2.70		2.70		प्रगतिरत
146	करणीमाता मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन	12.00	मैसर्स ए.आर. इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	62/13-14 (west)	10.55	15.06.13	14.11.13	1.87	2.13	4.00		फिनिशिंग कार्य शेष
147	सेवगो की बगेची चांदपोल के बहार मंदिर में पीछे टिन शेड रोड	22.9	मैसर्स मानसी कन्स क0	श्री अर्जुन भास्कर A.E	45/13-14	17.46	13.05.13	12.10.13	4.22		4.22		कार्य प्रगतिरत
148	वार्ड नं. 17 में चौराहे के पास सामु. भवन अन्य	19.15	मैसर्स बंशीलाल गहलोट एण्ड कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	20/13-14	19.16	25.04.13	24.10.13	7.14	3.59	10.73		कार्य प्रगतिरत
149	बडी भील बस्ती वार्ड नं. 13 चांदपोल के बाहर जाधपुर में सामु. भवन निर्माण कार्य	15.60	मैसर्स धन्जय कान्स्ट्रक्टर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	47/13-14	19.92	16.05.13	15.11.13	6.68		6.68		कार्य प्रगतिरत
150	चांदपोल स्थित पारीक बगेची में सामु. सभा भवन	20.47	मैसर्स धन्जय कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	48/13-14	20.47	16.05.13	15.11.13	4.75		4.75		कार्य प्रगतिरत
151	कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार के बी सेक्टर सार्वजनिक पार्क में विकास कार्य	10.41	मैसर्स ओटेशन	श्री अर्जुन भास्कर A.E	16/13-14	10.41	24.04.13	24.08.13	9.06		9.06		कार्य प्रगतिरत
152	शाक्य समाज भवन प्रताप पुलिस चौकी के आगे सार्व. हॉल का निर्माण कार्य	16.40	मैसर्स अजीत इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	19/13-14	17.49	25.04.13	24.10.13					प्रगतिरत
153	गुर्जर समाज के सुथला ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	18.70	मैसर्स आसिफ हाजी सलीम चौहान	श्री अर्जुन भास्कर A.E	25/13-14	21.03	24.04.13	26.10.13					Linth Level तक कार्य पूर्ण
154	छोटी भील बस्ती के अम्बेडकर भवन स्टेज एवं अन्य विकास कार्य	21.10	मैसर्स अब्दुल नईम	श्री अर्जुन भास्कर A.E	31/13-14	23.77	27.04.13	26.10.13	1.94		1.94		Plinth Level तक कार्य
155	गेंवा में माली समाज श्मशान में हॉल टिन शेड चार दीवारी तथा फर्श का कार्य	22.10	मैसर्स मदर गार्डन केयर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	57/13-14	18.61	31.05.13	30.09.13					प्रगतिरत
156	वार्ड नं. 12 में दशमुखि महादेव मंदिर के पास विकास कार्य।	30.00	मैसर्स विक्रमसिंह मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	125/13-14	33.01	17.05.13	18.09.13	0.00		0.00		प्रगतिरत
157	मिरासी समाज श्मशान के पास नाला निर्माण कार्य एवं विकास कार्य	21.70	मैसर्स किशोर कुमार	श्री अर्जुन भास्कर A.E	39/12-13	20.19	26.05.12	25.09.12	4.15		7.78		प्रगतिरत

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
158	जाटव समाज श्मशान में सामुदायिक भवन एवं चार दीवारी का कार्य	19.00	मैसर्स लूणाराम	श्री अर्जुन भास्कर A.E	47/12-13	19.97	16.05.13	27.11.12	7.54		7.54		प्रगतिरत
159	प्रताप नगर सेक्टर सी के सेक्टर के पार्क को विकसित करने एवं चार दीवारी का कार्य।	24.86	मैसर्स दिव्या कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	275/12-13	19.98	28.03.13	27.09.13	17.18				प्रगतिरत
160	मजदुर कॉलोनी मुस्तफा मस्जिद के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	27.00	मैसर्स रऊफ खां	श्री अर्जुन भास्कर A.E	277/12-13	38.78	30.03.13	29.09.13	17.94		17.94		प्रगतिरत
161	जबरनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य।	11.40	मैसर्स मो. इमरान एण्ड कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	290/12-13	10.26	30.03.13	29.08.13	5.27		5.27		प्रगतिरत
162	वार्ड नं. 16 मे नाल/नाली निर्माण कार्य।	10.40	मैसर्स भुरट कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	293/12-13	12.16	30.03.13	29.07.13	3.42		3.42		प्रगतिरत
163	भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रताप नगर श्मशान के प्रसिद्ध स्थानो मे ग्रेट जीर्णोद्धार एवं वृक्षारोपण का कार्य।	15.40	मैसर्स ए.एच. कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	298/12-13	13.19	03.03.13	29.09.13					प्रगतिरत
164	वार्ड नं. 16 मे सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	20.00	मैसर्स राजेन्द्र सिंह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	303/12-13	17.24	30.03.13	30.08.13	7.22		7.22		प्रगतिरत
165	भारत विकास परिवद पेशोलो जी लब के द्वितीय तल पर हॉल व अन्य विकास कार्य।	23.20	मैसर्स लखपत कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	305/12-13	23.69	31.03.13	30.09.13	6.82		6.82		प्रगतिरत
166	प्रताप नगर बिजलीघर के पीछे पार्क का विकास कार्य।	10.00	मैसर्स ओषान	श्री अर्जुन भास्कर A.E	312/12-13	8.21	31.03.14	29.07.13	2.44		2.44		प्रगतिरत
167	ओड समाज श्मशान मे स्टोन एवं अन्य विकास कार्य।	16.45	मैसर्स अब्दुल नईम	श्री अर्जुन भास्कर A.E	321/12-13	17.12	31.03.13	30.08.13	11.34		11.34		प्रगतिरत
168	प्रताप नगर भील समाज श्मशान मे सिविल कार्य।	24.30	मैसर्स अब्दुल नईम	श्री अर्जुन भास्कर A.E	322/12-13	23.82	31.03.13	30.08.13					प्रगतिरत
169	मेघवाल समाज बगेची श्मशान प्रताप नगर जोधपुर मे हॉल का निर्माण कार्य।	20.30	मैसर्स टी. एस. एफ इन्टर प्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	323/12-13	21.76	30.08.13	30.08.13	17.79		17.79		प्रगतिरत
170	सीरवी समाज के श्मशान मे विकास कार्य।	24.82	मैसर्स आयशा कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	324/12-13	21.36	31.03.13	30.09.13	4.29		4.29		प्रगतिरत
171	जीनद्वार घाटी व असलम पहलवान की गली में सी.सी. सडक एवं स्ओन फर्श निर्माण कार्य।	48.85	मैसर्स श्री सालासर कन्सट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	42/12-13	55.00	13.08.13	13.8.13	32.42		32.42		प्रगतिरत
172	वार्ड नं. 15 दुग्धेश्वर महादेव स्टोन फर्श निर्माण व सी.सी. सडक का निर्माण कार्य।	44.15	मैसर्स श्री सालासर कन्सट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	46/12-13	50.00	22.03.13	21.9.13	8.40		8.40		प्रगतिरत
173	वार्ड संख्या 16 नाथो का बास खाण्डा फलसा परिसर वाचनालय निर्माण कार्य।	42.20	मैसर्स श्री कृष्णा डवलपर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	16/13-14	52.91	12.05.13	11.11.13	14.52	4.87	19.39		प्रगतिरत

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
174	जे.एन.यू. कॉलोनी क्षेत्र में क्रीड़ा स्थल निर्माण कार्य	22.43	मैसर्स मदर गार्डन केयर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	18/13-14	32.75	26.05.13	25.11.13					प्रगतिरत
175	बाइजी महाराज आश्रम के पास वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य।	24.30	मैसर्स मा बिरजाजी इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	21/13-14	32.82	26.05.13	25.11.13					प्रगतिरत
176	रामदेव जी घोषी समाज सिवांची गेट हॉल में भूतल पर हॉल निर्माण कार्य।	82.00	मैसर्स मा बिरजाजी इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	24/13-14	94.00	08.06.13	07.12.13	6.41		6.41		प्रगतिरत
177	मांगलियो की आस पास क्षेत्र में विकास कार्य।	24.90	मैसर्स श्री सालासर कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	31/13-14	28.83	10.06.13	09.10.13	2.96		2.96		प्रगतिरत
178	राजीव गांधी वाचनालय, नाथो का बास खाण्डा फलसा स्थित नाथेश्वर महादेव मंदिर में निर्माण कार्य।	7.90	मैसर्स मनिष बोहरा	श्री अर्जुन भास्कर A.E	35/13-14	8.35	16.06.13	15.08.13	1.50	2.82	4.32		प्रगतिरत
179	पाण्डलाराज मंदिर हॉल व चार दिवारी का विकास कार्य।	48.25	मैसर्स श्री सालासर कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	37/13-14	54.40	16.06.13	15.12.13					प्रगतिरत
180	सिन्धी मुसलमान शाहवट समाज (सिवांची गेट के अन्दर) में प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	24.80	मैसर्स बिरजा जी ट्रेडिंग कं.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	43/13-14	30.68	20.06.13	19.10.13	16.70		16.70		प्रगतिरत
181	प्रताप नगर सेक्टर 'एफ' में जीनगर हाऊस पर सामुदायिक हॉल का कार्य।	15.40	मैसर्स हकीम खिजली	श्री अर्जुन भास्कर A.E	53/13-14	16.47	05.08.13	04.02.14	12.74		12.74		प्रगतिरत
182	चढवा का नोहरा वार्ड सं. 16 सिवांची गेट के अन्दर भूतल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	74.50	मैसर्स रऊफ खां	श्री अर्जुन भास्कर A.E	56/13-14	96.10	22.07.13	21.01.14					प्रगतिरत
183	वर्गी समाज स्वर्ग आश्रम सिवांची गेट के पास सार्वजनिक श्मशान में विकास कार्य। (विधायक कोष)	5.00	मैसर्स नाडोल मातेश्वर इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	67/13-14	4.94	14.08.13	13.11.13	2.12		2.12		प्रगतिरत
184	वार्ड नं. 18 में सीवर लाईन व सी.सी. सड़क कार्य।	40.00	मैसर्स रूपा कोन्स्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	70/13-14	52.43	20.08.13	13.01.14	25.21		25.21		प्रगतिरत
185	भोगीपोल से पीपलिया खागल तक सड़क निर्माण कार्य।	24.90	मैसर्स धन्जय कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	74/13-14	36.94	20.08.13	19.12.13					प्रगतिरत
186	नृसिंह गड के पीछे जय नारायण व्यास कॉलोनी में कमरो का विकास कार्य।	28.49	मैसर्स विष्णु कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	80/13-14	28.48	03.08.13	02.12.13	13.34		13.34		प्रगतिरत
187	जय नारायण व्यास कॉलोनी नृसिंह गड पीछे मंदिर के पास सामुदायिक हॉल निर्माण कार्य।	45.65	मैसर्स विष्णु कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	81/13-14	45.65	08.08.13	07.02.14					प्रगतिरत
188	बन्ना नाथ महाराज बगेची के प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	24.00	मैसर्स कमल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	89/13-14	30.99	26.08.13	25.02.14					प्रगतिरत

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
189	तेराहा समाज के कब्रिस्तान कुबा मस्जिद के सामने सिवांची गेट में चार दीवारी निर्माण कार्य ।	29.90	मैसर्स एम.डबल्यू कन्स्ट्रक्शन	श्री अर्जुन भास्कर A.E	93/13-14	30.75	28.08.13	27.01.14					प्रगतिरत
190	कन्नौजिया समाज सिवांची गेट श्मशान में विकास कार्य।	30.00	मैसर्स वसीम कं. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	94/13-14	33.87	26.08.13	25.02.14	7.19		7.19		प्रगतिरत
191	श्री महालक्ष्मी शिक्षक संस्था प्रताप नगर विकास कार्य।(विधायक कोष)	10.00	मैसर्स महेन्द्रसिंह, छवरसिंह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	97/13-14	10.74	27.06.13	26.09.13	11.17		11.17		प्रगतिरत
192	हरीराम जी की बगेची बोम्बे मोटर के पास सामुदायिक भवन एवं विकास कार्य ।	40.00	मैसर्स रिद्वाराज कन्स्ट्रक्शन कं.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	98/13-14	42.09	10.09.13	09.03.14	0.00		0.00		प्रगतिरत
193	जोन पश्चिम में विभिन्न स्थानों पर बैन्च लगाने का कार्य।	20.00	मैसर्स मनसा इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	123/13-14	13.91	12.09.13	12.05.14	11.70		11.70		प्रगतिरत
194	पॉचवी रोड कब्रिस्तान व इदगाह मदरसा फ़ैज मोहम्मदी बेंच लगाने का कार्य।	20.00	मैसर्स किशोर कुमार	श्री अर्जुन भास्कर A.E	127/13-14	15.51	23.09.13	22.03.14	8.81		8.81		प्रगतिरत
195	बाईजी महाराज पानी हौद के पास वृद्ध आश्रम का निर्माण कार्य	24.30	मैसर्स मोबिरजा जी ट्रेडिंग कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	156/13-14	34.52	27.09.13	26.09.13	0.00		0.00		प्रगतिरत
196	बूबो की गली तापडियों की गली व मियो की चौक तथा आसपास की गलियों में सी. सी. एवं स्टोन फर्श का कार्य।	41.00	मैसर्स धन्नजय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	169/13-14	57.68	06.10.13	05.04.14	0.00		0.00		प्रगतिरत
197	नव चौकिया में स्थित माँ इन्द्रा गांधी विकास स्थल का पुनः निर्माण एवं महिला स्नान घर का पुनः निर्माण कार्य।	28.00	मैसर्स धन्नजय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	170/13-14	38.06	06.10.13	05.03.14	0.00		0.00		प्रगतिरत
198	श्री राम ऋषि आश्रम में जीर्णोदार एवं विकास कार्य।	48.00	मैसर्स धन्नजय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	171/13-14	51.00	06.10.13	05.03.14	0.00		0.00		प्रगतिरत
199	सिवान्ची गेट पुष्करणा समाज श्मशान में विकास कार्य।	20.00	मैसर्स धन्नजय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	172/13-14	24.75	06.10.13	05.03.14	0.00		0.00		प्रगतिरत
200	प्रताप नगर सेक्टर ई महालक्ष्मी महाविद्यालय में द्वितीय तल पर कक्षा कक्ष का निर्माण	51.34	मैसर्स विष्णुप्रिया कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	63/13-14	51.34	27.06.13	26.12.13	14.97		33.97		प्रगतिरत
201	वार्ड नं. 17 प्रताप नगर सेक्टर में पार्क को विकसित करने का कार्य	20.45	मैसर्स दिव्या कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	40/13-14	15.46	11.05.13	10.11.13	12.13				प्रगतिरत
202	वार्ड नं. 12 में रामदेव मन्दिर पार्क में चार दीवारी व सामुदायिक भवन के पास सभा भवन प्रग रोगन व रेलिंग का कार्य।	30.00	मैसर्स बायसा बिल्डिंग कन्स. कम्पनी एण्ड सप्लायर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	61/13-14	30.59	05.08.13	07.02.14	2.87				प्रगतिरत

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
203	सुथला गजानन्द कॉलोनी के वैष्णो देवी मंदिर के पास सार्वजनिक सीन पर सार्वजनिक वाचनालय का निर्माण कार्य(विधायक कोष)	5.00	मैसर्स ताज बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	153/13-14	5.24	29.09.13	28.03.13	4.90		4.90		कार्य प्रगतिरत
204	सुथला रेनीदान नगर के नीलकण्ठ महादेव के पास सार्वजनिक पर सार्वजनिक हॉल का निर्माण कार्य(विधायक कोष)	5.00	मैसर्स ताज बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	154/13-14	5.24	30.09.13	29.09.13	4.11		4.11		छत लेवल तक कार्य पूर्ण फिनिशिंग शेष
205	सिवायी गेट पुष्करण ब्राह्मण समाज के पास चार दीवारी व अन्य विकास कार्य।	21.00	मैसर्स जे.एस.के. इन्टरप्राईजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	181/13-14	23.24	02.10.13	01.02.14					प्रगतिरत
206	ब्रह्मपुरी मे स्थित नालेश्वर महादेव मंदिर के पास सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक वाचनालय एवं अन्य विकास कार्य।(विधायक कोष)	20.20	मैसर्स आर.के. पुरोहित	श्री अर्जुन भास्कर A.E	196/13-14	26.91	03.10.13	02.04.14	17.87		17.87		प्रगतिरत
207	जोन मुख्यालय के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों हेतु स्टील से निर्मात बैचो का अनुपूर्ति का कार्य	15.00	मैसर्स देव इन्टर प्रारजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	50/12-13	7.00	04.03.13	03.07.13	8.00		8.00		प्रगतिरत
208	व्यास पार्क से चांद पोल चौकी तक सड़क निर्माण कार्य।	43.80	मैसर्स भुरट कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	20/13-14	41.48	16.05.13	15.11.13	17.70		17.70		प्रगतिरत
209	सिवायी गेट स्थित घांची समाज के श्मशान का विकास कार्य	22.00	मैसर्स जेड. एच. बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	140/13-14	25.23	25.09.13	24.03.13	4.91		4.91		प्रगतिरत
210	दाधिच समाज समा भवन का विकास कार्य।	19.20	मैसर्स किशोर कुमार	श्री अर्जुन भास्कर A.E	206/13-14	2.42	03.10.13	02.04.14					प्रगतिरत
211	सैनिक क्षेत्रिय माली पंचायत समिति चौथु सिंह की बगेची नया तलाब स्थित सरकारी विद्यालय में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	24.90	मैसर्स आकाशदीप कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	29/12-13	30.00	14.01.13	13.7.13					प्रगतिरत
212	पुरबियो का बास में सड़क निर्माण कार्य।	35.59	मैसर्स आकाशदीप कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	30/12-13	2.00	14.01.13	13.5.13	6.81		20.31		प्रगतिरत
213	नील कण्ठ महादेव मंदिर के पास भूतल प्रथम तल पर सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य।	45.00	मैसर्स नारायण सिंह कानसिंह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	38/12-13	62.00	27.02.13	26.8.13	14.42		20.65		प्रगतिरत
214	घांचियो की बगेची बार्डजी का तलाब प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	42.00	मैसर्स रजफखान बकरामण्डी मदीना कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	48/12-13	58.00	23.03.13	22.07.2013	38.53		38.53		प्रगतिरत
215	बम्बा मोहल्ला विभिन्न क्षेत्र में सीवर निर्माण कार्य	32.00	मैसर्स रजब कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	02/13-14	32.73	04.04.13	03.08.13	2.99		2.99		प्रगतिरत
216	अधशीला बाबा रामदेव समिति सामुदायिक हॉल निर्माण।	30.30	मैसर्स आकाशदीप कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	07/13-14	42.52	14.04.13	13.08.13	18.69		18.69		प्रगतिरत
217	वार्ड सं. 35 गांछो की पोल मे सड़क निर्माण कार्य।	60.55	मैसर्स ग्रीन इन्जीनीयरर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	12/13-14	45.73	04.05.13	03.09.13	39.31		39.31		प्रगतिरत

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवैदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
218	लायकान मौहल्ला व मेहरो का चौक में सड़क निर्माण कार्य।	32.83	मैसर्स ग्रीन इन्जीनियर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	13/13-14	45.34	04.05.13	3.09.13	28.92		28.92		प्रगतिरत
219	फतह पोल उ.मा.वि. में कक्षा कक्ष निर्माण कार्य।	68.12	मैसर्स साईराम इलेक्ट्रिकल एण्ड रजि. वर्क्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	23/13-14	60.11	08.06.13	07.12.13	38.49		38.49		प्रगतिरत
220	बाल विद्या मदन उ.प्रा.वि. जालोरी गेट के अन्दर चौक कवरिंग कार्य।	35.00	मैसर्स विष्णु प्रियाय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	29/13-14	41.22	09.06.13	08.12.13	28.69		28.69		प्रगतिरत
221	माहवतो की मस्जिद के पास अधुरे भवन का विकास कार्य।	44.50	मैसर्स मोहम्मद रफिक कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	32/13-14	56.64	10.06.13	09.12.13	16.64		16.64		प्रगतिरत
222	बोहरो का बास महालक्ष्मी मौहल्ला में महिला स्नानघर का निर्माण कार्य।	11.90	मैसर्स भव्य इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	34/13-14	15.35	14.06.13	13.10.13					प्रगतिरत
223	गांछा बाजार से माणक चौक किला रोड तक सड़क निर्माण कार्य।	46.76	मैसर्स ग्रीन इन्जीनियर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	38/13-14	56.24	20.06.13	19.10.13					प्रगतिरत
224	इस्हाकिया बालिका माध्यमिक विद्यालय के भवन के तीसरी मंजिल निर्माण कार्य।	121.00	मैसर्स मोहम्मद सिद्दीक एण्ड संन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	71/13-14	136.88	10.05.13	09.05.14	7.27		7.27		प्रगतिरत
225	वार्ड नं. 36 गुलाब सागर पर स्थित शिव मंदिर से उपरी मंजिल पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	69.43	मैसर्स राजवंश लोजेस्टिक	श्री अर्जुन भास्कर A.E	82/13-14	69.42	22.08.13	21.04.14					प्रगतिरत
226	आर्य मरुधर व्याम शाला साधना मंदिर गुलाब सागर में भू तल प्रथम तल पर कमरो का निर्माण कार्य।	91.14	मैसर्स राजवंश लोजेस्टिक	श्री अर्जुन भास्कर A.E	83/13-14	32.77	22.08.14	21.04.15	19.18		19.18		प्रगतिरत
227	श्री उम्मेद सी.से. गुलाब सागर में विकास कार्य	49.15	मैसर्स नरपत कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	151/13-14	68.18	04.10.13	03.04.14					प्रगतिरत
228	बेतुल मार्केट सोजती गेट के अंदर बालिका विद्यालय हेतु प्रथम तल पर भवन का निर्माण कार्य।	46.30	मैसर्स निकत निर्माण	श्री अर्जुन भास्कर A.E	200/13-14	66.40	03.10.13	02.04.14					प्रगतिरत
229	गोपाल जी का मंदिर भोलीबाई मंदिर के पास द्वितीय मंजिल जोहरी बाजार में वाचनालय का निर्माण कार्य। (विधायक कोष)	5.00	मैसर्स मनीष बोहरा	श्री अर्जुन भास्कर A.E	207/13-14	6.99	03.10.13	02.04.14					प्रगतिरत
230	आखलिया चौराहा से चौपासनी बाई पास तक 4 लेन सड़क निर्माण	2048.49	मैसर्स एच. एस इन्फ्रा इन्जीनियरिंग प्रा. लि0	श्री अर्जुन भास्कर A.E	1/11-12	2048.49	09.12.11	09.12.12					प्रगतिरत
231	बरकतुल्ला खां स्टेडियम परिसर में सम्पूर्ण सफाई कार्य (वार्षिक अनुबन्ध)	12.50	मैसर्स मां कृपा लेबर वर्क्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	21/12-13	7.20	16.10.12	15.10.2013	10.60	0.60	11.20		प्रगतिरत
232	बरकतुल्ला परिसर में सेनेट्री कार्यों की मरम्मत व नवीनीकरण का कार्य	40.53	मैसर्स विष्णुप्रियाय कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	35/12-13	13.99	06.02.13	05.04.13	25.00		25.00		प्रगतिरत

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
233	बरकतुल्ला खां स्टेडियम में विभिन्न सीनों में खिडकी दरवाजे का निर्माण मरम्मत एवं अन्य कार्य	96.32	मैसर्स राजवंश लोजेस्टिक	श्री अर्जुन भास्कर A.E	40/12-13	33.00	11.02.13	10.04.13	86.30		86.30		प्रगतिरत
234	बरकतुल्ला खां स्टेडियम में वैलमेड जाली लगाने का कार्य।	85.00	मैसर्स राजवंश लोजेस्टिक	श्री अर्जुन भास्कर A.E	09/13-14	40.25	18.04.13	17.06.13	54.26		54.26		प्रगतिरत
235	बरकतुल्ला स्टेडियम के गोदाम कमरों का मरम्मत कार्य।	24.70	मैसर्स दाधिच कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	25/13-14	21.26	08.06.13	07.08.13	7.71		7.71		प्रगतिरत
236	बरकतुल्ला स्टेडियम परिसर शेष भाग में रंग रोगन का कार्य।	24.60	मैसर्स दाधिच कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	26/13-14	20.91	08.06.13	07.08.13	13.48		13.48		प्रगतिरत
237	बरकतुल्ला खां स्टेडियम के चारो तरफ सडक पर डामरीकरण का कार्य।	49.35	मैसर्स विधा कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	49/12-13	51.00	08.04.13	30.07.13	0.00		0.00		WBM की हुई है डामरीकरण किया जाना अतिआवश्यक है
238	बरकतुल्ला खां स्टेडियम की बाहरी चार दीवारी उच्च्यी करने का कार्य।	124.00	मैसर्स सोहनलाल भाटी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	191/13-14	153.76	03.10.13	13.10.14	0.00		0.00		प्रगतिरत
239	बरकतुल्ला खां स्टेडियम में चारो तरफ डब्ल्यु. बी.एम सडक मरम्मत व नहर कवरिंग का कार्य।	14.30	मैसर्स राजेन्द्र कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	27/13-14	12.32	08.06.13	07.08.13	9.91		9.91		प्रगतिरत
240	बरकतुल्ला खां स्टेडियम में एल मुनियम तरवाजे व खिडकियां का विकास कार्य।	24.80	मैसर्स देव इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	10/13-14	27.03	15.04.13	14.05.13	10.09		10.09		प्रगतिरत
241	चांदशाह तकिया के पास स्थित नाला सिविर लाईन तथा रिटोनिंग दिवार का कार्य।	67.00	मैसर्स रउफखान बकरामण्डी मदीना मस्जिद के पास जोधपुर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	44/12.13	62.00	22.02.13	21.6.2013					प्रगतिरत
242	जालोरी गेट नई सडक वाया नई सडक वाया चांदशाह तकिया सडक चौडाईकरण सुदृढीकरण का कार्य	104.00	मैसर्स महारानी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	19/13-14	102.69	26.05.13	25.09.13					प्रगतिरत
243	ई.एस.आई. रोड पर डामरीकरण कार्य।	124.30	मैसर्स रूपम कोन्टेक्टर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	229/12-13	89.30	24.02.13	23.06.13					कार्य प्रगति पर
244	वार्ड न. 02 में राजीव गांधी कॉलोनी में सीवर लाईन का कार्य	12.05	मैसर्स श्री रूपम कॉन्टेक्टर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	40/12-13	11.40		25.09.12					कार्य शुरू नहीं
245	वार्ड न. 10 एवं 11 में विभिन्न स्थानों पर सडक निर्माण कार्य	71.40	मैसर्स मां लक्ष्मी बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	91/12-13	75.83	25.06.12	24.12.12					कार्य शुरू नहीं
246	रावटी रोड से खरबुजा बावडी तक सीवर लाईन का कार्य	28.70	मैसर्स परिहार कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	98/12-13	21.18	08.07.12	07.10.12					कार्य शुरू नहीं
247	सेक्टर ए बी सी एस डी एफ आखलिया शांपिंग सेन्टर बी टी रोड का निर्माण कार्य।	51.05	मैसर्स छगनीराम गहलौत	श्री अर्जुन भास्कर A.E	109/12-13	52.44	04.8.12	03.02.13					कार्य शुरू नहीं
248	वाड स. 13 सांखलो का बास कर्मस्थली में स्टेज व विकास कार्य।	8.32	मैसर्स आर.बी. इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	142/12-13	7.65	11.10.12	09.03.13					कार्य शुरू नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
249	राजबाग योजना क्षेत्र में सीवरेज लाईन बिछाने का कार्य।	22.90	मैसर्स आफरीन सप्लायर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	150/12-13	24.04	05.11.12	04.04.13					कार्य शुरू नहीं
250	बडा रामद्वारा में रसोईघर का निर्माण कार्य।	17.32	मैसर्स राजेन्द्र व्यास	श्री अर्जुन भास्कर A.E	151/12-13	17.16	05.11.12	04.04.13					कार्य शुरू नहीं
251	प्रतापेश्वर सार्वजनिक पार्क के पास सार्वजनिक स्थल पर महिला स्नानगृह, चार दीवारी की ऊंचाई बढ़ाना एवं सार्वजनिक वाचनालय निर्माण कार्य।	13.00	मैसर्स विनोद बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	157/12-13	16.87	30.11.12	29.03.13	4.01		4.01		कार्य शुरू नहीं
252	वैष्णव समाज श्मशान सुथला की चार दीवारी व हॉल का निर्माण कार्य।	15.00	मैसर्स राज लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	171/12-13	15.04	07.12.12	06.03.13					कार्य शुरू नहीं
253	विधाशाला स्कूल से किला रोड तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स कर्ब स्टोन लगाने का कार्य।	30.81	मैसर्स दुर्गा कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	179/12-13	25.35		19.04.13					कार्य शुरू नहीं
254	कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना में सड़को का नवीनीकरण का कार्य।	38.00	मैसर्स जय भारत कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	200/12-13	44.08	12.01.13	11.05.13					कार्य शुरू नहीं
255	शिव बाड़ी चांदपोल के बाहर चार दीवारी निर्माण कार्य।	9.00	मैसर्स बसीम कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	285/12-13	9.43	30.03.13	29.07.13					कार्य शुरू नहीं
256	कर्मस्थलीय के प्रांगण में छत निर्माण व अन्य विकास कार्य।	13.40	मैसर्स नशेमान इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	295/12-13	63.80	30.03.13	29.07.13					कार्य शुरू नहीं
257	न्यू मैरू बस्ती में सार्वजनिक पार्क की चार दीवार व अन्य विकास कार्य।	8.35	मैसर्स भुरट कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	318/12-13	8.57	31.03.13	30.07.13					कार्य शुरू नहीं
258	आखलिया चौराया आखलिया विकास योजना में प्रस्तावित सड़को के फुटपाथ व पार्किंग पैलेस पर टाईल्स की गार्डन के चारों ओर चार दीवार का कार्य।	38.10	मैसर्स मानसी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	50/13-14	38.09	05.07.13	04.01.14					कार्य शुरू नहीं
259	वार्ड नं. 17 प्रताप नगर में राजीव गांधी पुस्तकालय का निर्माण कार्य	15.91	मैसर्स हकिम खिलजी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	58/13-14	17.17	05.08.13	04.02.13					कार्य शुरू नहीं
260	कमला नेहरू नगर प्लॉट नं. सी 14 के पास पार्क में रेलिंग लगाने व अन्य विकास कार्य।	7.00	मैसर्स नाडोल मातेश्वर इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	68/13-14	5.02	14.08.13	13.11.13					कार्य शुरू नहीं
261	वार्ड नं. 12 कबीर नगर ए सैक्टर पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	18.00	मैसर्स भुरट कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	87/13-14	18.45	24.08.13	23.02.14					कार्य शुरू नहीं
262	यू.आई.टी क्वार्टर स्थित महादेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन बनाने का काय्र।	15.40	मैसर्स कमल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	88/13-14	17.50	26.08.13	25.08.14					कार्य शुरू नहीं
263	राजबाग योजना सैक्टर ए पार्क में स्थित हॉल का निर्माण काय्र।	20.24	मैसर्स जेड.एच. बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	90/13-14	22.96	28.08.13	27.02.14					कार्य शुरू नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
264	संजय गांधी कॉलानी ए गली नं. 03 से कबीर नगर जाने वाली सड़क के सी.सी. निर्माण कार्य ।	35.00	मैसर्स नरोमन इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	101/13-14	30.16	26.07.13	25.02.14					कार्य शुरू नहीं
265	जम्भेश्वर मंदिर विशनोई का बास सुथला में हॉल का टांका निर्माण कार्य।	13.50	मैसर्स आर.सी. कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	104/13-14	12.91	14.09.13	13.01.14					कार्य शुरू नहीं
266	जोन पश्चिम में विभिन्न स्थानों पर रेलिंग का कार्य ।	24.00	मैसर्स शिवदान सिंह भाटी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	106/13-14	17.72	10.09.13	09.09.14					कार्य शुरू नहीं
267	डिफेन्स कॉलानी प्रथम पुलिया पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण एवं हॉल का विकास कार्य।	20.00	मैसर्स अमन कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	107/13-14	17.35	10.09.13	09.03.14					कार्य शुरू नहीं
268	सयुक्त सैन समाज श्मशान भूमि पर सामुदायिक भवन, चार दीवारी व अन्य विकास कार्य।	16.00	मैसर्स अमन कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	108/13-14	15.26	10.09.13	09.01.14					कार्य शुरू नहीं
269	केलाशपुरी मोहल्ले में सीवर लाईन एवं रॉक कटिंग का कार्य।	15.00	मैसर्स श्री विक्रमसिंह एण्ड मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	114/13-14	18.00	15.08.13	14.03.14					कार्य शुरू नहीं
270	ज्योति नगर सिद्धनाथ रोड नरसिंह के मकान के पास सार्वजनिक भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	12.00	मैसर्स शबनम कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	117/13-14	10.85	16.09.13	15.01.14					कार्य शुरू नहीं
271	छोटी भील बस्ती बड़ी भील बस्ती के पीछे महादेव मंदिर छत एवं चार दीवारी का कार्य।	15.75	मैसर्स कमल कन्स्ट्रक्शन	श्री अर्जुन भास्कर A.E	118/13-14	17.21	16.09.13	15.02.14					कार्य शुरू नहीं
272	कबीर नगर क्षेत्र में सीवरेज लाईन व सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	45.00	मैसर्स मानसी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	120/13-14	54.40	16.09.13	19.05.14					कार्य शुरू नहीं
273	वार्ड सं. 02 सुथला में विभिन्न स्थानों पर सिविल लाईन डालने का कार्य।	20.00	मैसर्स मानसी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	122/13-14	26.18	22.09.13	22.05.14					कार्य शुरू नहीं
274	वार्ड नं. 11 में शान्तिनाथ नगर में मीरा कॉलोनी मुख्य मार्ग पर सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	44.32	मैसर्स जे.एस.के. इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	124/13-14	45.59	19.09.13	18.03.14					कार्य शुरू नहीं
275	कायस्थ समाज श्मशान सुथला में विभिन्न विकास कार्य।	22.00	मैसर्स शिवदान सिंह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	128/13-14	22.10	18.09.13	18.01.14					कार्य शुरू नहीं
276	मनकोश्वर महादेव मंदिर चांदपोल टेम्पू स्टेपड के पास प्रथम तल पर हॉल व अन्य निर्माण कार्य	25.00	मैसर्स बजाज बिल्डिंग कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	129/13-14	29.30	22.09.13	21.03.14					कार्य शुरू नहीं
277	वार्ड नं. 13 बड़ी भील बस्ती चांदपोल के क्षेत्र में श्मशान में शेष बकाया कार्य पूर्ण करने तथा लकड़ी रखने के लिए कमरा निर्माण कार्य	16.00	मैसर्स बरकत खां	श्री अर्जुन भास्कर A.E	130/13-14	16.31	22.09.13	21.01.14					कार्य शुरू नहीं
278	राजबाग नाडी के पास स्टेज कमरा व अन्य विकास कार्य	19.00	मैसर्स बरकत खां	श्री अर्जुन भास्कर A.E	131/13-14	22.64	21.09.13	20.03.14					कार्य शुरू नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
279	विधाशाला स्कूल का नवीनीकरण का कार्य	24.00	मैसर्स विष्णु प्रियाय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	134/13-14	26.30	23.09.13	22.03.14					कार्य शुरू नहीं
280	स्वास्थ्य साधना केन्द्र लाल पुलिया चौपासनी रोड़ जोधपुर में कोटेज वार्ड निर्माण कार्य	30.00	मैसर्स एस.एन. शर्मा	श्री अर्जुन भास्कर A.E	135/13-14	31.55	20.09.13	20.03.14					कार्य शुरू नहीं
281	सेक्टर 6 क्वाटर संजय गांधी कॉलोनी व कबीर नगर में सी.सी. सड़क का कार्य	44.00	मैसर्स जे.एस.के. इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	144/13-14	43.58	03.10.13	02.04.14					कार्य शुरू नहीं
282	चीरघर मस्जिद से बिजलीघर तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	27.00	मैसर्स टी. एस. एफ इन्टर प्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	145/13-14	25.44	03.10.13	02.04.14					कार्य शुरू नहीं
283	वार्ड न. 11 में खेतीकर कुमार समाज आचार्य का मौहल्ला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	17.75	मैसर्स विनोद बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	146/13-14	18.61	30.09.13	29.01.14					कार्य शुरू नहीं
284	प्रताप नगर बाबा रामदेव मंदिर के पीछे जीनगर पार्क में चारदीवारी व रेलिंग लाईट लगाने का कार्य	20.00	मैसर्स भाटी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	147/13-14	17.45	21.09.13	20.01.14					कार्य शुरू नहीं
285	हजरत अली बाबा छोटा घाटी के पास टीन शेड एवं चबुतरा निर्माण कार्य	15.00	मैसर्स लक्की इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	148/13-14	16.33	30.09.13	29.03.14					कार्य शुरू नहीं
286	प्रताप नगर वार्ड न. 17 में पार्क का विकास कार्य	20.00	मैसर्स राजस्थान कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	150/13-14	21.56	22.09.13	21.03.14					कार्य शुरू नहीं
287	मास्टर खिंवरराज जी राजकीय अस्पताल में विकास कार्य	21.00	मैसर्स सार्साराम इलेक्ट्रिकल एण्ड रजी. वर्क्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	155/13-14	23.74	29.09.13	26.03.14					कार्य शुरू नहीं
288	रघुनाथ जी की बावड़ी चांदपोल माती श्मशान विकास कार्य	20.40	मैसर्स जयसिंह कच्छवाह	श्री अर्जुन भास्कर A.E	160/13-14	21.11	29.09.14	28.03.14					कार्य शुरू नहीं
289	सांखला बास स्थल में स्टोन मं विकास कार्य।	8.32	मैसर्स गोल्डन मुस्तफा	श्री अर्जुन भास्कर A.E	161/13-14	8.35	27.09.13	28.12.13					कार्य शुरू नहीं
290	रामदेव कोलोनी स्कूल के पास सामुदायिक भवन एवं कार्य।	21.00	मैसर्स धन्नाजय कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	168/13-14	26.85	06.10.13	05.04.14					कार्य शुरू नहीं
291	वार्ड नं. 13 में फेरोकवर एवे सिवरेज का कार्य।	22.00	मैसर्स किशोर कुमार	श्री अर्जुन भास्कर A.E	174/13-14	22.44	27.09.13	26.02.14					कार्य शुरू नहीं
292	रोकडिया बालाजी गुरो का तालाब पर रिटेनिंग वॉल।	2.50	मैसर्स नाडोल मातेश्वर इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	175/13-14	3.64	30.09.13	29.12.13					कार्य शुरू नहीं
293	शिव कॉलोनी में शेष सीवर लाईन का कार्य।	148.50	मैसर्स रूपम कोन्स्ट्रक्टर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	176/13-14	141.17	30.09.13	29.09.14					कार्य शुरू नहीं
294	वार्ड नं.2 विभिन्न स्थानों पर कन्ट्रोल सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य।	35.00	मैसर्स टी. एस. एफ इन्टर प्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	180/13-14	38.83	29.09.13	28.03.14					कार्य शुरू नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
295	राजबाग योजना में सिवर लाईन बिछाने का कार्य।	22.90	मैसर्स दिव्या कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	184/13-14	21.31	30.09.13	29.02.14					कार्य शुरू नहीं
296	वार्ड नं. 12 कबीर नगर मे तलहटी मे सडक निर्माण कार्य।	30.00	मैसर्स श्रीराम कन्स्ट्रक्टर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	188/13-14	36.67	30.09.13	29.03.14					कार्य शुरू नहीं
297	सुरसागर रॉयल्टी चौराहे के पास मुस्लिम समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	30.00	मैसर्स एस.बी. बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	189/13-14	32.61	03.10.13	02.03.14					कार्य शुरू नहीं
298	वाड नं. 12 व 13 मे सी.सी. सडक व पेचिंग रिपेयर का कार्य।	10.00	मैसर्स नाडोल मातेश्वर इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	193/13-14	8.60	03.10.13	02.04.14					कार्य शुरू नहीं
299	वाड नं. 02 ज्योतेश्वर महादेव मंदिर के पास सामुदायिक हॉल एवं मंदिर का जीर्णोद्धार का विकास कार्य।	13.50	मैसर्स नाडोल मातेश्वर इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	194/13-14	10.76	03.10.13	02.04.14					कार्य शुरू नहीं
300	राजबाग भोमियाजी का थान टीन शेड एवं विकास कार्य।	9.69	मैसर्स सिद्धि कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	197/13-14	9.14	03.10.13	02.04.14					कार्य शुरू नहीं
301	कबीर नगर वाल्मिकी समाज श्मशान मे सामुदायिक भवन एवं निर्माण कार्य।	23.00	मैसर्स हकीम खिलजी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	203/13-14	21.82	03.10.13	02.04.13					कार्य शुरू नहीं
302	वार्ड नं. 17 प्रताप नगर में महिला स्नानघर बनवाने एवं पार्क का सौंदर्यकरण का कार्य	30.00	मैसर्स राजस्थान कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	209/13-14	32.16	24.09.13	25.03.14					कार्य शुरू नहीं
303	वार्ड नं. 2 जाटा मेघवाल समाज सुथला में सार्वजनिक जगह पर सामुदायिक हॉल निर्माण कार्य	18.00	मैसर्स वाई.एन. कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	210/13-14	17.87	03.10.13	02.04.14					कार्य शुरू नहीं
304	सुथला स्थित नाथ समाज के समाधि सील के चार दीवारी बनाने का कार्य	18.50	मैसर्स राजस्थान कन्स. जोधपुर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	211/13-14	16.52	03.10.13	20.03.14					कार्य शुरू नहीं
305	वार्ड सं. 12 कबीर नगर मेघवाल समाज श्मशान के चार दीवारी का विकास कार्य	19.09	मैसर्स दिया कन्स. कं. जोधपुर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	214/13-14	21.75	03.10.13	03.05.14					कार्य शुरू नहीं
306	संजय कॉलोनी गली नं. 3 हनुमान मंदिर के पास प्रताप नगर वाचनालय निर्माण कार्य	3.00	मैसर्स ए. के. बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	01/13-14	3.30	02.04.13	11.07.13					कार्य शुरू नहीं
307	सुथला पुरानी बस्ती गजानन्द कॉलोनी सुथला में सी. सी. सडक निर्माण कार्य	38.80	मैसर्स शक्ति कन्स. कं0	श्री अर्जुन भास्कर A.E	02/13-14	38.80	02.04.13	11.08.13					कार्य शुरू नहीं
308	बिजली घर से काली टंकी तक फुटपाथ निर्माण	11.85	मै. मातेश्वरी कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	12/13-14 (west)	8.50	08.04.13	18.10.13					कार्य शुरू नहीं
309	कबीर नगर में महादेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	18.00	मैसर्स संजय माथुर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	18/13-14	17.66	16.04.13	24.10.13					कार्य शुरू नहीं
310	विधाशाला से किला रोड तक कन्ट्रोल सी.सी. सडक का निर्माण कार्य	23.00	मैसर्स महादेव इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	38/13-14	19.33	18.04.13	01.10.13					कार्य शुरू नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
311	वार्ड सं. 13 में श्री कृष्ण मंदिर में पार्क का विव	15.00	मैसर्स भाटी कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	42/13-14	11.91	03.05.13	12.10.13					कार्य शुरू नहीं
312	जोगमाया मंदिर में सामुदायिक भवन का निर्माण	19.70	मैसर्स धन्नजय कं.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	46/13-14	25.10	03.05.13	15.11.13					कार्य शुरू नहीं
313	वार्ड नं. 47 में सीवर लाईन/नाली निर्माण कार्य।	35.13	मैसर्स रजब कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	03/13-14	37.84	04.04.13	03.05.13					कार्य शुरू नहीं
314	वार्ड नं. 34 फतेहपोल प्रथम तल पर हॉल निर्माण कार्य।	11.40	मैसर्स दिनेश कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	05/13-14	12.51	04.04.14	03.10.13					कार्य शुरू नहीं
315	संकटमोचन बालाजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण।	18.46	मैसर्स आकाशदीप कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	06/13-14	27.11	10.04.13	13.08.13					कार्य शुरू नहीं
316	वार्ड संख्या 47 छोटी मस्जिद के पीछे पचपदरिया मोहल्ला तक सड़क निर्माण कार्य	33.00	मैसर्स राजेश कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	14/13-14	32.99	14.04.13	13.10.13					कार्य शुरू नहीं
317	वार्ड नं. 47 मनशा बावारी दगराह से दश टुटियो की गली तक सि.सि.सड़क निर्माण कार्य।	28.55	मैसर्स राजेश कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	15/13-14	44.64	14.04.14	13.10.13					कार्य शुरू नहीं
318	शिव शांति मेडिकल स सिवांची गेट वार्ड नं. 15 में बचा हुआ निर्माण कार्य।	16.00	मैसर्स श्री सालासर कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	30/13-14	18.57	10.06.13	09.10.13					कार्य शुरू नहीं
319	वार्ड नं. 38 में सीवर लाईन का कार्य।	37.15	मैसर्स ए.बी. इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	39/13-14	48.54	10.06.13	09.12.13					कार्य शुरू नहीं
320	चांदपोल से पदमसागर तक सड़क निर्माण कार्य।	33.25	मैसर्स ए.बी. इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	40/13-14	42.79	10.06.14	09.12.13					कार्य शुरू नहीं
321	हरिजन बस्ती सिटी पुलिस सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	38.90	मैसर्स ग्रीन इन्जीनीयरर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	41/13-14	54.85	20.06.13	19.10.13					कार्य शुरू नहीं
322	मौहल्ला मेड़ती सिलावटों प्रशिक्षण केन्द्र व सामुदायिक भवन बनाने का कार्य।	42.50	मैसर्स एस.बी. इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	62/13-14	65.02	08.08.13	07.02.14					कार्य शुरू नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यदेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
323	वार्ड नं. 35 नया बाबा रामदेव मंदिर के प्रथम तल पर सामुदायिक भवन व मरम्मत का कार्य।	18.20	मैसर्स सुधीला बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	63/13-14	27.44	06.08.13	05.01.14					कार्य शुरू नहीं
324	वार्ड सं. 18 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लड़को का कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य।	35.00	मैसर्स विक्रम सिंह एण्ड मोहनलाल बिल्डर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	72/13-14	37.66	16.08.14	15.02.14					कार्य शुरू नहीं
325	वार्ड नं. 18 में नकटी पुलिस से एकलव्य भील बस्ती तक सिवरेज लाईन व सी.सी. सडक का निर्माण कार्य।	45.00	मैसर्स अकाशद्वीप कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	126/13-14	42.11	23.09.13	22.05.14					कार्य शुरू नहीं
326	जालोरिया का बास राम चौक स्थित सामुदायिक भवन के प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	88.00	मैसर्स नारायणसिंह कान्ति	श्री अर्जुन भास्कर A.E	132/13-14	122.37	22.09.13	21.09.14					कार्य शुरू नहीं
327	खेतीकुमार सिवांची गेट श्मशान में चारदीवारी टीन शेड व अन्य विकास कार्य	20.00	मैसर्स भाटी कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	136/13-14	23.80	25.09.13	24.03.14					कार्य शुरू नहीं
328	5 वीं रोड ईदगाह मस्जिद के पास कब्रिस्तान में चार दीवारी पानी का हौद कमरा व पानी टंकी टीन शेड का निर्माण कार्य	32.00	मैसर्स शाहिल कन्स. कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	141/13-14	39.79	26.09.13	25.03.14					कार्य शुरू नहीं
329	वार्ड न. 18 लाला लाजपत राय कॉलोनी 5 वीं रोड में मेघवाल समाज के लिये सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	30.00	मैसर्स हाकिम खिलजी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	142/13-14	26.25	25.09.13	25.03.14					कार्य शुरू नहीं
330	वार्ड न. 18 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (लड़कियों का) में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य	35.00	मैसर्स हाकिम खिलजी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	143/13-14	36.13	26.09.13	24.05.14					कार्य शुरू नहीं
331	इन्तेजामिया मदरसा इस्लामिया अरबिया हनोफिया बाई जी का तालाब मस्जिद के पास मदरसा हॉल के प्रथम तल पर निर्माण कार्य।	17.25	मैसर्स भुरट कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	162/13-14	19.70	26.09.13	25.03.14					कार्य शुरू नहीं
332	वार्ड नं. 15 में विभिन्न स्थानों पर सिढियों का निर्माण कार्य।	35.00	मैसर्स दिव्या कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	190/13-14	36.91	03.10.13	04.04.14					कार्य शुरू नहीं
333	शेरअली के पास कब्रिस्तान के पास कुरेशिया कब्रिस्तान सिंवाची गेट बजुसभा स्नानघर का निर्माण कार्य।	22.45	मैसर्स शाहिल कन्स.	श्री अर्जुन भास्कर A.E	192/13-14	28.11	03.10.13	02.03.14					कार्य शुरू नहीं
334	वार्ड सं. 18 में सी.सी रोड सीवरेज लाईन का कार्य	40.00	मैसर्स दिया कन्स. कं. जोधपुर	श्री अर्जुन भास्कर A.E	213/13-14	32.37	30.09.13	29.05.14					कार्य शुरू नहीं

क्र.स	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संवेदक का नाम	संबंधित अभियन्ता	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की वित्तीय प्रगति			HkkSfrd izxfr	विशेष विवरण/ विभाग द्वारा की गई कार्यावाही का विवरण
									व्यय गत माह तक (लाखों में)	व्यय चालू माह तक (लाखों में)	कुल व्यय (लाखों में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10+11=12	13	14
335	सरगया समाज के प्रताप नगर शमशान भूमि पर सामु. हॉल स्नानघर पानी की टंकी सात कुर्सियां व गली में सी.सी सडक का निर्माण कार्य	29.95	मैसर्स आसिफ हाजी सलीम चौहान	श्री अर्जुन भास्कर A.E	26/13-14	25.01		26.10.13					कार्य शुरू नहीं
336	भीका प्याऊ से अजनेश्वर आश्रम तक सडक नवीनीकरण कार्य	20.00	मैसर्स कमल कन्सं. क0	श्री अर्जुन भास्कर A.E	51/13-14	24.87		22.09.13					कार्य शुरू नहीं
337	वार्ड नं. 19 में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन का कार्य	48.45	मैसर्स अब्दुल नईम	श्री अर्जुन भास्कर A.E	95/12-13	46.36		07.11.12					कार्य शुरू नहीं
338	वार्ड नं. 16 में नाला/नाली निर्माण एवं रिपेयर का कार्य।	17.60	मैसर्स राज लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	209/12-13	21.52		15.05.13					कार्य शुरू नहीं
339	वार्ड सं. 17 व 19 जी सेक्टर में नाला/नाली निर्माण कवरिंग का कार्य।	19.40	मैसर्स रऊफ खां	श्री अर्जुन भास्कर A.E	296/12-13	20.00		29.09.13					कार्य शुरू नहीं
340	सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नं. 11 में प्रतापनगर रोयल्टी नाके के सामने शान्ति नाथ नगर में वल्लभ मन्दिर के पास सार्वजनिक वाचनालय का निर्माण कार्य (विधायक विकास)	3.00	मैसर्स ए.आई. एन्टरप्राइजेज	श्री अर्जुन भास्कर A.E	224/13-14	2.86	10.05.14	09.09.14					कार्य शुरू नहीं
341	जम्भेश्वर ज्ञान वाटिका गुरो का तालाब प्रतापनगर के पास सार्वजनिक सील पर सार्वजनिक वाचनालय भवन का निर्माण कार्य (विधायक विकास)	7.00	मैसर्स स्वारित्तक कन्सट्रक्शन कम्पनी	श्री अर्जुन भास्कर A.E	225/13-14	6.37	29.01.14	28.07.14					कार्य शुरू नहीं
342	चांदपोल गौर चौक मैदान का विकास कार्य	46.44	मैसर्स	श्री अर्जुन भास्कर A.E	218/13-14	46.44	07.02.14	06.06.14					प्रगतिरत
	योग	11724.93				11765.97			2856.21	245.49	3047.88		