

निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटंक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239)

Web-www.lsgraj.org

Email ID-dlbrajasthan@gmail.com

दिनांक 22/03/2021

क्रमांक एफ 55()पीए / सीई / अपलोड / एमए / 2021 / 18153

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
जयपुर, राजस्थान।

विषय:- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के द्वितीय चरण के अंतर्गत रायसिंहनगर के पर्यावरण कार्य को पूर्ण कर तत्संबंधित सूचना पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।

संदर्भ:- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर का पत्रांक 2967 दिनांक 19.02.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत रायसिंहनगर पत्र के माध्यम से अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि, नगर पालिका, रायसिंहनगर में टीक-11 नगर वन उद्यान, रायसिंहनगर राशि रु. 121.00 लाख का वनीकरण कार्य स्वीकृत किया गया था तथा उक्त कार्य की कार्यकारी एजेंसी वन विभाग, श्रीगंगानगर को बनाया गया था। नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा उक्त कार्य को संपादित करने के लिए राशि रु. 70.00 लाख वन विभाग को भिजवा दी गयी थी। आपके पत्रांक 224 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त राशि में से राशि रु. 54.20 लाख का व्यय किया गया है तथा राशि रु. 15.80 लाख शेष है।

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि, उनके द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर से उक्त कार्य को पूर्ण कर राशि रु. 70.00 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है, परंतु वन विभाग द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त कार्य का शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(दीपक नदी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक 22/03/2021

क्रमांक एफ 55()पीए / सीई / अपलोड / एमए / 2021 / 18154-162

प्रतिलिपी निम्न का सूचनाार्थ सूचना कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन व्यवस्था निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
5. उपनिदेशक, क्षेत्रीय वन विभाग, श्रीगंगानगर।
6. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर।
8. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रमाणिक) निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. सुरक्षित पत्राचार।

(भूपेन्द्र मोथुर)

प्रधान अधिकारी

कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-संरक्षण) राजस्थान, जयपुर
अरावली वन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.) दूरभाष नं० 0141-2709204 एवं फैक्स नं.
0141-2708687

दिनांक 08/02/2021
क्रमांक एफ 5 (23) MJSA (Urban-II)/विकास/अप्रमुवसं/भू.सं./2017-18/224 दिनांक 08/02/2021
निमित्त।

निदेशक विशिष्ट शासन सचिव,
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय :-मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत
बाडमेर, सांचौर एवं रायसिंहनगर, चाकसू के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने
बाबत।

संदर्भ :-आपका पत्र क्रमांक एफ 55 () पीए/सीई/ डीएलबी/ एमजेएसए/
2021/ 8838 दिनांक 25.01.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन
अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत बाडमेर, सांचौर, रायसिंहनगर एवं चाकसू के निम्न
प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने के क्रम में लिखा गया है :-

Town	Category	Agency	Activity	Work Name (as shown on portal)	GB/WB Name (as shown on portal)	Financial Value	Work Progress on Portal (%)
Barmer	Afforestation	Forest Department	Plantation around existing Structure	Plantation and Maintain work in Barmer Hilly	Plantation and Maintain work in Barmer Hilly	3496724	Not Start
Sanchole	Afforestation	Forest Department	Plantation around existing Structure	City Forest Sanchole	City Forest Sanchole	1211000	Not Start
Raisingh Nagar	Afforestation	Forest Department	Plantation around existing Structure	Plantation	11 tike	1211000	Initiated
Chaksu	Afforestation	Forest Department	Plantation around existing Structure	afforestation work at chaksu	afforestation work at chaksu	1005000	Not Start

उपरोक्त मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत कराये गये
कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-
बाडमेर :-

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण में बाडमेर जिले के अन्तर्गत
कराये गये नगर वन बाडमेर हिल्ली-1, 20 हेक्टर विकास कार्य को पूर्ण करवाया जा चुका है एवं
उप वन संरक्षक, बाडमेर के पत्र दिनांक 10.02.2020 द्वारा कार्य का उपसंगित प्रमाण पत्र आयुक्त,
नगर परिषद, बाडमेर को प्रेषित किया जाकर अंतिम किश्त राशि रुपये 13.49 लाख जारी करने हेतु
निवेदन किया गया।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के तहत करवाये जा रहे कार्य ऑनलाईन पोर्टल की मॉनिटरिंग कार्यालय आयुक्त, नगर परिषद, बाडमेर द्वारा की जाती है। इस संबंध में उन्हें उप वन संरक्षक, बाडमेर द्वारा अवगत करवाया जा चुका है। अतः उक्त कार्य की ऑनलाईन पोर्टल पर प्रगति को अपडेट करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उप वन संरक्षक, बाडमेर के पत्र क्रमांक 660 दिनांक 27.01.2021 द्वारा पुनः आयुक्त नगर परिषद, बाडमेर से उक्त कार्य के संबंध में अंतिम किशत की राशि जारी करने तथा कार्य को ऑनलाईन पोर्टल पर अपडेट करने हेतु अनुरोध किया जाकर प्रतिलिपि जिला कलेक्टर बाडमेर को प्रेषित की गई है।

सांचौर :-

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत सांचौर में शहरी वनीकरण के नाम से वर्ष 2018-19 में 5. हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत हुआ है। जिसकी वित्तीय स्वीकृति जिला कलेक्टर जालोर के पत्रांक 5403-07 दिनांक 26.12.2018 को जारी हुई थी। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में अग्रिम मृदा व वृक्षारोपण कार्य किया गया है जिसमें 1250 पौधे रोपित किये गये एवं वर्तमान वर्ष 2020-21 में द्वितीय वर्ष संधारण कार्य जिसमें पौधों को पानी पिलाना व सुरक्षा हेतु चौकीदारी कार्य प्रगतिरत है। उक्त कार्यस्थल पर वर्तमान में पौधों की 94 प्रतिशत जीवितता है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्ष	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि लाखों में	वित्तीय राशि लाखों में	कार्य की स्थिति	
1	शहरी वनीकरण सांचौर रोपित पौधों की संख्या 1250	0 वर्ष	2018-19	फेंसिंग व पौधारोपण कार्य	6.014	5.211	पूर्ण
		प्रथम संधारण	2019-20	पौधों का पानी पिलाना निराई गुड़ाई व सुरक्षा कार्य	2.376	2.168	पूर्ण
		द्वितीय संधारण	2020-21	पौधों का पानी पिलाना निराई गुड़ाई व सुरक्षा कार्य	1.662	1.090	प्रगतिरत
		तृतीय संधारण	2021-22	पौधों का पानी पिलाना व सुरक्षा कार्य	1.391	-	-
		चतुर्थ संधारण	2022-23	सुरक्षा काय	0.663	-	-
				12.106	8.469		

रायसिंहनगर :-

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत टी.के.11 नगर वन उद्यान रायसिंहनगर, उप वन संरक्षक, श्री गंगानगर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 576 दिनांक 03.02.2021 से 70.00 लाख का आवंटन बताया जाकर 54.20 लाख का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना बताया गया है प्रगति सूचना निम्नानुसार बताई गई है:-

S.No.	Name of Work	QTY	Work Finish	Pending
1	Earth Work	8100 sqm	7100 sqm	1000 sqm
2	Earth Work Filling	3360 cum	3000 cum	360 cum
3	Boundary Wall	800 mtr	744 mtr	56 mtr
4	Chaining Fenshing	720s sqm	00	720 sqm
5	CC Block	2196 sqm	1319 sqm	877 sqm
6	Storage Kund	5	00	5
7	Diggi	1	1	1
8	Water Courge	305 mtr	00	305 mtr
9	Tolete Gents	2 Nos	00	2 Nos
10	Tolete Ladies	1 Nos	00	1 Nos
11	Pr...	1 Nos	00	1 Nos
12	...	3000	1200	1800

चाकसू :-

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत चाकसू में किये गये कार्यों के संबंध में उप वन संरक्षक, जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 849 दिनांक 03.02.2021 से लगाये गये पौधों की संख्या 435 एवं वर्तमान में जीवित पौधे 352 बताये गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

लगाये गये पौधे- 435 (200 नीम, 235 करंज)
वर्तमान में जीवित पौधे - 352 (100 नीम, 252 करंज)
पौधों की उचाई- 3' से 4'
सिमेन्ट फेंसिंग पोल - 135 नग
तार - 5 कतार सीधे व 2 क्रोस में खेंचे हुए
परिमाण - लगभग 600 मीटर

भवदीया,

Shirwa
(शिखा मेहरा)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-संरक्षण) राजस्थान, जयपुर

20-690221312
कार्यालय नगरपालिका रायसिंहनगर,
जिला श्रीगंगानगर (राज0)

Web site : <http://urban.rajasthan.gov.in/ulbraisinghnagar>
Phone/Fax No -01507-221023 Email id- nazarpalikaraj@rediffmail.com

क्रमांक-

श्रीमान् मुख्य अभियन्ता महोदय,
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान जयपुर।

दिनांक - 19/02/2021

विषय :- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के द्वितीय चरण के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) रायसिंहनगर के द्वितीय चरण के अन्तर्गत निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प. 55/सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज-II/2018/41505-539 दिनांक 29.05.2018 के द्वारा रायसिंहनगर नगरपालिका के वनीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के पत्रांक एमजेएसए फेज-II/न.पा.रा./2801 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा वित्तीय स्वीकृति एवं ऑनलाईन वित्तीय स्वीकृति सं. ए.एफ.एफ.एस./2018/00385 दिनांक 01.11.2018 राशि रुपये 121.00 लाख की जारी की गई है। उक्त कार्य की कार्यकारी एजेन्सी वन विभाग श्रीगंगानगर को बनाया गया है। उक्त कार्य हेतु पालिका को 121.00 लाख रुपये प्राप्त हुये थे। जिसमें से 70.00 लाख रुपये वन विभाग को भिजवा दिये गये हैं शेष राशि 51.00 लाख रुपये पालिका कोष में जमा हैं।

श्रीमान् उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 08.01.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि पालिका द्वारा राशि 70.00 लाख रुपये भिजवाये गये थे जिसमें से 40.90 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं, राशि 29.10 लाख रुपये शेष हैं। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया गया है।

श्रीमान् उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर मार्फत क्षेत्रीय वन अधिकारी रायसिंहनगर को पालिका के पूर्व पत्रांक 4192-4200 दिनांक 14.11.18, पत्रांक 2515-2516 दिनांक 20.12.19, पत्रांक 2819-2822 दिनांक 08.01.2020, पत्रांक 380-384 दिनांक 11.04.2020, पत्रांक 2643-2649 दिनांक 03.02.2021 व पत्रांक 2894-2900 दिनांक 15.02.2021 के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) रायसिंहनगर के द्वितीय चरण के उद्यान 11 टीके रायसिंहनगर के वर्गीकरण कार्य पूर्ण कर सूचना भिजवाने हेतु बार-बार पत्र लिखे गये थे। परन्तु वन विभाग के द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया है, और ना ही शेष कार्य पूर्ण किया गया है, ना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाये गये हैं।

अतः सूचना श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

(लाजपत बिरनोई)

अधिशार्थी अधिकारी,

नगरपालिका, रायसिंहनगर

दिनांक - 19/02/2021

क्रमांक- 2967

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.55() प.ए/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2021/8808-815 दिनांक 25.01.2021 के सन्दर्भ में सादर प्रेषित है।
2. श्रीमान् अतिरिक्त प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू-संरक्षण), अरावली भवन, झालाना सरस्थानिक क्षेत्र, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् आयुक्त महोदय, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर।
5. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. श्रीमान् उपनिदेशक (श.0) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
8. श्रीमान् उप वन संरक्षक महोदय, वन विभाग, राजस्थान जयपुर।

(लाजपत बिरनोई)

अधिशार्थी अधिकारी,